

ZONA METROPOLITANO TEPIC																		
FOLIO	NOMBRE DE PROYECTO	EJERCICIO FISCAL	MONTO AUTORIZADO	OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE MINISTRACION	UBICACIÓN	No. CONTRATO / FECHA DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROMETIDO	PROVEDOR	METAS		AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS	OBSERVACIONES
									INICIO	TÉRMINO				PROGRAMADA	UNIDAD MEDIDA			
12166174	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	2019	35,121,000	307-A.-2526	16/10/2019	05/11/2019	TEPIC	No. CONTRATO : 918020999-043-19 FECHA DE CONTRATO 24- DIC-2019	26/12/2019	20/05/2020	32,639,888.33	32,639,888.33	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROISE S.A. DE C.V.	25200 120 300 80 5	M2 (CONSTRUCCION DREN PLUVIAL) M2(CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 12 METROS) M2 (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30M) M2 (CONSTRUCCION DE BANQUETA) PIEZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)	100.00%	100.00%	LA DIFERENCIA ENTRE APROBADO Y CONTRATADO SE DEBE A QUE LA PROPUUESTA GANADORA EN LA LICITACION RESULTÓ MÁS BAJA A LO PROGRAMADO. MONTO EJERCIDO FINAL \$31,314,075.24 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO \$3,806,925.00 SE REDONDEO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES AL IGUAL QUE LOS INTERESES GENERADOS FUERON REINTEGRADOS

** Las economías generadas serán reintegradas a la tesorería de la federación.