



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**RESUMEN TRIMESTRAL**  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA                                    | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA |                   |                    |                 |      |               | INVERSION EJERCIDA |                 |                 |                 |      |               | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                   |                    |                 |      |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------|---------------|
|                                                                     | IMPORTE                           | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO   | FEDERAL R33        | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33     | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO   | FEDERAL R33        | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS |
| <b>URBANO</b>                                                       |                                   |                    |                   |                    |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               |                                 |                   |                    |                 |      |               |
| SD ALCANTARILLADO                                                   | 17,412,114.                       | 17,412,114.        | 8,596,606.        | 8,815,508.         |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               | 17,412,114.                     | 8,596,606.        | 8,815,508.         |                 |      |               |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL | 643,175.                          | 643,175.           | 348,751.          | 294,424.           |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               | 643,175.                        | 348,751.          | 294,424.           |                 |      |               |
| <b>SUMAS URBANO</b>                                                 | <b>18,055,289.</b>                | <b>18,055,289.</b> | <b>8,945,357.</b> | <b>9,109,932.</b>  |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               | <b>18,055,289.</b>              | <b>8,945,357.</b> | <b>9,109,932.</b>  |                 |      |               |
| <b>RURAL</b>                                                        |                                   |                    |                   |                    |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               |                                 |                   |                    |                 |      |               |
| SD ALCANTARILLADO                                                   | 9,886,836.                        | 9,886,836.         | 6,234,672.        | 3,652,164.         |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               | 9,886,836.                      | 6,234,672.        | 3,652,164.         |                 |      |               |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL | 160,159.                          | 160,159.           | 84,607.           | 75,552.            |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               | 160,159.                        | 84,607.           | 75,552.            |                 |      |               |
| <b>SUMAS RURAL</b>                                                  | <b>10,046,995.</b>                | <b>10,046,995.</b> | <b>6,319,279.</b> | <b>3,727,716.</b>  |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               | <b>10,046,995.</b>              | <b>6,319,279.</b> | <b>3,727,716.</b>  |                 |      |               |
| <b>FAFEF</b>                                                        |                                   |                    |                   |                    |                 |      |               |                    |                 |                 |                 |      |               |                                 |                   |                    |                 |      |               |
| SC AGUA POTABLE                                                     |                                   | 5,009,706.         |                   | 5,009,706.         |                 |      |               | 99,221.            |                 | 99,221.         |                 |      |               | 4,910,485.                      |                   | 4,910,485.         |                 |      |               |
| SD ALCANTARILLADO                                                   |                                   | 24,134,371.        |                   | 24,134,371.        |                 |      |               | 166,058.           |                 | 166,058.        |                 |      |               | 23,968,313.                     |                   | 23,968,313.        |                 |      |               |
| <b>SUMAS FAFEF</b>                                                  |                                   | <b>29,144,077.</b> |                   | <b>29,144,077.</b> |                 |      |               | <b>265,280.</b>    |                 | <b>265,280.</b> |                 |      |               | <b>28,878,797.</b>              |                   | <b>28,878,797.</b> |                 |      |               |
| SUMA DE LA HOJA                                                     | 28,102,284.                       | 57,246,361.        | 15,264,636.       | 41,981,725.        |                 |      |               | 265,280.           |                 | 265,280.        |                 |      |               | 56,981,081.                     | 15,264,636.       | 41,716,445.        |                 |      |               |
| SUBTOTAL                                                            | 28,102,284.                       | 57,246,361.        | 15,264,636.       | 41,981,725.        |                 |      |               | 265,280.           |                 | 265,280.        |                 |      |               | 56,981,081.                     | 15,264,636.       | 41,716,445.        |                 |      |               |
| TOTAL                                                               | 28,102,284.                       | 57,246,361.        | 15,264,636.       | 41,981,725.        |                 |      |               | 265,280.           |                 | 265,280.        |                 |      |               | 56,981,081.                     | 15,264,636.       | 41,716,445.        |                 |      |               |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**RESUMEN TRIMESTRAL**  
EJERCICIO 2021


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) URBANO 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA                                                                              | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA      |                        |                        |                    |      |                  | INVERSION EJERCIDA |                    |             |                    |      |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                        |                        |                    |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------|------------------|
|                                                                                                                  | IMPORTE                                 | TOTAL                   | FEDERAL DIRECTO        | FEDERAL R33            | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO        | FEDERAL R33            | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS |
| <b>URBANO</b><br><br>SD ALCANTARILLADO<br>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN<br>DEL DESARROLLO REGIONAL | 17,412,114.<br>643,175.                 | 17,412,114.<br>643,175. | 8,596,606.<br>348,751. | 8,815,508.<br>294,424. |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 17,412,114.<br>643,175.         | 8,596,606.<br>348,751. | 8,815,508.<br>294,424. |                    |      |                  |
| SUMA DE LA HOJA                                                                                                  | 18,055,289.                             | 18,055,289.             | 8,945,357.             | 9,109,932.             |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 18,055,289.                     | 8,945,357.             | 9,109,932.             |                    |      |                  |
| SUBTOTAL                                                                                                         | 18,055,289.                             | 18,055,289.             | 8,945,357.             | 9,109,932.             |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 18,055,289.                     | 8,945,357.             | 9,109,932.             |                    |      |                  |
| TOTAL                                                                                                            | 18,055,289.                             | 18,055,289.             | 8,945,357.             | 9,109,932.             |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 18,055,289.                     | 8,945,357.             | 9,109,932.             |                    |      |                  |

  
ING. RAUL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                             | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD   | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |            |                    |                |                            | INVERSION EJERCIDA |                         |       |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |            |                         |           |                    | METAS PROG.    |                            | METAS ALC.                      |                         | % AVANCE |       | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|-------|---------------|
|                     |                                        |                                                                                                                                                                                    |                          |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                         | IMPORTE            | TOTAL      | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTAT<br>AL<br>DIRECT<br>O | MPA<br>L           | REN<br>EF/<br>OTR<br>OS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECT<br>O      | MPA<br>L   | REN<br>EF/<br>OTR<br>OS | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECT<br>O | MPA<br>L                        | REN<br>EF/<br>OTR<br>OS | U.M.     | CANT. |               |
| 20210101<br>46-0061 | AP-IP-MAR-<br>056/2021 I<br>29/03/2021 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR<br>SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA<br>CABEERA MUNICIPAL DE<br>AHUACATLAN, NAYARIT.<br>(URBANA)                                                               | AHUACATLAN<br>AHUACATLAN | C             | 14/06/21          |                    |                                         | 4,000,000          | 4,000,000  | 2,000,000          | 2,000,000      |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 4,000,000  | 2,000,000               | 2,000,000 |                    |                |                            | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>860<br>3,500       | 0 10     | 10%   |               |
| 20210100<br>93-0062 | AP-IP-MAR-<br>057/2021 I<br>29/03/2021 | REHABILITACIÓN DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN<br>LA COLONIA INSURGENTES DE<br>LA CABECERA MUNICIPAL DE<br>TEPIC, NAYARIT. (URBANO)                                              | TEPIC<br>TEPIC           | C             |                   |                    |                                         | 1,123,207          | 1,123,207  | 449,283            | 673,924        |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 1,123,207  | 449,283                 | 673,924   |                    |                |                            | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>112<br>983         |          |       |               |
| 20210101<br>49-0065 | AP-IP-MAR-<br>060/2021 I<br>29/03/2021 | REHABILITACIÓN DE CARCAMO<br>DE BOMBEO DE AGUAS<br>RESIDUALES EN CD. INDUSTRIAL<br>EN LA CABECERA MUNICIPAL DE<br>TEPIC, NAYARIT. (URBANO)                                         | TEPIC<br>TEPIC           | C             |                   |                    |                                         | 2,016,790          | 2,016,790  | 806,716            | 1,210,074      |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 2,016,790  | 806,716                 | 1,210,074 |                    |                |                            | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>5,000<br>1,765     |          |       |               |
| 20210100<br>92-0068 | AP-IP-MAR-<br>063/2021 I<br>30/03/2021 | REHABILITACIÓN DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN<br>LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE<br>LIBRAMIENTO Y JUAN DE LA<br>BARRERA, EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.<br>(URBANO) | TEPIC<br>TEPIC           | C             |                   |                    |                                         | 2,057,289          | 2,057,289  | 822,915            | 1,234,374      |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 2,057,289  | 822,915                 | 1,234,374 |                    |                |                            | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>396<br>1,803       |          |       |               |
| 20210101<br>50-0069 | AP-IP-MAR-<br>064/2021 I<br>30/03/2021 | REHABILITACIÓN DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN<br>CD. DE LA SALUD EN LA<br>CEBECERA MUNICIPAL DE TEPEC,<br>NAYARIT. (URBANO)                                                     | TEPIC<br>TEPIC           | C             | 14/06/21          |                    |                                         | 4,108,959          | 4,108,959  | 1,643,584          | 2,465,375      |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 4,108,959  | 1,643,584               | 2,465,375 |                    |                |                            | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>1,500<br>3,596     | 0 15     | 15%   |               |
| 20210101<br>47-0083 | AP-IP-ABR-<br>013/2021 I<br>7/04/2021  | AMPLIACION DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO 1<br>ERA ETAPA EN LA COLONIA DEL<br>BEIS EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE ROSAMORADA,<br>NAYARIT. (URBANA)                                 | ROSAMORADA<br>ROSAMORADA | C             | 15/06/21          |                    |                                         | 4,105,869          | 4,105,869  | 2,874,108          | 1,231,761      |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 4,105,869  | 2,874,108               | 1,231,761 |                    |                |                            | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>665<br>3,593       | 0 20     | 20%   |               |
| SUMA DE LA HOJA     |                                        |                                                                                                                                                                                    |                          |               |                   |                    |                                         | 17,412,114         | 17,412,114 | 8,596,606          | 8,815,508      |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 17,412,114 | 8,596,606               | 8,815,508 |                    |                |                            |                                 |                         |          |       |               |
| SUBTOTAL            |                                        |                                                                                                                                                                                    |                          |               |                   |                    |                                         | 17,412,114         | 17,412,114 | 8,596,606          | 8,815,508      |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 17,412,114 | 8,596,606               | 8,815,508 |                    |                |                            |                                 |                         |          |       |               |
| TOTAL               |                                        |                                                                                                                                                                                    |                          |               |                   |                    |                                         | 17,412,114         | 17,412,114 | 8,596,606          | 8,815,508      |                            |                    |                         |       |                    |                |                                 | 17,412,114 | 8,596,606               | 8,815,508 |                    |                |                            |                                 |                         |          |       |               |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE JULIO DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: US DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                           | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD                 | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |                    |                |                        |           |                     | INVERSION EJERCIDA |                    |                |                        |          |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                        |          |                     | METAS PROG.    |       | METAS ALC. | % AVANCE |      | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------|---------------------|----------------|-------|------------|----------|------|---------------|
|                     |                                        |                                                                                  |                                        |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                         | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTAT<br>AL<br>DIRECTO | MPA<br>AL | BEN<br>EF/<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTAT<br>AL<br>DIRECTO | MPA<br>L | BEN<br>EF/<br>OT | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTAT<br>AL<br>DIRECTO | MPA<br>L | BEN<br>EF/<br>OTROS | U.M.           | CANT. |            | FIS.     | FIN. |               |
| 20210102<br>35-0172 | AP-IP-MAY-<br>076/2021 I<br>28/05/2021 | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE AGUA<br>POTABLE, DRENAJE Y<br>TRATAMIENTO (PROAGUA)N 2021 | TODO EL<br>ESTADO<br>TODO EL<br>ESTADO | AD            |                   |                    | 643,175.                                | 643,175.           | 348,751.           | 294,424        |                        |           |                     |                    |                    |                |                        |          |                  | 643,175                         | 348,751            | 294,424        |                        |          | INFORME<br>PERSONAS | 1<br>1,181,050 |       |            |          |      |               |
| SUMA DE LA HOJA     |                                        |                                                                                  |                                        |               |                   |                    |                                         | 643,175.           | 643,175.           | 348,751        | 294,424                |           |                     |                    |                    |                |                        |          |                  | 643,175.                        | 348,751            | 294,424        |                        |          |                     |                |       |            |          |      |               |
| SUBTOTAL            |                                        |                                                                                  |                                        |               |                   |                    |                                         | 643,175            | 643,175            | 348,751        | 294,424                |           |                     |                    |                    |                |                        |          |                  | 643,175                         | 348,751            | 294,424        |                        |          |                     |                |       |            |          |      |               |
| TOTAL               |                                        |                                                                                  |                                        |               |                   |                    |                                         | 643,175.           | 643,175.           | 348,751.       | 294,424.               |           |                     |                    |                    |                |                        |          |                  | 643,175.                        | 348,751.           | 294,424.       |                        |          |                     |                |       |            |          |      |               |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**RESUMEN TRIMESTRAL**

EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) RURAL 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA                                    | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |                 |             |                    |      |                  | INVERSION EJERCIDA |                    |             |                    |      |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |             |                    |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------|------------------|
|                                                                        | IMPORTE                                 | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF./<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF./<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF./<br>OTROS |
| RURAL                                                                  |                                         |                    |                 |             |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  |                                 |                 |             |                    |      |                  |
| SD ALCANTARILLADO                                                      | 9,886,836.                              | 9,886,836.         | 6,234,672.      | 3,652,164.  |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 9,886,836.                      | 6,234,672.      | 3,652,164.  |                    |      |                  |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL<br>DESARROLLO REGIONAL | 160,159.                                | 160,159.           | 84,607.         | 75,552.     |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 160,159.                        | 84,607.         | 75,552.     |                    |      |                  |
| SUMA DE LA HOJA                                                        | 10,046,995.                             | 10,046,995.        | 6,319,279.      | 3,727,716.  |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 10,046,995.                     | 6,319,279.      | 3,727,716.  |                    |      |                  |
| SUBTOTAL                                                               | 10,046,995.                             | 10,046,995.        | 6,319,279.      | 3,727,716.  |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 10,046,995.                     | 6,319,279.      | 3,727,716.  |                    |      |                  |
| TOTAL                                                                  | 10,046,995.                             | 10,046,995.        | 6,319,279.      | 3,727,716.  |                    |      |                  |                    |                    |             |                    |      |                  | 10,046,995.                     | 6,319,279.      | 3,727,716.  |                    |      |                  |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VILE  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) RURAL 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                        | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD                               | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |           |                    |                |                        |          | INVERSIÓN EJERCIDA      |       |                    |                |                        |           | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |       |                    |                                  |                        |          | METAS PROG.             |      | METAS ALC. |                           | % AVANCE |      | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------|----------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|------|------------|---------------------------|----------|------|---------------|
|                     |                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                         | IMPORTE            | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L | REN<br>EF/<br>OTR<br>ON | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L  | RE<br>NE<br>F/<br>OT            | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33                   | ESTATA<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L | REN<br>EF/<br>OTR<br>ON | U.M. | CANT.      | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS.     | FIN. |               |
| 20210101<br>51-0081 | AP-IP-ABR-<br>011/2021  <br>7/04/2021  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO<br>3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE<br>COFRADIA DE ACUITAPILCO,<br>MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL<br>ORO, NAYARIT. (RURAL) | SANTA MARIA DEL<br>ORO<br>COFRADIA DE<br>ACUITAPILCO | C             | 16/06/21          |                    | 3,025,703                               | 3,025,703          | 2,117,992 | 907,711            |                |                        |          |                         |       |                    | 3,025,703      | 2,117,992              | 907,711   |                                 |       |                    | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES  | 1<br>276<br>2,733      | 0.25     | 25%                     |      |            |                           |          |      |               |
| 20210101<br>52-0082 | AP-IP-ABR-<br>012/2021  <br>7/04/2021  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO<br>1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE<br>VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE<br>COMPOSTELA, NAYARIT. (RURAL)                        | COMPOSTELA<br>VILLA MORELOS                          | C             | 15/06/21          |                    | 3,831,493                               | 3,831,493          | 2,298,896 | 1,532,597          |                |                        |          |                         |       |                    | 3,831,493      | 2,298,896              | 1,532,597 |                                 |       |                    | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES  | 1<br>397<br>2,733      | 20       | 20%                     |      |            |                           |          |      |               |
| 20210101<br>53-0086 | AP-IP-ABR-<br>019/2021  <br>8/04/2021  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO<br>2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE<br>EL AHUACATE, MUNICIPIO DE<br>TEPIC, NAYARIT. (RURAL)                              | TEPIC<br>AHUACATE, EL                                | C             |                   |                    | 2,529,640                               | 2,529,640          | 1,517,784 | 1,011,856          |                |                        |          |                         |       |                    | 2,529,640      | 1,517,784              | 1,011,856 |                                 |       |                    | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES  | 1<br>196<br>2,320      |          |                         |      |            |                           |          |      |               |
| 20210101<br>54-0097 | AP-IP-ABR-<br>032/2021  <br>15/04/2021 | PROYECTO EJECUTIVO DE<br>SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO Y SANEAMIENTO EN<br>LA LOCALIDAD DE MIRAVALLERES,<br>MUNICIPIO DE COMPOSTELA,<br>NAYARIT. (RURAL)             | COMPOSTELA<br>MIRAVALLERES                           | C             |                   |                    | 500,000                                 | 500,000            | 300,000   | 200,000            |                |                        |          |                         |       |                    | 500,000        | 300,000                | 200,000   |                                 |       |                    | PROYECTO<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>690<br>354        |          |                         |      |            |                           |          |      |               |
| SUMA DE LA HOJA     |                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |               |                   |                    | 9,886,836                               | 9,886,836          | 6,234,672 | 3,652,164          |                |                        |          |                         |       |                    | 9,886,836      | 6,234,672              | 3,652,164 |                                 |       |                    |                                  |                        |          |                         |      |            |                           |          |      |               |
| SUBTOTAL            |                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |               |                   |                    | 9,886,836                               | 9,886,836          | 6,234,672 | 3,652,164          |                |                        |          |                         |       |                    |                | 9,886,836              | 6,234,672 | 3,652,164                       |       |                    |                                  |                        |          |                         |      |            |                           |          |      |               |
| TOTAL               |                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |               |                   |                    | 9,886,836                               | 9,886,836          | 6,234,672 | 3,652,164          |                |                        |          |                         |       |                    |                | 9,886,836              | 6,234,672 | 3,652,164                       |       |                    |                                  |                        |          |                         |      |            |                           |          |      |               |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIL FONDO DE APORTA 3 FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTADIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: US DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) RURAL 2021 |                                        |                                                                                                                                                                               |                                  |               |                   |                    |                                         |                    |        |                    |                |                         |          |                      |       |                    |                |                         |          |                                 |        |                    |                |                         |                |                      |      |            |                           |          |      |                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|----------|----------------------|-------|--------------------|----------------|-------------------------|----------|---------------------------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|------|------------|---------------------------|----------|------|--------------------|
| No. DE OBRA                           | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                        | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD           | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |        |                    |                |                         |          | INVERSION EJERCIDA   |       |                    |                |                         |          | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |        |                    |                |                         |                | METAS PROG.          |      | METAS ALC. |                           | % AVANCE |      | OBSERVA-<br>CIONES |
|                                       |                                        |                                                                                                                                                                               |                                  |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                         | IMPORTE            | TOTAL  | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA-<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L | BEN-<br>EFJ<br>OTROS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA-<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L | BEN-<br>EFJ<br>OTROS            | TOTAL  | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA-<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L       | BEN-<br>EFJ<br>OTROS | U.M. | CANT.      | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS.     | FIN. |                    |
| 20210102<br>07-0125                   | AP-IP-MAY-<br>002/2021 I<br>4/05/2021  | COMPONENTE DE DESARROLLO<br>INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA<br>DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y<br>TRATAMIENTO PROAGUA,<br>EJERCICIO FISCAL 2021                                         | TODO EL ESTADO<br>TODO EL ESTADO | AD            |                   |                    | 52,966                                  | 52,966             | 26,483 | 26,483             |                |                         |          |                      |       |                    |                | 52,966                  | 26,483   | 26,483                          |        |                    |                | INFORME<br>PERSONAS     | 1<br>1,181,050 |                      |      |            |                           |          |      |                    |
| 20210102<br>37-0173                   | AP-IP-MAY-<br>077/2021 I<br>28/05/2021 | COMPONENTE DE ATENCIÓN<br>SOCIAL Y PARTICIPACIÓN<br>COMUNITARIA DEL PROGRAMA<br>DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y<br>TRATAMIENTO (PROAGUA-<br>LOCALIDADES URBANAS Y<br>RURALES 2021) | TODO EL ESTADO<br>TODO EL ESTADO | AD            |                   |                    | 107,193                                 | 107,193            | 58,124 | 49,069             |                |                         |          |                      |       |                    |                | 107,193                 | 58,124   | 49,069                          |        |                    |                | INFORME<br>PERSONAS     | 1<br>1,181,050 |                      |      |            |                           |          |      |                    |
| SUMA DE LA HOJA                       |                                        |                                                                                                                                                                               |                                  |               |                   |                    | 160,159                                 | 160,159            | 84,607 | 75,552             |                |                         |          |                      |       |                    |                | 160,159                 | 84,607   | 75,552                          |        |                    |                |                         |                |                      |      |            |                           |          |      |                    |
| SUBTOTAL                              |                                        |                                                                                                                                                                               |                                  |               |                   |                    | 160,159                                 | 160,159            | 84,607 | 75,552             |                |                         |          |                      |       |                    |                |                         | 160,159  | 84,607                          | 75,552 |                    |                |                         |                |                      |      |            |                           |          |      |                    |
| TOTAL                                 |                                        |                                                                                                                                                                               |                                  |               |                   |                    | 160,159                                 | 160,159            | 84,607 | 75,552             |                |                         |          |                      |       |                    |                |                         | 160,159  | 84,607                          | 75,552 |                    |                |                         |                |                      |      |            |                           |          |      |                    |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**RESUMEN TRIMESTRAL**  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
FAFEF 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA           | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA        |                 |                           |                    |      |                  | INVERSION EJERCIDA  |                    |                     |                    |      |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |                           |                    |      |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|------|------------------|
|                                               | IMPORTE                                 | TOTAL                     | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33               | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL               | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33         | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33               | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS |
| FAFEF<br>SC AGUA POTABLE<br>SD ALCANTARILLADO |                                         | 5,009,706.<br>24,134,371. |                 | 5,009,706.<br>24,134,371. |                    |      |                  | 99,221.<br>166,058. |                    | 99,221.<br>166,058. |                    |      |                  | 4,910,485.<br>23,968,313.       |                 | 4,910,485.<br>23,968,313. |                    |      |                  |
| SUMA DE LA HOJA                               |                                         | 29,144,077.               |                 | 29,144,077.               |                    |      |                  | 265,280.            |                    | 265,280.            |                    |      |                  | 28,878,797.                     |                 | 28,878,797.               |                    |      |                  |
| SUBTOTAL                                      |                                         | 29,144,077.               |                 | 29,144,077.               |                    |      |                  | 265,280.            |                    | 265,280.            |                    |      |                  | 28,878,797.                     |                 | 28,878,797.               |                    |      |                  |
| TOTAL                                         |                                         | 29,144,077.               |                 | 29,144,077.               |                    |      |                  | 265,280.            |                    | 265,280.            |                    |      |                  | 28,878,797.                     |                 | 28,878,797.               |                    |      |                  |

  
ING. RAUL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FED. PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA                                           | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD           | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |       |                    |                |                        | INVERSION EJERCIDA |                         |       |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |          |                         |       |                    | METAS PROG.    |                        | METAS ALC.                      |                         | % AVANCE |       | OBSERVACIONES |                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|-------|---------------|---------------------------|
|                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                         | IMPORTE            | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L           | REN<br>EF/<br>OTR<br>OS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECTO          | MPA<br>L | REN<br>EF/<br>OTR<br>OS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L                        | REN<br>EF/<br>OTR<br>OS | U.M.     | CANT. |               | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO |
| 20210102<br>00-0179 | AP-IP-ENE-<br>029/2021 I<br>29/01/2021                                           | CONSTRUCCIÓN DE RED DE<br>AGUA POTABLE EN LA CALLE<br>AMADO NERVO ENTRE CALLE<br>SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ<br>DE DOMINGUEZ, EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC,<br>NAYARIT (FINIQUITO)                       | TEPEC<br>TEPEC                   | C             |                   |                    |                                         | 99,222             |       | 99,222             |                |                        |                    | 99,221                  |       | 99,221             |                |                                 |          | 1.                      |       | 1.                 |                |                        | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>152<br>394         |          |       |               |                           |
| 20210100<br>77-0028 | AP-IP-MAR-<br>019/2021 I<br>10/03/2021                                           | EQUIPAMIENTO<br>ELECTROMECÁNICO DE POZO<br>LLANITOS, EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT                                                                                                                | TEPEC<br>TEPEC                   | C             |                   |                    |                                         | 3,272,907.         |       | 3,272,907.         |                |                        |                    |                         |       |                    |                |                                 |          | 3,272,907.              |       | 3,272,907          |                |                        | POZO<br>PERSONAS<br>JORNALES    | 1<br>1,500<br>2,781     |          |       |               |                           |
| 20210101<br>94-0117 | AP-IP-ABR-<br>057/2021 I<br>28/04/2021<br>AP-IP-JUN-<br>119/2021 A<br>28/06/2021 | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>AGUA POTABLE EN CALLE COPAL<br>ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN<br>Y CALLE EJIDO Y CALLE<br>PRAXEDIS GUERRERO ENTRE<br>COPAL Y OJO DE AGUA EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC,<br>NAYARIT | TEPEC<br>TEPEC                   | C             | 07/06/21          |                    |                                         | 1,487,577          |       | 1,487,577          |                |                        |                    |                         |       |                    |                |                                 |          | 1,487,577.              |       | 1,487,577          |                |                        | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>504<br>1,259       | 0.19     | 19%   |               |                           |
| 20210102<br>03-0226 | AP-IP-JUN-<br>104/2021 I<br>23/06/2021                                           | ADECUACIONES ELÉCTRICAS<br>PARA POZO PROFUNDO EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN<br>DEL RIO, NAYARIT                                                                                                           | IXTLAN DEL RIO<br>IXTLAN DEL RIO | C             |                   |                    |                                         | 150,000            |       | 150,000            |                |                        |                    |                         |       |                    |                |                                 |          | 150,000                 |       | 150,000            |                |                        | POZO<br>PERSONAS<br>JORNALES    | 1<br>23,303<br>1,654    |          |       |               |                           |
| SUMA DE LA HOJA     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |               |                   |                    |                                         | 5,009,706.         |       | 5,009,706.         |                |                        |                    | 99,221                  |       | 99,221             |                |                                 |          | 4,910,485               |       | 4,910,485          |                |                        |                                 |                         |          |       |               |                           |
| SUBTOTAL            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |               |                   |                    |                                         | 5,009,706.         |       | 5,009,706.         |                |                        |                    | 99,221                  |       | 99,221             |                |                                 |          | 4,910,485               |       | 4,910,485          |                |                        |                                 |                         |          |       |               |                           |
| TOTAL               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |               |                   |                    |                                         | 5,009,706.         |       | 5,009,706.         |                |                        |                    | 99,221.                 |       | 99,221.            |                |                                 |          | 4,910,485.              |       | 4,910,485.         |                |                        |                                 |                         |          |       |               |                           |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 17 DE JULIO DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 2 DE 2

| PAPEL 2021          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |               |                   |                    |                                         |                    |       |                    |                |                        |          |                    |         |                    |                |                        |          |                                 |       |                    |                |                                 |                                 |                 |            |       |                           |      |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------|----------------|------------------------|----------|---------------------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------|---------------------------|------|---------------|
| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA                                           | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD                       | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |       |                    |                |                        |          | INVERSIÓN EJERCIDA |         |                    |                |                        |          | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |       |                    |                |                                 | METAS PROG.                     |                 | METAS ALC. |       | % AVANCE                  |      | OBSERVACIONES |
|                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                         | IMPORTE            | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L | RENTA<br>OTROS     | TOTAL   | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECTO | MPA<br>L | RENTA<br>OTROS                  | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATA<br>L<br>DIRECTO          | MPA<br>L                        | RENTA<br>OTROS  | U.M.       | CANT. | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS. |               |
| 20210101<br>99-0190 | AP-IP-ENE-<br>030/2021 I<br>29/01/2021                                           | CONSTRUCCIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN<br>LA CALLE AMADO NERVO ENTRE<br>CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA<br>ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC,<br>NAYARIT. (FINIQUITO).                      | TEPIC<br>TEPIC                               | C             |                   |                    |                                         | 166,059            |       | 166,059            |                |                        |          | 166,058            |         | 166,058            |                |                        |          | 1                               |       | 1                  |                |                                 | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>152<br>394 |            |       |                           |      |               |
| 20210100<br>78-0023 | AP-IP-MAR-<br>008/2021 I<br>4/03/2021<br>AP-IP-JUN-<br>045/2021 A<br>10/06/2021  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN<br>COL. ANTONIO ECHAVARRIA<br>DOMINGUEZ (3ER. ETAPA), EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC,<br>NAYARIT.                                                             | TEPIC<br>TEPIC                               | C             | 01/06/21          |                    |                                         | 4,188,256          |       | 4,188,256          |                |                        |          |                    |         |                    |                | 4,188,256              |          | 4,188,256                       |       |                    |                | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>640<br>3,497               | 0.28            | 28%        |       |                           |      |               |
| 20210101<br>00-0056 | AP-IP-MAR-<br>052/2021 I<br>23/03/2021<br>AP-IP-JUN-<br>091/2021 R<br>21/06/2021 | REHABILITACIÓN DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO<br>1ERA. ETAPA EN LA COLONIA 15<br>DE MAYO EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT.                                                                                        | TEPIC<br>TEPIC                               | C             | 01/06/21          |                    |                                         | 2,544,271          |       | 2,544,271          |                |                        |          |                    |         |                    |                | 2,544,271              |          | 2,544,271                       |       |                    |                | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>352<br>2,188               | 0.26            | 26%        |       |                           |      |               |
| 20210101<br>67-0092 | AP-IP-ABR-<br>026/2021 I<br>13/04/2021<br>AP-IP-JUN-<br>050/2021 R<br>11/06/2021 | CONSTRUCCIÓN DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN<br>LA COLONIA PROGRESO 2DA<br>ETAPA, EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT                                                                                             | XALISCO<br>XALISCO                           | C             | 01/06/21          |                    |                                         | 501,294            |       | 501,294            |                |                        |          |                    |         |                    |                | 501,294                |          | 501,294                         |       |                    |                | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>72<br>428                  | 0.30            | 30%        |       |                           |      |               |
| 20210101<br>95-0105 | AP-IP-ABR-<br>043/2021 I<br>23/04/2021<br>AP-IP-JUN-<br>118/2021 A<br>28/06/2021 | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN<br>CALLE COPAL ENTRE RICARDO<br>FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO<br>EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO<br>ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN<br>LA CABECERA MUNICIPAL DE<br>TEPIIC, NAYARIT | TEPIC<br>TEPIC                               | C             | 07/06/21          |                    |                                         | 2,594,872          |       | 2,594,872          |                |                        |          |                    |         |                    |                | 2,594,872              |          | 2,594,872                       |       |                    |                | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>504<br>2,195               | 0.22            | 22%        |       |                           |      |               |
| 20210101<br>87-0106 | AP-IP-ABR-<br>044/2021 I<br>23/04/2021                                           | AMPLIACIÓN DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO<br>2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO<br>DE BAHÍA DE BANDERAS,<br>NAYARIT                                                                                  | BAHÍA DE<br>BANDERAS<br>SAN JUAN DE<br>ABAJO | C             |                   |                    |                                         | 1,603,124          |       | 1,603,124          |                |                        |          |                    |         |                    |                | 1,603,124              |          | 1,603,124                       |       |                    |                | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>324<br>1,362               |                 |            |       |                           |      |               |
| SUMA DE LA HOJA     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |               |                   |                    |                                         | 11,597,876         |       | 11,597,876         |                |                        | 166,058  |                    | 166,058 |                    |                | 11,431,818             |          | 11,431,818                      |       |                    |                |                                 |                                 |                 |            |       |                           |      |               |
| SUBTOTAL            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |               |                   |                    |                                         | 11,597,876         |       | 11,597,876         |                |                        | 166,058  |                    | 166,058 |                    |                | 11,431,818             |          | 11,431,818                      |       |                    |                |                                 |                                 |                 |            |       |                           |      |               |
| TOTAL               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |               |                   |                    |                                         |                    |       |                    |                |                        |          |                    |         |                    |                |                        |          |                                 |       |                    |                |                                 |                                 |                 |            |       |                           |      |               |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 2 DE 2

| FAFEP 2021       |                                                                 |                                                                                                                                                           |                               |            |                |                 |                                   |                    |       |                 |             |                 |                    |             |          |                 |             |                                 |             |             |             |                 |             |                           |             |             |          |       |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------|---------------|
| No. DE OBRA      | No. DE OFICIO                                                   | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                       | MUNICIPIO LOCALIDAD           | MOD. EJEC. | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA |       |                 |             |                 | INVERSION EJERCIDA |             |          |                 |             | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |             |             |             |                 | METAS PROG. |                           | METAS ALC.  |             | % AVANCE |       | OBSERVACIONES |
|                  |                                                                 |                                                                                                                                                           |                               |            | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                   | IMPORTE            | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPA L              | RENTA OTROS | TOTAL    | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO                 | MPA L       | RENTA OTROS | TOTAL       | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO           | MPA L       | RENTA OTROS | U.M.     | CANT. |               |
| 20210101 91-0107 | AP-IP-ABR-045/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUN-081/2021 R 17/06/2021 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT                            | COMPOSTELA ZACUALPAN          | C          | 14/06/21       |                 |                                   | 2,499,014.         |       | 2,499,014.      |             |                 |                    |             |          |                 |             | 2,499,014.                      |             | 2,499,014.  |             |                 |             | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 420 2.188 | 0.05        | 5%       |       |               |
| 20210101 65-0126 | AP-IP-MAY-003/2021 I 4/05/2021                                  | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC 3RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT                    | XALISCO XALISCO               | C          |                |                 |                                   | 3,030,635.         |       | 3,030,635.      |             |                 |                    |             |          |                 |             | 3,030,635.                      |             | 3,030,635.  |             |                 |             | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 228 2.575 |             |          |       |               |
| 20210102 32-0163 | AP-IP-MAY-064/2021 I 26/05/2021                                 | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TERÁN Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT. | IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO | C          |                |                 |                                   | 2,321,136.         |       | 2,321,136.      |             |                 |                    |             |          |                 |             | 2,321,136.                      |             | 2,321,136.  |             |                 |             | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 220 1.934 |             |          |       |               |
| 20210102 80-0207 | AP-IP-JUN-056/2021 I 15/06/2021                                 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LOS AYALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.                                                        | COMPOSTELA AYALA, LOS         | C          | 13/06/21       |                 |                                   | 2,961,384.         |       | 2,961,384.      |             |                 |                    |             |          |                 |             | 2,961,384.                      |             | 2,961,384.  |             |                 |             | CARCAMO PERSONAS JORNALES | 1 316 1.061 | 0.05        | 5%       |       |               |
| 20210102 81-0211 | AP-IP-JUN-064/2021 I 16/06/2021                                 | ADECUACIONES DE RED ELECTRICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.                        | COMPOSTELA VILLA MORELOS      | C          | 13/06/21       |                 |                                   | 1,724,326.         |       | 1,724,326.      |             |                 |                    |             |          |                 |             | 1,724,326.                      |             | 1,724,326.  |             |                 |             | PLANTA PERSONAS JORNALES  | 1 397 1.065 | 0.05        | 5%       |       |               |
| SUMA DE LA HOJA  |                                                                 |                                                                                                                                                           |                               |            |                |                 |                                   | 12,536,495.        |       | 12,536,495.     |             |                 |                    |             |          |                 |             | 12,536,495.                     |             | 12,536,495. |             |                 |             |                           |             |             |          |       |               |
| SUBTOTAL         |                                                                 |                                                                                                                                                           |                               |            |                |                 |                                   | 24,134,371.        |       | 24,134,371.     |             |                 | 166,058.           |             | 166,058. |                 |             |                                 | 23,968,313. |             | 23,968,313. |                 |             |                           |             |             |          |       |               |
| TOTAL            |                                                                 |                                                                                                                                                           |                               |            |                |                 |                                   | 24,134,371.        |       | 24,134,371.     |             |                 | 166,058.           |             | 166,058. |                 |             |                                 | 23,968,313. |             | 23,968,313. |                 |             |                           |             |             |          |       |               |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**RESUMEN TRIMESTRAL**

EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSIÓN ESTATAL

RECURSO ESTATAL

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA                                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |         |                    |             |                 |      | INVERSION EJERCIDA |           |                    |             |                 |           | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------|-----------------|------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-------|--------------------|----------------|-----------------|------|---------------|--|--|
|                                                                        |                                            | IMPORTE            | TOTAL   | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS   | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL      | BENEF /<br>OTROS                | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF<br>OTRO |  |  |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA<br>PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | 1,000,000                                  | 5,742,382          | 950,000 |                    |             | 4,792,382       |      |                    | 1,791,688 |                    |             |                 | 1,791,688 |                                 |       | 3,950,694          | 950,000        |                 |      | 3,000,694     |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |
|                                                                        |                                            |                    |         |                    |             |                 |      |                    |           |                    |             |                 |           |                                 |       |                    |                |                 |      |               |  |  |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: RECURSO ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                        | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD                 | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |          |                    |                | INVERSION EJERCIDA |       |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |          |                    |                | METAS PROG.         |              | METAS ALC. | % AVANCE                  |      | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|---------------------------|------|---------------|
|                     |                                        |                                                                                                               |                                        |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                         | IMPORTE            | TOTAL    | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO              | TOTAL    | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO  | U.M.         | CANT.      | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS. |               |
| 20210101<br>75-0096 | AP-IP-ABR-<br>031/2021 I<br>15/04/2021 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN<br>A ORGANISMOS OPERADORES<br>"ESCUELA DEL AGUA"<br>(PROAGUA) URBANO                 | TODO EL<br>ESTADO<br>TODO EL<br>ESTADO | AD            |                   |                    | 1,000,000.                              | 1,000,000.         | 500,000. |                    | 500,000.       |                    |       |                    |                | 1,000,000.                      | 500,000. |                    | 500,000.       | INFORME<br>PERSONAS | 1<br>50      |            |                           |      |               |
| 202101000<br>3-0031 | AP-IP-MAR-<br>022/2021 I<br>11/03/2021 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA<br>COMISIÓN ESTATAL DE AGUA<br>POTABLE Y ALCANTARILLADO<br>DE NAYARIT               | TODO EL<br>ESTADO<br>TODO EL<br>ESTADO | AD            | 11/03/21          |                    |                                         | 3,842,382          |          |                    | 3,842,382      | 1,791,688          |       |                    | 1,791,688      | 2,050,694                       |          |                    | 2,050,694      | INFORME<br>PERSONAS | 1<br>29      | 0.47       | 47                        | 47   |               |
| 202101017<br>4-0136 | AP-IP-MAY-<br>016/2021 I<br>10/05/2021 | PROGRAMA DE AGUA<br>POTABLE, DRENAJE Y<br>TRATAMIENTO (PROAGUA),<br>ACCIONES DE DESINFECCIÓN<br>DE AGUA 2021. | TODO EL<br>ESTADO<br>TODO EL<br>ESTADO | AD            |                   |                    |                                         | 900,000            | 450,000  |                    | 450,000        |                    |       |                    |                | 900,000                         | 450,000  |                    | 450,000        | INFORME<br>PERSONAS | 1<br>400,382 |            |                           |      |               |
| SUMA DE LA HOJA     |                                        |                                                                                                               |                                        |               |                   |                    | 1,000,000                               | 5,742,382          | 950,000  |                    | 4,792,382      | 1,791,688          |       |                    | 1,791,688      | 3,950,694                       | 950,000  |                    | 3,000,694      |                     |              |            |                           |      |               |
| SUBTOTAL            |                                        |                                                                                                               |                                        |               |                   |                    | 1,000,000                               | 5,742,382          | 950,000  |                    | 4,792,382      | 1,791,688          |       |                    | 1,791,688      | 3,950,694                       | 950,000  |                    | 3,000,694      |                     |              |            |                           |      |               |
| TOTAL               |                                        |                                                                                                               |                                        |               |                   |                    | 1,000,000                               | 5,742,382          | 950,000  |                    | 4,792,382      | 1,791,688          |       |                    | 1,791,688      | 3,950,694                       | 950,000  |                    | 3,000,694      |                     |              |            |                           |      |               |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT


**RESUMEN TRIMESTRAL**  
**EJERCICIO 2019-2021**

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA   | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA       |                    |             |                          |      |                  | INVERSION EJERCIDA      |                    |             |                         |      |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                        |      |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------|------------------|
|                                       | IMPORTE                                    | TOTAL                    | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO          | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL                   | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO         | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL DIRECTO        | MPAL | BENEF /<br>OTROS |
| SC. AGUA POTABLE<br>SD ALCANTARILLADO |                                            | 14,864,644<br>12,045,851 |                    |             | 14,864,644<br>12,045,851 |      |                  | 7,925,431<br>10,965,001 |                    |             | 7,925,431<br>10,965,001 |      |                  | 6,939,213<br>1,080,850          |                    |                | 6,939,213<br>1,080,850 |      |                  |
| SUMA DE LA HOJA                       |                                            | 26,910,495               |                    |             | 26,910,495               |      |                  | 18,890,432              |                    |             | 18,890,432              |      |                  | 8,020,063                       |                    |                | 8,020,063              |      |                  |
| SUBTOTAL                              |                                            | 26,910,495               |                    |             | 26,910,495               |      |                  | 18,890,432              |                    |             | 18,890,432              |      |                  | 8,020,063                       |                    |                | 8,020,063              |      |                  |
| TOTAL                                 |                                            | 26,910,495               |                    |             | 26,910,495               |      |                  | 18,890,432              |                    |             | 18,890,432              |      |                  | 8,020,063                       |                    |                | 8,020,063              |      |                  |

  
 ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
 DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
FONDO DE RECONSTRUCCIÓN  
ENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2021

PROGRAMA:

SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 3 DE 3

| No. DE OBRA           | No. DE OFICIO<br>APROBACION<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                  | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD                       | MOD<br>EJEC | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |       |                    |                |                    | INVERSION EJERCIDA |                         |       |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |          |                         |       |                    | METAS PROG.    |                    | METAS ALC. |                           | % AVANCE     |              | OBSERVACIONES |                           |                                                                                             |      |  |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                       |                                        |                                                                                                                                                                         |                                              |             | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                            | IMPORTE            | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L           | SE<br>EF/2<br>OTR<br>OS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO              | MPA<br>L | SE<br>EF/2<br>OTR<br>OS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L   | SE<br>EF/2<br>OTR<br>OS   | U.M.         | CANT.        |               | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS.                                                                                        | FIN. |  |
|                       |                                        |                                                                                                                                                                         |                                              |             |                   |                    |                                            |                    |       |                    |                |                    |                    |                         |       |                    |                |                                 |          |                         |       |                    |                |                    |            |                           |              |              |               |                           |                                                                                             |      |  |
| 2019-CEA-ENE-020-0165 | AP-IP-MAY-052/2019 I 22/05/2019        | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADO POR HURACÁN WILLA                             | DEL NAYAR<br>SEGUNDO PASO<br>(EL PASO CUATE) | C           | 19/08/19          |                    |                                            | 1,467,595          |       |                    |                |                    |                    |                         |       |                    |                |                                 |          | 1,467,595               |       |                    |                |                    |            | SISTEMA PERSONAS          | 1<br>192     | 0.90         | 90            |                           | SE PAGO ANTICIPO POR \$429,222.54. EL SALDO SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2021                |      |  |
| 2019-CEA-ENE-021-0167 | AP-IP-MAY-053/2019 I 22/05/2019        | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                           | DEL NAYAR<br>HUERTITAS, LAS<br>(SAMUARE)     | C           | 26/11/19          | 19/02/20           |                                            | 499,254            |       |                    |                |                    |                    | 428,102                 |       |                    |                |                                 |          | 71,152                  |       |                    |                |                    |            | SISTEMA PERSONAS          | 1<br>153     | 1<br>153     | 100           |                           |                                                                                             |      |  |
| 2019-CEA-ENE-022-0169 | AP-IP-MAY-054/2019 I 22/05/2019        | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                              | DEL NAYAR<br>MIRADOR. EL                     | C           | 19/08/19          |                    |                                            | 531,655            |       |                    |                |                    |                    |                         |       |                    |                |                                 |          | 531,655                 |       |                    |                |                    |            | SISTEMA PERSONAS          | 1<br>19      | 0.90         | 90            |                           | SE PAGO ANTICIPO POR \$158,673.81. EL SALDO SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2021                |      |  |
| 2019-CEA-ENE-024-0171 | AP-IP-MAY-056/2019 I 22/05/2019        | ACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA                                | HUAJICORI<br>TEPEHUAJE. EL                   | C           | 28/11/19          | 27/12/19           |                                            | 566,451            |       |                    |                |                    |                    |                         |       |                    |                |                                 |          | 566,451                 |       |                    |                |                    |            | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1<br>78<br>1 | 1<br>78<br>1 | 100           |                           | SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$169,432.65. EL SALDO SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2021 |      |  |
| 2019-CEA-ENE-026-0173 | AP-IP-MAY-057/2019 I 22/05/2019        | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE "PUENTE DE CEMENTO" EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA         | DEL NAYAR<br>JESUS MARIA                     | C           | 11/10/19          | 01/01/20           |                                            | 506,154            |       |                    |                |                    |                    | 358,931                 |       |                    |                |                                 |          | 147,223                 |       |                    |                |                    |            | SISTEMA PERSONAS          | 1<br>33      | 1<br>33      | 100           | 71                        |                                                                                             |      |  |
| 2019-CEA-ENE-028-0176 | AP-IP-MAY-059/2019 I 22/05/2019        | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA EN LA LOCALIDAD PIEDRA IGLESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                                       | DEL NAYAR<br>PIEDRA DE LA IGLESIA. LA        | C           | 26/11/19          |                    |                                            | 1,282,439          |       |                    |                |                    |                    | 627,383                 |       |                    |                |                                 |          | 655,056                 |       |                    |                |                    |            | SISTEMA PERSONAS          | 1<br>33      | 0.96         | 96%           | 49                        |                                                                                             |      |  |
| 2019-CEA-ENE-029-0177 | AP-IP-MAY-060/2019 I 22/05/2019        | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA                          | ACAPONETA<br>LLANO DE LA CRUZ                | C           | 28/08/19          | 26/09/19           |                                            | 247,681            |       |                    |                |                    |                    | 245,740                 |       |                    |                |                                 |          | 1,941                   |       |                    |                |                    |            | POZO PERSONAS             | 1<br>694     | 1<br>694     | 100           | 99                        |                                                                                             |      |  |
| 2019-CEA-ENE-025-0180 | AP-IP-MAY-061/2019 I 22/05/2019        | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                                           | HUAJICORI<br>HUAJICORI                       | C           |                   |                    |                                            | 760,855            |       |                    |                |                    |                    |                         |       |                    |                |                                 |          | 760,855                 |       |                    |                |                    |            | SISTEMA PERSONAS          | 1<br>1,850   |              |               |                           | SE PAGO ANTICIPO POR \$227,860.32. EL SALDO SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2021                |      |  |
| 2019-CEA-ENE-033-0183 | AP-IP-MAY-063/2019 I 22/05/2019        | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUINEA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE EL NAYAR, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA | DEL NAYAR<br>GUINEAS DE GUADALUPE. LAS       | C           | 11/10/19          | 09/12/19           |                                            | 145,368            |       |                    |                |                    |                    | 143,191                 |       |                    |                |                                 |          | 2,177                   |       |                    |                |                    |            | SISTEMA PERSONAS          | 1<br>238     | 1<br>238     | 100           | 99                        |                                                                                             |      |  |
| SUMA DE LA HOJA       |                                        |                                                                                                                                                                         |                                              |             |                   |                    |                                            | 6,007,452          |       |                    |                |                    |                    | 1,803,347               |       |                    |                |                                 |          | 4,204,105               |       |                    |                |                    |            |                           |              |              |               |                           |                                                                                             |      |  |
| SUBTOTAL              |                                        |                                                                                                                                                                         |                                              |             |                   |                    |                                            | 6,007,452          |       |                    |                |                    |                    | 1,803,347               |       |                    |                |                                 |          | 4,204,105               |       |                    |                |                    |            |                           |              |              |               |                           |                                                                                             |      |  |
| TOTAL                 |                                        |                                                                                                                                                                         |                                              |             |                   |                    |                                            |                    |       |                    |                |                    |                    |                         |       |                    |                |                                 |          |                         |       |                    |                |                    |            |                           |              |              |               |                           |                                                                                             |      |  |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERIORS  
FONDO DE RECONSTRUCCIÓN  
AIDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2021

PROGRAMA:

SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 3 DE 3

| No. DE OBRA               | No. DE OFICIO<br>APROBACION<br>Y FECHA  | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD              | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |       |                    |                |                    | INVERSION EJERCIDA |                         |       |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |          |                      |           |                     | METAS PROG.         |                    | METAS ALC. |                             | % AVANCE                                                                                                 |                                                                                                          | OBSERVACIONES |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|                           |                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                     |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                            | IMPORTE            | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L           | BON<br>EP/<br>OTR<br>OS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO              | MPA<br>L | SE<br>NE<br>F/<br>OT | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO  | FEDERAL<br>R33      | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L   | SE<br>NE<br>F/<br>OTR<br>OS | U M                                                                                                      | CANT.                                                                                                    |               | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO |
| 2019-CEA-<br>ENE-034-0184 | AP-IP-MAY-<br>06/4/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE GALERÍA FILTRANTE EN LA<br>LOCALIDAD DE LOS MORILLOS,<br>MUNICIPIO DE TECUALA, SINIESTRADAS<br>POR EL HURACÁN WILLA                                       | TECUALA<br>MORILLOS, LOS            | C             | 12/10/19          | 02/01/20           |                                            | 1,935,769          |       |                    | 1,935,769      |                    | 1,932,501          |                         |       | 1,932,501          |                | 3,268                           |          |                      | 3,268     |                     | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>404           | 1<br>404   | 100                         | 100                                                                                                      | SE PAGO ANTICIPO POR<br>LA CANTIDAD DE \$<br>286,231.33. EL SALDO<br>SE EJERCERA EN EL<br>EJERCICIO 2021 |               |                           |
| 2019-CEA-<br>ENE-035-0166 | AP-IP-MAY-<br>06/5/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD DE EL HUIZACHE MUNICIPIO<br>DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL<br>HURACÁN WILLA                                 | HUAJICORI<br>HUIZACHE, EL           | C             | 28/11/19          | 27/12/19           |                                            | 956,058            |       |                    | 956,058        |                    |                    |                         |       |                    | 956,058        |                                 |          | 956,058              |           | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>15             | 1<br>15            | 100        |                             |                                                                                                          |                                                                                                          |               |                           |
| 2019-CEA-<br>ENE-036-0168 | AP-IP-MAY-<br>06/6/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA<br>LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO,<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA<br>POR EL HURACÁN WILLA                               | HUAJICORI<br>RODEO DE ABAJO, EL     | C             | 26/11/19          | 23/01/20           |                                            | 99,074             |       |                    | 99,074         |                    | 85,658             |                         |       | 85,658             |                | 13,416                          |          |                      | 13,416    |                     | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>37            | 1<br>37    | 100                         | 86                                                                                                       |                                                                                                          |               |                           |
| 2019-CEA-<br>ENE-039-0172 | AP-IP-MAY-<br>06/7/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA<br>POR EL HURACÁN WILLA                                  | HUAJICORI<br>GUAMUCHILAR, EL        | C             | 26/11/19          | 23/01/20           |                                            | 367,125            |       |                    | 367,125        |                    | 154,792            |                         |       | 154,792            |                | 212,333                         |          |                      | 212,333   |                     | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>281           | 1<br>281   | 100                         | 42                                                                                                       |                                                                                                          |               |                           |
| 2019-CEA-<br>ENE-042-0175 | AP-IP-MAY-<br>06/8/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE GALERÍA FILTRANTE EN LA<br>LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA,<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA<br>POR EL HURACÁN WILLA                                | HUAJICORI<br>LLANO DE TENEPANTA     | C             | 26/11/19          | 23/01/20           |                                            | 475,174            |       |                    | 475,174        |                    | 367,171            |                         |       | 367,171            |                | 108,003                         |          |                      | 108,003   |                     | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>107           | 1<br>107   | 100                         | 77                                                                                                       |                                                                                                          |               |                           |
| 2019-CEA-<br>ENE-031-0178 | AP-IP-MAY-<br>06/9/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE GALERÍA FILTRANTE "ARROYO DEL<br>FRAILE" EN LA LOCALIDAD DE JESUS<br>MARÍA, MUNICIPIO DEL NAYAR,<br>SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                     | DEL NAYAR<br>JESUS MARIA            | C             | 19/08/19          | 01/09/20           |                                            | 341,087            |       |                    | 341,087        |                    |                    |                         |       |                    | 341,087        |                                 |          | 341,087              |           | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>855            | 1<br>855           | 100%       |                             | SE PAGO ANTICIPO POR<br>LA CANTIDAD DE \$<br>101,978.59. EL SALDO<br>SE EJERCERA EN EL<br>EJERCICIO 2021 |                                                                                                          |               |                           |
| 2019-CEA-<br>ENE-037-0179 | AP-IP-MAY-<br>07/0/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TREN DE<br>PIEZAS ESPECIALES EN LA LOCALIDAD<br>DE RODEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE<br>HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL<br>HURACÁN WILLA | HUAJICORI<br>RODEO DE<br>ARRIBA, EL | C             | 26/11/19          | 23/01/20           |                                            | 250,727            |       |                    | 250,727        |                    | 235,534            |                         |       | 235,534            |                | 15,193                          |          |                      | 15,193    |                     | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>61            | 1<br>61    | 100%                        | 94                                                                                                       |                                                                                                          |               |                           |
| 2019-CEA-<br>ENE-038-0182 | AP-IP-MAY-<br>07/1/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE GALERÍA FILTRANTE EN LA<br>LOCALIDAD DE LAS QUEMADAS,<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI,<br>SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                                     | HUAJICORI<br>QUEMADAS, LAS          | C             | 26/11/19          | 24/01/20           |                                            | 682,122            |       |                    | 682,122        |                    | 184,012            |                         |       | 184,012            |                | 498,110                         |          |                      | 498,110   |                     | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>32            | 1<br>32    | 100%                        | 27                                                                                                       |                                                                                                          |               |                           |
| SUMA DE LA HOJA           |                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |                   |                    |                                            | 5,107,136          |       |                    | 5,107,136      |                    | 2,959,668          |                         |       | 2,959,668          |                | 2,147,468                       |          |                      | 2,147,468 |                     |                     |                    |            |                             |                                                                                                          |                                                                                                          |               |                           |
| SUBTOTAL                  |                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |                   |                    |                                            | 11,114,588         |       |                    | 11,114,588     |                    | 4,763,015          |                         |       | 4,763,015          |                | 6,351,573                       |          |                      | 6,351,573 |                     |                     |                    |            |                             |                                                                                                          |                                                                                                          |               |                           |
| TOTAL                     |                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |                   |                    |                                            |                    |       |                    |                |                    |                    |                         |       |                    |                |                                 |          |                      |           |                     |                     |                    |            |                             |                                                                                                          |                                                                                                          |               |                           |

ING. RAÚL MONTERO MAYAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL D. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2021

PROGRAMA:

SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 3 DE 3

| No. DE OBRA               | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA   | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                                  | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD              | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |            |                    |                |                    |          | INVERSION EJERCIDA |           |                    |                |                    |          | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |           |                    |                |                    |          | METAS PROG.        |                     | METAS ALC. |                           | % AVANCE |     | OBSERVACIONES |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|----------|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|------------|---------------------------|----------|-----|---------------|
|                           |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                     |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                            | IMPORTE            | TOTAL      | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L | SE<br>EF/OTR<br>OS | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L | SE<br>EF/OTR<br>OS              | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L | SE<br>EF/OTR<br>OS | U.M.                | CANT.      | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS.     | FIN |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-040-0189 | AP-IP-MAY-<br>07/2019 I<br>22/05/2019    | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN<br>EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS,<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI,<br>SINIESTRADAS POR EL HURACAN WILLA                   | HUAJICORI<br>ZAPOTILLOS             | C             | 26/11/19          | 23/01/20           |                                            |                    | 139.456    |                    |                | 139.456            |          |                    | 93.887    |                    |                | 93.887             |          |                                 | 45.569    |                    |                | 45.569             |          |                    | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>70    | 1<br>70                   | 100%     | 67  |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-041-0186 | AP-IP-MAY-<br>07/30/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA<br>POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA<br>VERDE (EL SALTO), MUNICIPIO DE<br>TECUALA, SINIESTRADAS POR EL<br>HURACAN WILLA | TECUALA<br>AGUA VERDE<br>(EL SALTO) | C             | 12/10/19          | 02/01/20           |                                            |                    | 3.610.600  |                    |                | 3.610.600          |          |                    | 3.068.529 |                    |                | 3.068.529          |          |                                 | 542.071   |                    |                | 542.071            |          |                    | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>433   | 1<br>433                  | 100      | 85  |               |
| SUMA DE LA HOJA           |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                     |               |                   |                    |                                            |                    | 3.750.056  |                    |                | 3.750.056          |          |                    | 3.162.416 |                    |                | 3.162.416          |          |                                 | 587.640   |                    |                | 587.640            |          |                    |                     |            |                           |          |     |               |
| SUBTOTAL                  |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                     |               |                   |                    |                                            |                    | 14.864.644 |                    |                | 14.864.644         |          |                    | 7.925.431 |                    |                | 7.925.431          |          |                                 | 6.939.213 |                    |                | 6.939.213          |          |                    |                     |            |                           |          |     |               |
| TOTAL                     |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                     |               |                   |                    |                                            |                    | 14.864.644 |                    |                | 14.864.644         |          |                    | 7.925.431 |                    |                | 7.925.431          |          |                                 | 6.939.213 |                    |                | 6.939.213          |          |                    |                     |            |                           |          |     |               |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FONDO: FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA EJECUTIVA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ABRIL DE 2021

PROGRAMA:

SD. ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

| No. DE OBRA               | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD               | MOD.<br>EJEC | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |            |                    |                |                    | INVERSION EJERCIDA |                         |            |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |           |                         |       |                    | METAS PROG.    |                    | METAS ALC. |                         | % AVANCE |       | OBSERVACIONES |                           |             |             |      |     |                                                                                                          |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------|----------|-------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |              | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                            | IMPORTE            | TOTAL      | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L           | BEN<br>EF/<br>OTR<br>OS | TOTAL      | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO              | MPA<br>L  | BEN<br>EF/<br>OTR<br>OS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L   | BEN<br>EF/<br>OTR<br>OS | U.M.     | CANT. |               | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS.        | FIN.        |      |     |                                                                                                          |  |  |
|                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |              |                   |                    |                                            |                    |            |                    |                |                    |                    |                         |            |                    |                |                                 |           |                         |       |                    |                |                    |            |                         |          |       |               |                           |             |             |      |     |                                                                                                          |  |  |
| 2019-CEA-<br>ENE-019-0164 | AP-IP-MAY-<br>051/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA                                                                                                                                                                                                            | TUXPAN<br>TUXPAN                     | C            | 11/10/19          | 18/12/19           |                                            | 1,653,655          |            |                    |                |                    | 1,653,655          | 1,637,325               |            |                    |                |                                 | 1,637,325 |                         |       |                    |                | 16,330             |            |                         |          |       |               | SISTEMA<br>PERSONAS       | 1<br>21,709 | 1<br>21,709 | 100% | 99  | SE PAGO ANTICIPO<br>POR LA CANTIDAD<br>DE \$53,400.69 EL<br>SALDO SE<br>EJERCERA EN EL<br>EJERCICIO 2021 |  |  |
| 2019-CEA-<br>ENE-023-0170 | AP-IP-MAY-<br>055/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                                                                                                                                                                | HUAJICORI<br>SAN ANDRES<br>MILPILLAS | C            | 28/11/19          | 14/12/19           |                                            | 178,328            |            |                    |                |                    | 178,328            |                         |            |                    |                |                                 | 178,328   |                         |       |                    |                | 178,328            |            |                         |          |       |               | SISTEMA<br>PERSONAS       | 1<br>650    | 1<br>650    | 100% |     |                                                                                                          |  |  |
| 2019-CEA-<br>ENE-027-0174 | AP-IP-MAY-<br>058/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUÁREZ ENTRE FORTUNA Y MADERO, INDEPENDENCIA ENTRE BRAVO Y MORELOS, CORONA ENTRE MORELOS Y MADERO, VICTORIA ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA                                         | TUXPAN<br>TUXPAN                     | C            | 11/10/19          | 31/12/19           |                                            | 3,581,349          |            |                    |                |                    | 3,581,349          | 2,745,404               |            |                    |                |                                 | 2,745,404 |                         |       |                    |                | 835,945            |            |                         |          |       |               | SISTEMA<br>PERSONAS       | 1<br>876    | 1<br>876    | 100% | 77  |                                                                                                          |  |  |
| 2019-CEA-<br>ENE-030-0181 | AP-IP-MAY-<br>062/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE VERACRUZ Y NARCISO MENDOZA, MADERO ENTRE VERACRUZ Y JUAN ESCUTIA, LAURELES ENTRE MADERO Y MEXICO, NARCISO ENTRE ZARAGOZA Y MEXICO, VERACRUZ ENTRE CARRANZA Y PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA | TUXPAN<br>TUXPAN                     | C            | 11/10/19          | 01/01/20           |                                            | 3,679,259          |            |                    |                |                    | 3,679,259          | 3,672,091               |            |                    |                |                                 | 3,672,091 |                         |       |                    |                | 7,168              |            |                         |          |       |               | SISTEMA<br>PERSONAS       | 1<br>732    | 1<br>732    | 100% | 100 |                                                                                                          |  |  |
| 2019-CEA-<br>ENE-032-0187 | AP-IP-MAY-<br>074/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANILLO ENTRE CENTENARIO Y ALVARO OBREGON, ALVARO OBREGON ENTRE TABASCO Y JUAN ESCUTIA, CARMONA ENTRE CORONA Y JUAN ESCUTIA, MANUEL URIBE ENTRE MAZATLÁN Y TABASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR HURACÁN WILLA                  | TUXPAN<br>TUXPAN                     | C            | 21/10/19          | 19/12/19           |                                            | 2,953,260          |            |                    |                |                    | 2,953,260          | 2,910,182               |            |                    |                |                                 | 2,910,182 |                         |       |                    |                | 43,078             |            |                         |          |       |               | SISTEMA<br>PERSONAS       | 1<br>637    | 1<br>637    | 100% | 99  |                                                                                                          |  |  |
| SUMA DE LA HOJA           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |              |                   |                    |                                            |                    | 12,045,851 |                    |                |                    |                    | 12,045,851              | 10,965,001 |                    |                |                                 |           | 10,965,001              |       |                    |                |                    | 1,080,850  |                         |          |       |               |                           |             |             |      |     |                                                                                                          |  |  |
| SUBTOTAL                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |              |                   |                    |                                            |                    | 12,045,851 |                    |                |                    |                    | 12,045,851              | 10,965,001 |                    |                |                                 |           | 10,965,001              |       |                    |                |                    | 1,080,850  |                         |          |       |               |                           |             |             |      |     |                                                                                                          |  |  |
| TOTAL                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |              |                   |                    |                                            |                    | 12,045,851 |                    |                |                    |                    | 12,045,851              | 10,965,001 |                    |                |                                 |           | 10,965,001              |       |                    |                |                    | 1,080,850  |                         |          |       |               |                           |             |             |      |     |                                                                                                          |  |  |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# **RESUMEN TRIMESTRAL** **EJERCICIO 2019-2021**



DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

FONDO:

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA  | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA       |                    |             |                          |      |                 | INVERSION EJERCIDA       |                    |             |                          |      |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                      |      |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------|-----------------|
|                                      | IMPORTE                                    | TOTAL                    | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO          | MPAL | BENEF/<br>OTROS | TOTAL                    | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO          | MPAL | BENEF/<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL DIRECTO      | MPAL | BENEF/<br>OTROS |
| SC AGUA POTABLE<br>SD ALCANTARILLADO |                                            | 14,864,644<br>12,045,851 |                    |             | 14,864,644<br>12,045,851 |      |                 | 11,531,383<br>11,393,592 |                    |             | 11,531,383<br>11,393,591 |      |                 | 3,333,261<br>652,259            |                    |                | 3,333,261<br>652,260 |      |                 |
| SUMA DE LA HOJA                      |                                            | 26,910,495               |                    |             | 26,910,495               |      |                 | 22,924,975               |                    |             | 22,924,975               |      |                 | 3,985,520                       |                    |                | 3,985,520            |      |                 |
| SUBTOTAL                             |                                            | 26,910,495               |                    |             | 26,910,495               |      |                 | 22,924,975               |                    |             | 22,924,975               |      |                 | 3,985,520                       |                    |                | 3,985,520            |      |                 |
| TOTAL                                |                                            | 26,910,495               |                    |             | 26,910,495               |      |                 | 22,924,975               |                    |             | 22,924,975               |      |                 | 3,985,520                       |                    |                | 3,985,520            |      |                 |



ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA:

SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 3 DE 3

| Nº DE OBRA            | Nº DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                  | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD                       | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |                    |                |                    |          |                 | INVERSIÓN EJERCIDA |                    |                |                    |          |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                    |          |                         | METAS PROG.                     |              | METAS ALC.                |      | % AVANCE | OBSERVACIONES |      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|------|----------|---------------|------|
|                       |                                       |                                                                                                                                                                         |                                              |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                            | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L | BENEF/<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L | RE<br>P/<br>OT | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L | BEN<br>EF/<br>OTR<br>OS | U.M.                            | CANT.        | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS. |          |               | FIN. |
| 2019-CEA-ENE-020-0165 | AP-IP-MAY-05/2019 I<br>22/05/2019     | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADO POR HURACÁN WILLA                             | DEL NAYAR<br>SEGUNDO PASO<br>(EL PASO CUATE) | C             | 26/11/19          | 19/02/20           |                                            | 1,467,595          |                    |                | 1,467,595          |          |                 | 429,223            |                    |                | 429,223            |          |                | 1,038,372                       |                    |                | 1,038,372          |          |                         | SISTEMA<br>PERSONAS             | 1<br>192     | 1<br>192                  | 100  | 29       |               |      |
| 2019-CEA-ENE-021-0167 | AP-IP-MAY-05/2019 I<br>22/05/2019     | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                           | DEL NAYAR<br>HUERTITAS, LAS<br>(SAMUARE)     | C             | 26/11/19          | 19/02/20           |                                            | 499,254            |                    |                | 499,254            |          |                 | 497,106            |                    |                | 497,106            |          |                | 2,148                           |                    |                | 2,148              |          |                         | SISTEMA<br>PERSONAS             | 1<br>153     | 1<br>153                  | 100  | 100      |               |      |
| 2019-CEA-ENE-022-0169 | AP-IP-MAY-05/2019 I<br>22/05/2019     | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                              | DEL NAYAR<br>MIRADOR, EL                     | C             | 26/11/19          | 19/02/20           |                                            | 531,655            |                    |                | 531,655            |          |                 | 158,674            |                    |                | 158,674            |          |                | 372,981                         |                    |                | 372,981            |          |                         | SISTEMA<br>PERSONAS             | 1<br>19      | 1<br>19                   | 100  | 30       |               |      |
| 2019-CEA-ENE-024-0171 | AP-IP-MAY-05/2019 I<br>22/05/2019     | ACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA                                | HUAJICORI<br>TEPEHUAJE, EL                   | C             | 28/11/19          | 27/12/19           |                                            | 566,451            |                    |                | 566,451            |          |                 | 564,776            |                    |                | 564,776            |          |                | 1,676                           |                    |                | 1,676              |          |                         | SISTEMA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1<br>78<br>1 | 1<br>78<br>1              | 100  | 100      |               |      |
| 2019-CEA-ENE-026-0173 | AP-IP-MAY-05/2019 I<br>22/05/2019     | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE "PUENTE DE CEMENTO" EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA         | DEL NAYAR<br>JESUS MARIA                     | C             | 11/10/19          | 01/01/20           |                                            | 506,154            |                    |                | 506,154            |          |                 | 504,981            |                    |                | 504,981            |          |                | 1,173                           |                    |                | 1,173              |          |                         | SISTEMA<br>PERSONAS             | 1<br>33      | 1<br>33                   | 100  | 100      |               |      |
| 2019-CEA-ENE-028-0176 | AP-IP-MAY-05/2019 I<br>22/05/2019     | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA EN LA LOCALIDAD PIEDRA IGLESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                                       | DEL NAYAR<br>PIEDRA DE LA<br>IGLESIA, LA     | C             | 26/11/19          | 16/02/20           |                                            | 1,282,439          |                    |                | 1,282,439          |          |                 | 823,281            |                    |                | 823,281            |          |                | 459,158                         |                    |                | 459,158            |          |                         | SISTEMA<br>PERSONAS             | 1<br>33      | 1<br>33                   | 100  | 64       |               |      |
| 2019-CEA-ENE-029-0177 | AP-IP-MAY-06/2019 I<br>22/05/2019     | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA                          | ACAPONETA<br>LLANO DE LA CRUZ                | C             | 28/08/19          | 18/11/19           |                                            | 247,681            |                    |                | 247,681            |          |                 | 245,740            |                    |                | 245,740            |          |                | 1,941                           |                    |                | 1,941              |          |                         | POZO<br>PERSONAS                | 1<br>694     | 1<br>694                  | 100  | 99       |               |      |
| 2019-CEA-ENE-025-0180 | AP-IP-MAY-06/2019 I<br>22/05/2019     | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                                           | HUAJICORI<br>HUAJICORI                       | C             |                   |                    |                                            | 760,855            |                    |                | 760,855            |          |                 | 227,860            |                    |                | 227,860            |          |                | 532,995                         |                    |                | 532,995            |          |                         | SISTEMA<br>PERSONAS             | 1<br>1,850   | 1<br>1,850                | 100  | 30       |               |      |
| 2019-CEA-ENE-033-0183 | AP-IP-MAY-06/2019 I<br>22/05/2019     | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUINEA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE EL NAYAR, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA | DEL NAYAR<br>GUINEAS DE<br>GUADALUPE, LAS    | C             | 11/10/19          | 09/12/19           |                                            | 145,368            |                    |                | 145,368            |          |                 | 143,191            |                    |                | 143,191            |          |                | 2,177                           |                    |                | 2,177              |          |                         | SISTEMA<br>PERSONAS             | 1<br>238     | 1<br>238                  | 100  | 99       |               |      |
| SUMA DE LA HOJA       |                                       |                                                                                                                                                                         |                                              |               |                   |                    |                                            | 6,007,452          |                    |                | 6,007,452          |          |                 | 3,594,831          |                    |                | 3,594,831          |          |                | 2,412,621                       |                    |                | 2,412,621          |          |                         |                                 |              |                           |      |          |               |      |
| SUBTOTAL              |                                       |                                                                                                                                                                         |                                              |               |                   |                    |                                            | 6,007,452          |                    |                | 6,007,452          |          |                 | 3,594,831          |                    |                | 3,594,831          |          |                | 2,412,621                       |                    |                | 2,412,621          |          |                         |                                 |              |                           |      |          |               |      |
| TOTAL                 |                                       |                                                                                                                                                                         |                                              |               |                   |                    |                                            |                    |                    |                |                    |          |                 |                    |                    |                |                    |          |                |                                 |                    |                |                    |          |                         |                                 |              |                           |      |          |               |      |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTADAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA:

SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 3 DE 3

| No. DE OBRA               | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD              | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |       |                    |                |                    | INVERSIÓN EJERCIDA |                 |       |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |           |                      |       |                    | METAS PROG.    |                     | METAS ALC. |                         | % AVANCE |       | OBSERVACIONES |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|----------|-------|---------------|
|                           |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                     |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                            | IMPORTE            | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L           | BENEF/<br>OTROS | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO              | MPA<br>L  | RE<br>NE<br>F/<br>OT | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO  | MPA<br>L   | BEN<br>EF/<br>OTR<br>OS | U.M.     | CANT. |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-034-0184 | AP-IP-MAY-<br>064/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE GALERÍA FILTRANTE EN LA<br>LOCALIDAD DE LOS MORILLOS,<br>MUNICIPIO DE TECUALA, SINIESTRADAS<br>POR EL HURACÁN WILLA                                       | TECUALA<br>MORILLOS, LOS            | C             | 12/10/19          | 02/01/20           |                                            | 1,935,769          |       |                    |                | 1,935,769          |                    | 1,932,501       |       |                    | 1,932,501      |                                 | 3,268     |                      |       | 3,268              |                | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>404   | 1<br>404                | 100      | 100   |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-035-0166 | AP-IP-MAY-<br>065/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD DE EL HUIZACHE MUNICIPIO<br>DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL<br>HURACÁN WILLA                                 | HUAJICORI<br>HUIZACHE, EL           | C             | 28/11/19          | 27/12/19           |                                            | 956,058            |       |                    |                | 956,058            |                    | 954,104         |       |                    | 954,104        |                                 | 1,954     |                      |       | 1,954              |                | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>15    | 1<br>15                 | 100      | 100   |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-036-0168 | AP-IP-MAY-<br>066/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA<br>LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO,<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA<br>POR EL HURACÁN WILLA                               | HUAJICORI<br>RODEO DE ABAJO, EL     | C             | 26/11/19          | 23/01/20           |                                            | 99,074             |       |                    |                | 99,074             |                    | 99,041          |       |                    | 99,041         |                                 | 33        |                      |       | 33                 |                | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>37    | 1<br>37                 | 100      | 100   |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-039-0172 | AP-IP-MAY-<br>067/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA<br>POR EL HURACÁN WILLA                                  | HUAJICORI<br>GUAMUCHILAR, EL        | C             | 26/11/19          | 24/01/20           |                                            | 367,125            |       |                    |                | 367,125            |                    | 361,516         |       |                    | 361,516        |                                 | 5,609     |                      |       | 5,609              |                | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>281   | 1<br>281                | 100      | 98    |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-042-0175 | AP-IP-MAY-<br>068/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE GALERÍA FILTRANTE EN LA<br>LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA,<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA<br>POR EL HURACÁN WILLA                                | HUAJICORI<br>LLANO DE TENEPANTA     | C             | 26/11/19          | 24/01/20           |                                            | 475,174            |       |                    |                | 475,174            |                    | 467,319         |       |                    | 467,319        |                                 | 7,855     |                      |       | 7,855              |                | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>107   | 1<br>107                | 100      | 98    |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-031-0178 | AP-IP-MAY-<br>069/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE GALERÍA FILTRANTE "ARROYO DEL<br>FRAILE" EN LA LOCALIDAD DE JESÚS<br>MARÍA, MUNICIPIO DEL NAYAR,<br>SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                     | DEL NAYAR<br>JESUS MARIA            | C             | 11/10/19          | 01/09/20           |                                            | 341,087            |       |                    |                | 341,087            |                    | 339,924         |       |                    | 339,924        |                                 | 1,163     |                      |       | 1,163              |                | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>855   | 1<br>855                | 100      | 100   |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-037-0179 | AP-IP-MAY-<br>070/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TREN DE<br>PIEZAS ESPECIALES EN LA LOCALIDAD<br>DE RODEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE<br>HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL<br>HURACÁN WILLA | HUAJICORI<br>RODEO DE<br>ARRIBA, EL | C             | 26/11/19          | 23/01/20           |                                            | 250,727            |       |                    |                | 250,727            |                    | 244,828         |       |                    | 244,828        |                                 | 5,899     |                      |       | 5,899              |                | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>61    | 1<br>61                 | 100      | 98    |               |
| 2019-CEA-<br>ENE-038-0182 | AP-IP-MAY-<br>071/2019 I<br>22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE GALERÍA FILTRANTE EN LA<br>LOCALIDAD DE LAS QUEMADAS,<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI,<br>SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                                     | HUAJICORI<br>QUEMADAS, LAS          | C             | 26/11/19          | 24/01/20           |                                            | 682,122            |       |                    |                | 682,122            |                    | 330,310         |       |                    | 330,310        |                                 | 351,812   |                      |       | 351,812            |                | SISTEMA<br>PERSONAS | 1<br>32    | 1<br>32                 | 100      | 48    |               |
| SUMA DE LA HOJA           |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |                   |                    |                                            | 5,107,136          |       |                    |                | 5,107,136          |                    | 4,729,543       |       |                    | 4,729,543      |                                 | 377,593   |                      |       | 377,593            |                |                     |            |                         |          |       |               |
| SUBTOTAL                  |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |                   |                    |                                            | 11,114,588         |       |                    |                | 11,114,588         |                    | 8,324,374       |       |                    | 8,324,374      |                                 | 2,790,214 |                      |       | 2,790,214          |                |                     |            |                         |          |       |               |
| TOTAL                     |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |                   |                    |                                            |                    |       |                    |                |                    |                    |                 |       |                    |                |                                 |           |                      |       |                    |                |                     |            |                         |          |       |               |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN  
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 3 DE 3

| No. DE OBRA               | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                                  | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD              | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA |       |                    |                |                    |          | INVERSION EJERCIDA |            |                    |                |                    |            | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |       |                    |                |                    |          | METAS PROG.             |           | METAS ALC. |                           | % AVANCE |          | OBSERVACIONES |    |  |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------|----------|---------------|----|--|
|                           |                                        |                                                                                                                                                                                         |                                     |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                            | IMPORTE            | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L | BENEF/<br>OTROS    | TOTAL      | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L   | SE<br>NE<br>F/<br>OT            | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPA<br>L | BEN<br>EF/<br>OTR<br>OS | U.M.      | CANT.      | ALCANZADAS<br>DE PROYECTO | FIS.     | FIN.     |               |    |  |
| 2019-CEA-<br>ENE-040-0189 | AP-IP-MAY-<br>07/2019 I<br>22/05/2019  | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN<br>EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS,<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI,<br>SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                   | HUAJICORI<br>ZAPOTILLOS             | C             | 26/11/19          | 23/01/20           |                                            | 139.456            |       |                    |                | 139.456            |          |                    | 138.480    |                    |                |                    | 138.480    |                                 |       |                    | 976            |                    |          | 976                     |           |            | SISTEMA<br>PERSONAS       | 1<br>70  | 1<br>70  | 100           | 99 |  |
| 2019-CEA-<br>ENE-041-0186 | AP-IP-MAY-<br>07/2019 I<br>22/05/2019  | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA<br>DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA<br>POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA<br>VERDE (EL SALTO), MUNICIPIO DE<br>TECUALA, SINIESTRADAS POR EL<br>HURACÁN WILLA | TECUALA<br>AGUA VERDE<br>(EL SALTO) | C             | 12/10/19          | 02/01/20           |                                            | 3.610.600          |       |                    |                | 3.610.600          |          |                    | 3.068.530  |                    |                |                    | 3.068.530  |                                 |       |                    | 542.070        |                    |          | 542.070                 |           |            | SISTEMA<br>PERSONAS       | 1<br>433 | 1<br>433 | 100           | 85 |  |
| SUMA DE LA HOJA           |                                        |                                                                                                                                                                                         |                                     |               |                   |                    |                                            | 3.750.056          |       |                    |                | 3.750.056          |          |                    | 3.207.010  |                    |                |                    | 3.207.010  |                                 |       |                    | 543.046        |                    |          | 543.046                 |           |            |                           |          |          |               |    |  |
| SUBTOTAL                  |                                        |                                                                                                                                                                                         |                                     |               |                   |                    |                                            | 14.864.644         |       |                    |                | 14.864.644         |          |                    | 11.531.383 |                    |                |                    | 11.531.383 |                                 |       |                    | 3.333.261      |                    |          |                         | 3.333.261 |            |                           |          |          |               |    |  |
| TOTAL                     |                                        |                                                                                                                                                                                         |                                     |               |                   |                    |                                            | 14.864.644         |       |                    |                | 14.864.644         |          |                    | 11.531.383 |                    |                |                    | 11.531.383 |                                 |       |                    | 3.333.261      |                    |          |                         | 3.333.261 |            |                           |          |          |               |    |  |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA:

SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA           | No. DE OFICIO                  | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO LOCALIDAD            | MOD. EJE.C | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA |       |                 |             |                 | INVERSION EJERCIDA |                |       |                 |             | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |       |             |       |                 | METAS PROG. |                 | METAS ALC. |                  | % AVANCE |          | OBSERVACIONES |                        |      |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------------------|----------|----------|---------------|------------------------|------|
|                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                   | IMPORTE            | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPA L              | SEN EF/ OTR OS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO                 | MPA L | BE NE F/ OT | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL       | SEN EF/ OTR OS   | U.M.     | CANT.    |               | ALCANZADAS DE PROYECTO | FIS. |
| 2019-CEA-ENE-019-0164 | AP-IP-MAY-05/2019 I 22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA                                                                                                                                                                                                            | TUXPAN TUXPAN                  | C          | 11/10/19       | 18/12/19        |                                   | 1,653,655          |       |                 | 1,653,655   |                 |                    | 1,637,325      |       |                 | 1,637,325   |                                 |       | 16,330      |       |                 | 16,331      |                 |            | SISTEMA PERSONAS | 1 21,709 | 1 21,709 | 100%          | 99                     |      |
| 2019-CEA-ENE-023-0170 | AP-IP-MAY-05/2019 I 22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA                                                                                                                                                                | HUAJICORI SAN ANDRES MILPILLAS | C          | 28/11/19       | 14/12/19        |                                   | 178,328            |       |                 | 178,328     |                 |                    | 178,002        |       |                 | 178,002     |                                 |       | 326         |       |                 | 326         |                 |            | SISTEMA PERSONAS | 1 650    | 1 650    | 100%          | 100                    |      |
| 2019-CEA-ENE-027-0174 | AP-IP-MAY-05/2019 I 22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUÁREZ ENTRE FORTUNA Y MADERO, INDEPENDENCIA ENTRE BRAVO Y MORELOS, CORONA ENTRE MORELOS Y MADERO, VICTORIA ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA                                         | TUXPAN TUXPAN                  | C          | 11/10/19       | 31/12/19        |                                   | 3,581,349          |       |                 | 3,581,349   |                 |                    | 2,995,992      |       |                 | 2,995,992   |                                 |       | 585,357     |       |                 | 585,357     |                 |            | SISTEMA PERSONAS | 1 876    | 1 876    | 100%          | 84                     |      |
| 2019-CEA-ENE-030-0181 | AP-IP-MAY-06/2019 I 22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE VERACRUZ Y NARCISO MENDOZA, MADERO ENTRE VERACRUZ Y JUAN ESCUTIA, LAURELES ENTRE MADERO Y MEXICO, NARCISO ENTRE ZARAGOZA Y MEXICO, VERACRUZ ENTRE CARRANZA Y PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA | TUXPAN TUXPAN                  | C          | 11/10/19       | 01/01/20        |                                   | 3,679,259          |       |                 | 3,679,259   |                 |                    | 3,672,091      |       |                 | 3,672,091   |                                 |       | 7,168       |       |                 | 7,168       |                 |            | SISTEMA PERSONAS | 1 732    | 1 732    | 100%          | 100                    |      |
| 2019-CEA-ENE-032-0187 | AP-IP-MAY-07/2019 I 22/05/2019 | REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANILLO ENTRE CENTENARIO Y ALVARO OBREGÓN, ALVARO OBREGON ENTRE TABASCO Y JUAN ESCUTIA, CARMONA ENTRE CORONA Y JUAN ESCUTIA, MANUEL URIBE ENTRE MAZATLAN Y TABASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR HURACÁN WILLA                  | TUXPAN TUXPAN                  | C          | 21/10/19       | 19/12/19        |                                   | 2,953,260          |       |                 | 2,953,260   |                 |                    | 2,910,182      |       |                 | 2,910,182   |                                 |       | 43,078      |       |                 | 43,078      |                 |            | SISTEMA PERSONAS | 1 637    | 1 637    | 100%          | 99                     |      |
| SUMA DE LA HOJA       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            |                |                 |                                   | 12,045,851         |       |                 | 12,045,851  |                 |                    | 11,393,592     |       |                 | 11,393,591  |                                 |       | 652,259     |       |                 | 652,260     |                 |            |                  |          |          |               |                        |      |
| SUBTOTAL              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            |                |                 |                                   | 12,045,851         |       |                 | 12,045,851  |                 |                    | 11,393,592     |       |                 | 11,393,591  |                                 |       | 652,259     |       |                 | 652,260     |                 |            |                  |          |          |               |                        |      |
| TOTAL                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            |                |                 |                                   | 12,045,851         |       |                 | 12,045,851  |                 |                    | 11,393,592     |       |                 | 11,393,591  |                                 |       | 652,259     |       |                 | 652,260     |                 |            |                  |          |          |               |                        |      |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS  
DIRECTOR GENERAL