



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

### RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL Y FEDERAL

FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2023

SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMÁTICA                                    | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |                 |             |                 | INVERSIÓN EJERCIDA |                 |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                                                        | IMPORTE                                 | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO |
| INVERSIÓN ESTATAL                                                      |                                         |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |
| SD ALCANTARILLADO                                                      |                                         | 95,278,206         | 11,489,258      |             | 83,788,948      | 48,637,531         | 9,813,472       |             | 38,824,059      | 46,640,675                      | 1,675,786       |             | 44,964,889      |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA<br>PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL |                                         | 3,281,221          |                 |             | 3,281,221       | 2,289,386          |                 |             | 2,289,386       | 991,835                         |                 |             | 991,835         |
| SUMA DE LA HOJA                                                        |                                         | 98,559,427         | 11,489,258      |             | 87,070,169      | 50,926,917         | 9,813,472       |             | 41,113,445      | 47,632,510                      | 1,675,786       |             | 45,956,724      |
| SUBTOTAL                                                               |                                         | 98,559,427         | 11,489,258      |             | 87,070,169      | 50,926,917         | 9,813,472       |             | 41,113,445      | 47,632,510                      | 1,675,786       |             | 45,956,724      |
| TOTAL                                                                  |                                         | 98,559,427         | 11,489,258      |             | 87,070,169      | 50,926,917         | 9,813,472       |             | 41,113,445      | 47,632,510                      | 1,675,786       |             | 45,956,724      |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: INVERSIÓN ESTATAL  
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA      | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                                      | MUNICIPIO LOCALIDAD               | MOD. EJE. | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSIÓN APROBADA |                 |            |                 | INVERSIÓN EJERCIDA |                 |            |                 | BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |            |                 | METAS                     |                |                  | % AVANCE | OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  |                                  |                                                                                                                                                    |                                   |           | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                           | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R3 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R3 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R3 | ESTATAL DIRECTO | U.M.                      | CANTIDAD       |                  |          |               | PIS.                                                                                                                                                                                                                | FIN. |
|                  |                                  |                                                                                                                                                    |                                   |           |                |                 |                                           |                    |                 |            |                 |                    |                 |            |                 |                                 |                 |            |                 |                           | PROGRAMADAS    | ALCANZADAS       |          |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 2023010 040-0042 | AP-IP-FEB-004/2023 3/02/2023     | Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales "La Cartera" 3ra. Etapa en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit (complemento).       | Tepic Tepic                       | C         | 03/02/23       | 31/03/23        |                                           | 11,189,745         | 9,813,472       |            | 1,376,273       | 11,189,745         | 9,813,472       |            | 1,376,273       |                                 |                 |            |                 | Planta Persona            | 1.00 14,438.00 | 1.00 14,438.00   | 100%     | 100%          | Nota: con folio 2022010687 se aprobó la cantidad modificada de \$16'775,944, y con folio 202301001044 ejercicio 2023 se aprueba la cantidad de \$11'189,745 (como complemento) dando un gran total de \$27'965,689. |      |
| 2023010 082-0061 | AP-IP-FEB-043/2023 14/02/2023    | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales 1ra. Etapa en la localidad de La Peñita de Jaltemba, Municipio de Compostela, Nayarit. | Compostela Peñita de Jaltemba, La | C         | 14/02/23       | 30/06/23        |                                           | 37,448,362         |                 |            | 37,448,362      | 37,447,786         |                 |            | 37,447,786      | 576                             |                 |            |                 | 576 Planta Persona        | 1.00 14,438.00 | 100.00 14,438.00 | 100%     | 100%          |                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 2023010 207-0193 | AP-IP-JUN-011/2023 6/06/2023     | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales 2da. Etapa en La Peñita de Jaltemba, Municipio de Compostela, Nayarit.                 | Compostela Peñita de Jaltemba, La | C         |                |                 |                                           | 42,916,125         |                 |            | 42,916,125      |                    |                 |            | 42,916,125      |                                 |                 |            |                 | 42,916,125 Planta Persona | 1.00 11,280.00 |                  |          |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 2023010 277-0232 | AP-IP-JUN-066/2023 23/06/2023    | construcción de sistema de alcantarillado sanitario pluvial en Fraccionamiento Valle Real, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit              | Tepic Tepic                       | C         |                |                 |                                           | 3,723,974          | 1,675,786       |            | 2,048,188       |                    |                 |            | 3,723,974       | 1,675,786                       |                 |            |                 | 2,048,188 Sistema Persona | 1.00 3,874.00  |                  |          |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |
| SUMA DE LA HOJA  |                                  |                                                                                                                                                    |                                   |           |                |                 |                                           | 95,278,206         | 11,489,258      |            | 83,788,948      | 99,637,531         | 9,813,472       |            | 38,824,059      | 46,640,675                      | 1,675,786       |            |                 |                           |                |                  |          |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |
| SUBTOTAL         |                                  |                                                                                                                                                    |                                   |           |                |                 |                                           | 95,278,206         | 11,489,258      |            | 83,788,948      | 99,637,531         | 9,813,472       |            | 38,824,059      | 46,640,675                      | 1,675,786       |            |                 |                           |                |                  |          |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL            |                                  |                                                                                                                                                    |                                   |           |                |                 |                                           | 95,278,206         | 11,489,258      |            | 83,788,948      | 99,637,531         | 9,813,472       |            | 38,824,059      | 46,640,675                      | 1,675,786       |            |                 |                           |                |                  |          |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |

AUTORIZA:  
ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO:

INVERSIÓN ESTATAL

FUENTE DE INVERSIÓN:

INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:

1.1. DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN

3 DE JULIO DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 3

| No. DE OBRA     | No. DE OFICIO<br><br>APROBACIÓN<br>Y FECHA                         | NOMBRE DEL<br><br>PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                   | MUNICIPIO<br><br>LOCALIDAD       | MOD.<br><br>EJEC. | FECHAS                |                        | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |           |                    |                | INVERSIÓN EJERCIDA |           |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |           |                    |                | METAS              |         |                    | % AVANCE      |      | OBSERVACIONES |      |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|---------------|------|---------------|------|--|
|                 |                                                                    |                                                                                        |                                  |                   | INICIO<br><br>(D/M/A) | TERMINO<br><br>(D/M/A) |                                            | IMPORTE            | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO              | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | U.M.    | CANTIDAD           |               | FIS. |               | FIN. |  |
|                 |                                                                    |                                                                                        |                                  |                   |                       |                        |                                            |                    |           |                    |                |                    |           |                    |                |                                 |           |                    |                |                    |         | PROGRAMADAS        | ALCANZADAS    |      |               |      |  |
|                 |                                                                    |                                                                                        |                                  |                   |                       |                        |                                            |                    |           |                    |                |                    |           |                    |                |                                 |           |                    |                |                    |         |                    |               |      |               |      |  |
| 2023010002-0001 | AP-IP-ENE-005/2023<br>5/01/2023<br>AP-IP-JUN-006/2023<br>5/06/2023 | Gastos de operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit | Todo el Estado<br>Todo el Estado | AD                | 05/01/23              |                        |                                            |                    | 3,281,221 |                    |                |                    | 3,281,221 | 2,289,386          |                |                                 | 2,289,386 | 991,835            |                |                    | 991,835 | Informe<br>Persona | 1.00<br>36.00 | 0.70 | 70%           | 70%  |  |
| SUMA DE LA HOJA |                                                                    |                                                                                        |                                  |                   |                       |                        |                                            |                    | 3,281,221 |                    |                |                    | 3,281,221 | 2,289,386          |                |                                 | 2,289,386 | 991,835            |                |                    | 991,835 |                    |               |      |               |      |  |
| SUBTOTAL        |                                                                    |                                                                                        |                                  |                   |                       |                        |                                            |                    | 3,281,221 |                    |                |                    | 3,281,221 | 2,289,386          |                |                                 | 2,289,386 | 991,835            |                |                    | 991,835 |                    |               |      |               |      |  |
| TOTAL           |                                                                    |                                                                                        |                                  |                   |                       |                        |                                            |                    | 3,281,221 |                    |                |                    | 3,281,221 | 2,289,386          |                |                                 | 2,289,386 | 991,835            |                |                    | 991,835 |                    |               |      |               |      |  |

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

### RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 3 DE JULIO DE 2023

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SUB-FONDO: APARTADO URBANO (APAUUR)

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA              | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION APROBADA       |                          |             |                        | INVERSION EJERCIDA |                 |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                          |             |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
|                                                  | IMPORTE                                 | TOTAL                    | FEDERAL DIRECTO          | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO        | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO          | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO        |
| APAUUR<br>SC AGUA POTABLE<br>SD ALCANTARILLADO   |                                         | 32,517,394<br>74,483,811 | 32,517,394<br>32,822,792 | 4,968,917   | 36,692,102             |                    |                 |             |                 | 32,517,394<br>74,483,811        | 32,517,394<br>32,822,792 | 4,968,917   | 36,692,102             |
| SUMAS APAUR                                      |                                         | 107,001,205              | 65,340,186               | 4,968,917   | 36,692,102             |                    |                 |             |                 | 107,001,205                     | 65,340,186               | 4,968,917   | 36,692,102             |
| APARURAL<br>SC AGUA POTABLE<br>SD ALCANTARILLADO |                                         | 10,924,628<br>8,451,883  | 5,462,312<br>4,420,539   | 129,734     | 5,462,316<br>3,901,610 |                    |                 |             |                 | 10,924,628<br>8,451,883         | 5,462,312<br>4,420,539   | 129,734     | 5,462,316<br>3,901,610 |
| SUMAS APARURAL                                   |                                         | 19,376,511               | 9,882,851                | 129,734     | 9,363,926              |                    |                 |             |                 | 19,376,511                      | 9,882,851                | 129,734     | 9,363,926              |
| SUMA DE LA HOJA                                  |                                         | 126,377,716              | 75,223,037               | 5,098,651   | 46,056,028             |                    |                 |             |                 | 126,377,716                     | 75,223,037               | 5,098,651   | 46,056,028             |
| SUBTOTAL                                         |                                         | 126,377,716              | 75,223,037               | 5,098,651   | 46,056,028             |                    |                 |             |                 | 126,377,716                     | 75,223,037               | 5,098,651   | 46,056,028             |
| TOTAL                                            |                                         | 126,377,716              | 75,223,037               | 5,098,651   | 46,056,028             |                    |                 |             |                 | 126,377,716                     | 75,223,037               | 5,098,651   | 46,056,028             |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**TRIMESTRAL**

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:  
ORIGEN DEL RECURSO:  
FUENTE DE INVERSIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
FEDERAL DIRECTO  
RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
SUB-FONDO: APARTADO URBANO (APAUUR)

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
SE AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACIÓN 3 DE JULIO DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OIRA         | No. DE OFICIO<br><br>APROBACIÓN<br><br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br><br>PROGRAMA Y/O PROYECTO DE<br>INVERSIÓN                                                         | MUNICIPIO<br><br>LOCALIDAD  | MOD.<br><br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN<br>CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |            |                    |                | INVERSIÓN EJERCIDA |       |                    |                | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |            |                    |                | METAS              |                  |             | % AVANCE   |      | OBSERVACIONES |      |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|------------|------|---------------|------|
|                     |                                                |                                                                                                                 |                             |                   | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                            | IMPORTE            | TOTAL      | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO              | TOTAL      | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | U.M.             | CANTIDAD    |            | FIS. |               | FIN. |
|                     |                                                |                                                                                                                 |                             |                   |                   |                    |                                            |                    |            |                    |                |                    |       |                    |                |                                 |            |                    |                |                    |                  | PROGRAMADAS | ALCANZADAS |      |               |      |
| 2023010<br>250-0241 | AP-IP-JUN-080/2023<br>26/06/2023               | Rehabilitación de sistema de agua potable<br>en la localidad de Mesa del Nayar, municipio<br>del Nayar, Nayarit | Del Nayar<br>Mesa del Nayar | C                 |                   |                    |                                            | 32,517,394         | 32,517,394 |                    |                |                    |       |                    |                | 32,517,394                      | 32,517,394 |                    |                | Sistema<br>Persona | 1.00<br>7,773.00 |             |            |      |               |      |

|                 |            |            |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SUMA DE LA HOJA | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  |  |  |  | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL        | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  |  |  |  | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL           | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  |  |  |  | 32,517,394 | 32,517,394 |  |  |  |  |  |  |  |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**TRIMESTRAL**

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:  
ORIGEN DEL RECURSO:  
FUENTE DE INVERSIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
FEDERAL DIRECTO Y ESTATAL DIRECTO  
BANO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
SUB-FONDO: AMPLIACIÓN Y MEJORA (APAMU)

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
SI ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN 31 DE JULIO DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA              | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                             | MUNICIPIO LOCALIDAD           | MOD. EJEC. | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSIÓN APROBADA |                 |             |                 | INVERSIÓN EJERCIDA |                 |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |             |                 | METAS           |             |            | % AVANCE | OBSERVACIONES |      |      |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------|---------------|------|------|
|                          |                                  |                                                                                                                                           |                               |            | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                           | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M.            | CANTIDAD    |            |          |               | PIS. | FIN. |
|                          |                                  |                                                                                                                                           |                               |            |                |                 |                                           |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |                 | PROGRAMADAS | ALCANZADAS |          |               |      |      |
|                          |                                  |                                                                                                                                           |                               |            |                |                 |                                           |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |                 |             |            |          |               |      |      |
| 2023010 215-0159         | AP-IP-JUN-028/2023 5/06/2023     | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Comandantes, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.              | Tepic Tepic                   | C          |                |                 |                                           | 26,468,417         | 10,587,364      |             | 15,881,053      |                    |                 |             |                 | 26,468,417                      | 10,587,364      |             | 15,881,053      | Sistema Persona | 1.00        | 4,968.00   |          |               |      |      |
| 2023010 248-0190         | AP-IP-JUN-012/2023 6/06/2023     | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Emilio M. González, en la cabecera municipal de Tepic del Río, Nayarit. | Tepic del Río Tepic del Río   | C          |                |                 |                                           | 6,224,566          | 3,112,286       |             | 3,112,286       |                    |                 |             |                 | 6,224,566                       | 3,112,286       |             | 3,112,286       | Sistema Persona | 1.00        | 470.00     |          |               |      |      |
| 2023010 216-0195         | AP-IP-JUN-019/2023 7/06/2023     | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Rosamorada, Nayarit.                                    | Rosamorada Rosamorada         | C          |                |                 |                                           | 7,993,150          | 3,996,574       |             | 3,996,576       |                    |                 |             |                 | 7,993,150                       | 3,996,574       |             | 3,996,576       | Sistema Persona | 1.00        | 688.00     |          |               |      |      |
| 2023010 242-0207         | AP-IP-JUN-029/2023 9/06/2023     | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Villas de La Carretera, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.   | Tepic Tepic                   | C          |                |                 |                                           | 16,958,930         | 6,783,549       |             | 10,175,381      |                    |                 |             |                 | 16,958,930                      | 6,783,549       |             | 10,175,381      | Sistema Persona | 1.00        | 2,850.00   |          |               |      |      |
| 2023010 268-0211         | AP-IP-JUN-043/2023 19/06/2023    | Construcción de canal pluvial zónter en la zona de Las Canteras, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.                              | Tepic Tepic                   | C          |                |                 |                                           | 9,034,390          | 4,065,473       | 4,968,917   |                 |                    |                 |             |                 | 9,034,390                       | 4,065,473       | 4,968,917   |                 | Obra Persona    | 1.00        | 2,165.00   |          |               |      |      |
| 2023010 270-0214         | AP-IP-JUN-045/2023 19/06/2023    | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de La Labor, municipio de Santa María del Oro, Nayarit, Nayarit.    | Santa María del Oro Labor, La | C          |                |                 |                                           | 7,053,647          | 3,526,821       |             | 3,526,826       |                    |                 |             |                 | 7,053,647                       | 3,526,821       |             | 3,526,826       | Sistema Persona | 1.00        | 3,141.00   |          |               |      |      |
| 2023010 292-0234         | AP-IP-JUN-069/2023 23/06/2023    | Proyecto piloto de suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Mesa del Nayar, Nayarit.                    | Del Nayar Mesa del Nayar      | C          |                |                 |                                           | 750,711            | 750,711         |             |                 |                    |                 |             |                 | 750,711                         | 750,711         |             |                 | Obra Persona    | 1.00        | 40.00      |          |               |      |      |
| SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL |                                  |                                                                                                                                           |                               |            |                |                 |                                           | 74,483,811         | 32,822,792      | 4,968,917   | 36,892,102      |                    |                 |             |                 | 74,483,811                      | 32,822,792      | 4,968,917   | 36,892,102      |                 |             |            |          |               |      |      |
| TOTAL                    |                                  |                                                                                                                                           |                               |            |                |                 |                                           | 74,483,811         | 32,822,792      | 4,968,917   | 36,892,102      |                    |                 |             |                 | 74,483,811                      | 32,822,792      | 4,968,917   | 36,892,102      |                 |             |            |          |               |      |      |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:  
ORIGEN DEL RECURSO:  
FUENTE DE INVERSIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
FEDERAL Y ESTATAL  
RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
SUB-FONDO: AFASTADO RURAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
AC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA      | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                               | MUNICIPIO LOCALIDAD            | MOD. ELEC. | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA |                 |             |                 | INVERSION EJERCIDA |                 |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |             |                 | M E T A S        |               | % AVANCE   |      | OBSERVACIONES |       |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------|------|---------------|-------|
|                  |                                  |                                                                                                                                             |                                |            | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                           | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M.             | CANTIDAD      |            | FIS. |               | FINL. |
|                  |                                  |                                                                                                                                             |                                |            |                |                 |                                           |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |                  | PROGRAMADAS   | ALCANZADAS |      |               |       |
| 2023010 247 0221 | AP-IP-JUN-05/2023 21/06/2023     | Contrucción de líneas de conducción de agua potable para beneficiar a la localidad de Santa Cruz de Miramar, municipio de San Blas, Nayarit | San Blas Santa Cruz de Miramar | C          |                |                 |                                           | 10,924,628         | 5,462,312       |             | 5,462,316       |                    |                 |             |                 | 10,924,628                      | 5,462,312       |             | 5,462,316       | Sistema Personal | 1.00 2,748.00 |            |      |               |       |
| SUMA DE LA HOJA  |                                  |                                                                                                                                             |                                |            |                |                 |                                           | 10,924,628         | 5,462,312       |             | 5,462,316       |                    |                 |             |                 | 10,924,628                      | 5,462,312       |             | 5,462,316       |                  |               |            |      |               |       |
| SUBTOTAL         |                                  |                                                                                                                                             |                                |            |                |                 |                                           | 10,924,628         | 5,462,312       |             | 5,462,316       |                    |                 |             |                 | 10,924,628                      | 5,462,312       |             | 5,462,316       |                  |               |            |      |               |       |
| TOTAL            |                                  |                                                                                                                                             |                                |            |                |                 |                                           | 10,924,628         | 5,462,312       |             | 5,462,316       |                    |                 |             |                 | 10,924,628                      | 5,462,312       |             | 5,462,316       |                  |               |            |      |               |       |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:  
ORIGEN DEL RECURSO:  
FUENTE DE INVERSIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
FEDERAL Y ESTATAL  
RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
SUB-FONDO: ARIATADO (RUBAL (APAL))

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
S2 ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN 3 DE JULIO DE 2023

NÚM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO<br><br>APROBACIÓN<br><br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br><br>PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                       | MUNICIPIO<br><br>LOCALIDAD | MOD. | FECHAS |                   | AUTORIZADO<br>EN CONCEPTOS<br>FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |           |         |                    | INVERSIÓN EJERCIDA |                    |       |                    | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |           |                       | M E T A S      |                    |      | % AVANCE    |            | OBSERVACIONES |      |      |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------------|------|-------------|------------|---------------|------|------|
|                     |                                                |                                                                                                                                            |                            |      | EJEC.  | INICIO<br>(D/M/A) |                                         | TERMINO<br>(D/M/A) | IMPORTE   | TOTAL   | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33     | ESTATAL<br>DIRECTO | TOTAL | FEDERAL<br>DIRECTO | FEDERAL<br>R33                  | ESTATAL<br>DIRECTO | TOTAL     | FEDERAL<br>DIRECTO    | FEDERAL<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | U.M. | CANTIDAD    |            |               | FIS. | FIN. |
|                     |                                                |                                                                                                                                            |                            |      |        |                   |                                         |                    |           |         |                    |                    |                    |       |                    |                                 |                    |           |                       |                |                    |      | PROGRAMADAS | ALCANZADAS |               |      |      |
|                     |                                                |                                                                                                                                            |                            |      |        |                   |                                         |                    |           |         |                    |                    |                    |       |                    |                                 |                    |           |                       |                |                    |      |             |            |               |      |      |
| 2023010<br>211-0191 | AP-IP-JUN-01/2023<br>6/06/2023                 | Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Playa Novillero, Municipio de Tecuala, Nayarit. | Tecuala<br>Playa Novillero | C    |        |                   |                                         | 648,669            | 518,935   | 129,734 |                    |                    |                    |       | 648,669            | 518,935                         | 129,734            |           | Proyecto<br>Personero | 1.00<br>248.00 |                    |      |             |            |               |      |      |
| 2023010<br>245-0223 | AP-IP-JUN-05/2023<br>21/06/2023                | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Alta. Etapa en la localidad de El Ahuacate, municipio de Tepic, Nayarit                | Tepic<br>Ahuacate, II      | C    |        |                   |                                         | 7,803,214          | 3,901,604 |         | 3,901,610          |                    |                    |       | 7,803,214          | 3,901,604                       |                    | 3,901,610 | 5<br>Personero        | 1.00<br>248.00 |                    |      |             |            |               |      |      |
| SUMA DE LA HOJA     |                                                |                                                                                                                                            |                            |      |        |                   |                                         | 8,451,883          | 4,420,539 | 129,734 | 3,901,610          |                    |                    |       | 8,451,883          | 4,420,539                       | 129,734            | 3,901,610 |                       |                |                    |      |             |            |               |      |      |
| SUBTOTAL            |                                                |                                                                                                                                            |                            |      |        |                   |                                         | 8,451,883          | 4,420,539 | 129,734 | 3,901,610          |                    |                    |       | 8,451,883          | 4,420,539                       | 129,734            | 3,901,610 |                       |                |                    |      |             |            |               |      |      |
| TOTAL               |                                                |                                                                                                                                            |                            |      |        |                   |                                         | 8,451,883          | 4,420,539 | 129,734 | 3,901,610          |                    |                    |       | 8,451,883          | 4,420,539                       | 129,734            | 3,901,610 |                       |                |                    |      |             |            |               |      |      |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





*Nayarit*  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FONDO:

VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 3 DE JULIO DE 2023

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO:

(PROAGUA) ZONA URBANA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN<br>CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA |                 |             |                 | INVERSION EJERCIDA |                 |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |             |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                     | IMPORTE                              | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO |
| (PROAGUA) ZONA URBANA               |                                      |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |
| SC AGUA POTABLE                     |                                      | 4,261,956          | 2,014,073       | 2,247,883   |                 |                    |                 |             |                 | 4,261,956                       | 2,014,073       | 2,247,883   |                 |
| SD ALCANTARILLADO                   |                                      | 15,664,802         | 6,386,170       | 9,278,632   |                 | 0                  | 0               |             |                 | 15,664,802                      | 6,386,170       | 9,278,632   |                 |
| SUMAS ZONA URBANA                   |                                      | 19,926,758         | 8,400,243       | 11,526,515  |                 |                    |                 |             |                 | 19,926,758                      | 8,400,243       | 11,526,515  |                 |
| (PROAGUA) ZONA RURAL                |                                      |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |
| SC AGUA POTABLE                     |                                      | 13,634,118         | 6,444,544       | 7,189,574   |                 |                    |                 |             |                 | 13,634,118                      | 6,444,544       | 7,189,574   |                 |
| SD ALCANTARILLADO                   |                                      | 18,485,948         | 8,688,926       | 9,797,022   |                 |                    |                 |             |                 | 18,485,948                      | 8,688,926       | 9,797,022   |                 |
| SUMAS ZONA RURAL                    |                                      | 32,120,066         | 15,133,470      | 16,986,596  |                 |                    |                 |             |                 | 32,120,066                      | 15,133,470      | 16,986,596  |                 |
| SUMA DE LA HOJA                     |                                      | 52,046,824         | 23,533,713      | 28,513,111  |                 |                    |                 |             |                 | 52,046,824                      | 23,533,713      | 28,513,111  |                 |
| SUBTOTAL                            |                                      | 52,046,824         | 23,533,713      | 28,513,111  |                 |                    |                 |             |                 | 52,046,824                      | 23,533,713      | 28,513,111  |                 |
| TOTAL                               |                                      | 52,046,824         | 23,533,713      | 28,513,111  |                 |                    |                 |             |                 | 52,046,824                      | 23,533,713      | 28,513,111  |                 |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO:

FEDERAL

FONDO:

VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE  
ADAPTAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FUENTE DE INVERSIÓN:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO:

(PROAGUA) ZONA URBANA

APERTURA PROGRAMÁTICA:

SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN

3 DE JULIO DE 2023

NÚM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA      | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                      | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJE. | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSIÓN APROBADA |                 |             |                 | INVERSIÓN EJERCIDA |                 |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |             |                 | METAS          |               |            | % AVANCE |      | OBSERVACIONES |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|------------|----------|------|---------------|
|                  |                                  |                                                                                                                                    |                     |           | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                           | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M.           | CANTIDAD      |            | FIS.     | FIN. |               |
|                  |                                  |                                                                                                                                    |                     |           |                |                 |                                           |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |                | PROGRAMADAS   | ALCANZADAS |          |      |               |
|                  |                                  |                                                                                                                                    |                     |           |                |                 |                                           |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |                |               |            |          |      |               |
| 2023010 248-0218 | AP-IP-JUN-052/2023 20/06/2023    | Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la colonia San José, en la localidad de Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit.       | Tepic Tepic         | C         |                |                 |                                           | 1,923,967          | 961,981         | 961,986     |                 |                    |                 |             |                 | 1,923,967                       | 961,981         | 961,986     |                 | Pozo Persona   | 1.00 4,770.00 |            |          |      |               |
| 2023010 271-0252 | AP-IP-JUN-067/2023 29/06/2023    | Construcción de tanque elevado de agua potable de 60m3 en el Fraccionamiento Valle Real en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | Tepic Tepic         | C         |                |                 |                                           | 2,337,989          | 1,052,092       | 1,285,897   |                 |                    |                 |             |                 | 2,337,989                       | 1,052,092       | 1,285,897   |                 | Tanque Persona | 1.00 3,894.00 |            |          |      |               |
| SUMA DE LA HOJA  |                                  |                                                                                                                                    |                     |           |                |                 |                                           | 4,261,956          | 2,014,073       | 2,247,883   |                 |                    |                 |             |                 | 4,261,956                       | 2,014,073       | 2,247,883   |                 |                |               |            |          |      |               |
| SUBTOTAL         |                                  |                                                                                                                                    |                     |           |                |                 |                                           | 4,261,956          | 2,014,073       | 2,247,883   |                 |                    |                 |             |                 | 4,261,956                       | 2,014,073       | 2,247,883   |                 |                |               |            |          |      |               |
| TOTAL            |                                  |                                                                                                                                    |                     |           |                |                 |                                           | 4,261,956          | 2,014,073       | 2,247,883   |                 |                    |                 |             |                 | 4,261,956                       | 2,014,073       | 2,247,883   |                 |                |               |            |          |      |               |

AUTORIZÓ  
ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**TRIMESTRAL**

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2023

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FONDO: VIE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

APERTURA PROGRAMÁTICA:

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO: (PROG) ZONA URBANA

SO ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

| No. DE OBRA      | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                   | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJE. | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES IMPORTE | INVERSIÓN APROBADA |                 |             |                 | INVERSIÓN EJERCIDA |                 |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |             |                 | METAS            |                    | % AVANCE   |      | OBSERVACIONES |      |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|------|---------------|------|
|                  |                                  |                                                                                                                                 |                     |           | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                          | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M.             | CANTIDAD           |            | PIS. |               | FIN. |
|                  |                                  |                                                                                                                                 |                     |           |                |                 |                                          |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |                  | PROGRAMADAS        | ALCANZADAS |      |               |      |
|                  |                                  |                                                                                                                                 |                     |           |                |                 |                                          |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |                  |                    |            |      |               |      |
| 2023010 260-0194 | AP-IP-JUN-016/2023 6/06/2023     | Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia San José la cabecera municipal de Tepic, Nayarit           | Tepic Tepic         | C         |                |                 |                                          | 7,316,753          | 2,926,999       | 4,390,054   |                 |                    |                 |             |                 | 7,316,753                       | 2,926,999       | 4,390,054   |                 | Sistema Personal | 1.00 1,048.00      |            |      |               |      |
| 2023010 249-0199 | AP-IP-JUN-024/2023 7/06/2023     | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Nueva Esperanza, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic Tepic         | C         |                |                 |                                          | 2,405,149          | 1,082,315       | 1,322,834   |                 |                    |                 |             |                 | 2,405,149                       | 1,082,315       | 1,322,834   |                 | Sistema Personal | 1.00 290.00        |            |      |               |      |
| 2023010 240-0206 | AP-IP-JUN-027/2023 8/06/2023     | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia López Mateos en la cabecera municipal de Tepic              | Tepic Tepic         | C         |                |                 |                                          | 1,780,249          | 712,098         | 1,068,151   |                 |                    |                 |             |                 | 1,780,249                       | 712,098         | 1,068,151   |                 | Sistema Personal | 1.00 244.00 478.00 |            |      |               |      |
| 2023010 259-0243 | AP-IP-JUN-079/2023 26/06/2023    | Rehabilitación de cárcamo de bombeo B verde en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.                                         | Tepic Tepic         | C         |                |                 |                                          | 4,162,651          | 1,665,058       | 2,497,593   |                 |                    |                 |             |                 | 4,162,651                       | 1,665,058       | 2,497,593   |                 | Cárcamo Personal | 1.00 7,800.00      |            |      |               |      |
| SUMA DE LA HOJA  |                                  |                                                                                                                                 |                     |           |                |                 |                                          | 15,664,802         | 6,385,120       | 9,279,632   |                 |                    |                 |             |                 | 15,664,802                      | 6,385,120       | 9,279,632   |                 |                  |                    |            |      |               |      |
| SUBTOTAL         |                                  |                                                                                                                                 |                     |           |                |                 |                                          | 15,664,802         | 6,385,120       | 9,279,632   |                 |                    |                 |             |                 | 15,664,802                      | 6,385,120       | 9,279,632   |                 |                  |                    |            |      |               |      |
| TOTAL            |                                  |                                                                                                                                 |                     |           |                |                 |                                          | 15,664,802         | 6,385,120       | 9,279,632   |                 |                    |                 |             |                 | 15,664,802                      | 6,385,120       | 9,279,632   |                 |                  |                    |            |      |               |      |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO:

FEDERAL

FONDO:

VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y BANCAMIENTO

FUENTE DE INVERSIÓN:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO:

(PRODIGUA) ZONA RURAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:

SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACIÓN

3 DE JULIO DE 2023

NUM. DE HOJA 2 DE 2

| No. DE OBRA      | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                         | MUNICIPIO LOCALIDAD            | MOD. ELEC. | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSIÓN APROBADA |                 |             |                 | INVERSIÓN EJERCIDA |                 |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |             |                 | METAS           |             | % AVANCE   |      | OBSERVACIONES |      |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------|---------------|------|
|                  |                                  |                                                                                                       |                                |            | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                           | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M.            | CANTIDAD    |            | FIS. |               | FIN. |
|                  |                                  |                                                                                                       |                                |            |                |                 |                                           |                    |                 |             |                 |                    |                 |             |                 |                                 |                 |             |                 |                 | PROGRAMADAS | ALCANZADAS |      |               |      |
| 2023010 275-0253 | AP-IP-JUN-089/2023 29/06/2023    | Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Las Pilas, municipio de Tepic, Nayarit. | Tepic Pilas, Las (El Tepepaje) | C          |                |                 |                                           | 1,546,184          | 618,471         | 927,713     |                 |                    |                 |             |                 | 1,546,184                       | 618,471         | 927,713     |                 | Sistema Persona | 1.00 214.00 |            |      |               |      |
| SUMA DE LA HOJA  |                                  |                                                                                                       |                                |            |                |                 |                                           | 1,546,184          | 618,471         | 927,713     |                 |                    |                 |             |                 | 1,546,184                       | 618,471         | 927,713     |                 |                 |             |            |      |               |      |
| SUBTOTAL         |                                  |                                                                                                       |                                |            |                |                 |                                           | 13,624,110         | 6,444,544       | 7,109,574   |                 |                    |                 |             |                 | 13,624,110                      | 6,444,544       | 7,109,574   |                 |                 |             |            |      |               |      |
| TOTAL            |                                  |                                                                                                       |                                |            |                |                 |                                           | 13,624,110         | 6,444,544       | 7,109,574   |                 |                    |                 |             |                 | 13,624,110                      | 6,444,544       | 7,109,574   |                 |                 |             |            |      |               |      |

AUTORIZÓ:

ING. EDUARDO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

### EJERCICIO 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 2

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA ELECUTORAL:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2023

ORIGEN DEL RECURSO:

FEDERAL

FONDO:

VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

APERTURA PROGRAMÁTICA:

50. ALCANTARILLADO

FUENTE DE INVERSIÓN:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO:

(PROAGUA) ZONA RURAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA      | No. DE OFICIO                 | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                                                              | MUNICIPIO                                   | MOD. | FECHAS |                | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |            |           |                 | INVERSIÓN EJERCIDA |                 |       |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |           |                 | METAS       |                  | % AVANCE       | OBSERVACIONES |      |             |            |      |     |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|----------------|---------------|------|-------------|------------|------|-----|
|                  |                               |                                                                                                                                                                            |                                             |      | EJEC.  | INICIO (D/M/A) |                                   | TERMINO (D/M/A)    | IMPORTE    | TOTAL     | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33        | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33                     | ESTATAL DIRECTO | TOTAL     | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO  |                |               | U.M. | CANTIDAD    |            | FIS. | RN. |
|                  |                               |                                                                                                                                                                            |                                             |      |        |                |                                   |                    |            |           |                 |                    |                 |       |                 |                                 |                 |           |                 |             |                  |                |               |      | PROGRAMADAS | ALCANZADAS |      |     |
| 2023010 211-0191 | AP-IP-JUN-013/2023 6/06/2023  | Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Maye Novillero, Municipio de Tecuala, Nayarit.                                  | Tecuala Maye Novillero                      | C    |        |                |                                   |                    | 648,669    | 518,335   | 129,734         |                    |                 |       |                 |                                 | 648,669         | 518,335   | 129,734         |             | Proyecto Persona | 1.00 248.00    |               |      |             |            |      |     |
| 2023010 280-0215 | AP-IP-JUN-046/2023 19/06/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Intero de la Concepción, Municipio de Compostela, Nayarit.                                        | Compostela Intero de la Concepción          | C    |        |                |                                   |                    | 4,994,937  | 1,997,972 | 2,996,965       |                    |                 |       |                 |                                 | 4,994,937       | 1,997,972 | 2,996,965       |             | Sistema Persona  | 1.00 664.00    |               |      |             |            |      |     |
| 2023010 284-0220 | AP-IP-JUN-053/2023 20/06/2023 | Suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Colonia Cofradec de Marco, municipio de Tepic, Nayarit.                                         | Tepic Colonia 18 de Marzo                   | C    |        |                |                                   |                    | 4,875,643  | 2,437,819 | 2,437,824       |                    |                 |       |                 |                                 | 4,875,643       | 2,437,819 | 2,437,824       |             | Obra Persona     | 1.00 245.00    |               |      |             |            |      |     |
| 2023010 254-0240 | AP-IP-JUN-081/2023 26/06/2023 | Rehabilitación de equipamiento electromecánico de cárcamo de bombeo de aguas residuales No. 1 y 2 en el sistema residual del fideicomiso de Bahía de Banderas, Nayarit.    | Bahía de Banderas Nuevo Nayarit             | C    |        |                |                                   |                    | 4,440,141  | 1,776,054 | 2,664,087       |                    |                 |       |                 |                                 | 4,440,141       | 1,776,054 | 2,664,087       |             | Cárcamo Persona  | 1.00 11,827.00 |               |      |             |            |      |     |
| 2023010 273-0254 | AP-IP-JUN-095/2023 30/06/2023 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Sita. Etapa en la localidad de Cofradía de Acapulapico, municipio de Santa María del Oro, Nayarit.                    | Santa María del Oro Cofradía de Acapulapico | C    |        |                |                                   |                    | 2,876,990  | 1,438,492 | 1,438,498       |                    |                 |       |                 |                                 | 2,876,990       | 1,438,492 | 1,438,498       |             | Sistema Persona  | 1.00 220.00    |               |      |             |            |      |     |
| 2023010 212-0255 | AP-IP-JUN-096/2023 30/06/2023 | Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en las localidades de Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. | Santa María del Oro Varías                  | C    |        |                |                                   |                    | 648,568    | 519,054   | 129,914         |                    |                 |       |                 |                                 | 648,568         | 519,054   | 129,914         |             | Proyecto Persona | 1.00 1,381.00  |               |      |             |            |      |     |
| SUMA DE LA HOJA  |                               |                                                                                                                                                                            |                                             |      |        |                |                                   |                    | 18,085,948 | 8,688,926 | 9,797,022       |                    |                 |       |                 | 18,085,948                      | 8,688,926       | 9,797,022 |                 |             |                  |                |               |      |             |            |      |     |
| SUBTOTAL         |                               |                                                                                                                                                                            |                                             |      |        |                |                                   |                    | 18,085,948 | 8,688,926 | 9,797,022       |                    |                 |       |                 | 18,085,948                      | 8,688,926       | 9,797,022 |                 |             |                  |                |               |      |             |            |      |     |
| TOTAL            |                               |                                                                                                                                                                            |                                             |      |        |                |                                   |                    | 18,085,948 | 8,688,926 | 9,797,022       |                    |                 |       |                 | 18,085,948                      | 8,688,926       | 9,797,022 |                 |             |                  |                |               |      |             |            |      |     |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

### RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2022 - 2023

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL DIRECTO Y ESTATAL DIRECTO

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACION: 3 DE JULIO DE 2023

FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMÁTICA                                    | INVERSIÓN APROBADA |             |                 | INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF |             |                 | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) |         |                 | INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR |             |                 | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) |         |                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                        | TOTAL              | FEDERAL     | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                        | FEDERAL     | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                                     | FEDERAL | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                       | FEDERAL     | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                             | FEDERAL | ESTATAL DIRECTO |
| SC AGUA POTABLE                                                        | 27,106,957         | 742,608     | 26,364,349      | 27,073,665                   | 742,608     | 26,331,057      | 33,292                                    |         | 33,292          | 26,853,791                  | 730,938     | 26,122,853      | 219,874                           | 11,670  | 208,204         |
| SD ALCANTARILLADO                                                      | 303,641,427        | 203,546,352 | 100,095,075     | 302,418,328                  | 203,546,354 | 98,871,974      | 1,223,099                                 |         | 1,223,101       | 299,487,136                 | 203,546,354 | 95,940,782      | 2,931,191                         |         | 2,931,192       |
| U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA<br>PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | 8,339,133          | 1,999,942   | 6,339,191       | 8,339,133                    | 1,999,942   | 6,339,191       |                                           |         |                 | 6,198,018                   | 1,954,316   | 4,243,702       | 2,141,115                         | 45,626  | 2,095,489       |
| SUMA DE LA HOJA                                                        | 339,087,517        | 206,288,902 | 132,798,615     | 337,831,126                  | 206,288,904 | 131,542,222     | 1,256,391                                 |         | 1,256,393       | 332,538,945                 | 206,231,608 | 126,307,337     | 5,292,180                         | 57,296  | 5,234,885       |
| SUBTOTAL                                                               | 339,087,517        | 206,288,902 | 132,798,615     | 337,831,126                  | 206,288,904 | 131,542,222     | 1,256,391                                 |         | 1,256,393       | 332,538,945                 | 206,231,608 | 126,307,337     | 5,292,180                         | 57,296  | 5,234,885       |
| TOTAL                                                                  | 339,087,517        | 206,288,902 | 132,798,615     | 337,831,126                  | 206,288,904 | 131,542,222     | 1,256,391                                 |         | 1,256,393       | 332,538,945                 | 206,231,608 | 126,307,337     | 5,292,180                         | 57,296  | 5,234,885       |

EJECUTÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2022 - 2023

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL DIRECTO  
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 3 DE 2

| No. DE OBRA        | No. DE OFICIO                                                   | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                                     | MUNICIPIO         | Mód.  | FECHAS     |                | ALICUOTADO EN CONTRATOS FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |         |            | INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF |                 |            | % AVANCE  | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) |                 |        | INVERSIÓN EJERCIDA EFECTUO |           |                 | % AVANCE  | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) |         |                 | METAS   |                  |          | % AVANCE      | OBSERVACIONES |                 |      |             |            |          |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------|------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------|------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|------|-------------|------------|----------|--|
|                    |                                                                 |                                                                                                                                                   |                   |       | EJEC.      | INICIO (D/M/A) |                                   | TERMINO (D/M/A)    | IMPORTE | TOTAL      | FEDERAL                      | ESTATAL DIRECTO | TOTAL      |           | FEDERAL                                   | ESTATAL DIRECTO | FIN.   | TOTAL                      | FEDERAL   | ESTATAL DIRECTO |           | TOTAL                             | FEDERAL | ESTATAL DIRECTO | FIN.    | TOTAL            | FEDERAL  |               |               | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD    |            |          |  |
|                    |                                                                 |                                                                                                                                                   |                   |       |            |                |                                   |                    |         |            |                              |                 |            |           |                                           |                 |        |                            |           |                 |           |                                   |         |                 |         |                  |          |               |               |                 |      | PROGRAMADAS | ALCANZADAS |          |  |
| AFORCACION Y FECHA |                                                                 | LOCALIDAD                                                                                                                                         |                   | EJEC. |            | INICIO (D/M/A) |                                   | TERMINO (D/M/A)    |         | IMPORTE    |                              | TOTAL           |            | FEDERAL   |                                           | ESTATAL DIRECTO |        | TOTAL                      |           | FEDERAL         |           | ESTATAL DIRECTO                   |         | FIN.            |         | TOTAL            |          | FEDERAL       |               | ESTATAL DIRECTO |      | U.M.        |            | CANTIDAD |  |
| 2022010-378-0363   | AP-IP-JUL-053/2022-18/07/2022                                   | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO UCUNTULA, NAYARIT                    | SANTIAGO UCUNTULA | C     | 09/09/2022 | 08/12/2022     |                                   | 802,098            |         |            | 802,098                      | 601,054         |            | 601,054   | 100                                       | 1,044           |        | 1,044                      | 601,054   |                 | 601,054   | 100                               | 0       |                 | 0       | SISTEMA PERSONAS | 1 158    | 1 158         | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-377-0439   | AP-IP-JUL-054/2022-18/07/2022                                   | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRAÑANES, MUNICIPIO DE ROSAMORADA                                | ROSAMORADA        | C     | 08/09/2022 | 05/11/2022     |                                   | 1,303,521          |         |            | 1,303,521                    | 1,303,238       |            | 1,303,238 | 100                                       | 263             |        | 263                        | 1,303,238 |                 | 1,303,238 | 100                               | 0       |                 | 0       | POZO PERSONAS    | 1 322    | 1 322         | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-364-0338   | AP-IP-JUL-055/2022-18/07/2022<br>AP-IP-SEP-11/9/2022-23/09/2022 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOVILLERO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT                     | TECUALA           | C     | 01/08/2022 | 30/08/2022     |                                   | 536,230            |         |            | 536,230                      | 536,229         |            | 536,229   | 100                                       | 1               |        | 1                          | 536,229   |                 | 536,229   | 100                               | 0       |                 | 0       | SISTEMA PERSONAS | 1 1,291  | 1 1,291       | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-617-0543   | AP-IP-SEP-048/2022-9/09/2022                                    | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TIJERE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT                                      | ACAPONETA         | C     | 09/09/2022 | 30/09/2022     |                                   | 70,000             |         |            | 70,000                       | 69,749          |            | 69,749    | 100                                       | 251             |        | 251                        | 69,749    |                 | 69,749    | 100                               | 0       |                 | 0       | POZO PERSONAS    | 1 746    | 1 746         | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-572-0452   | AP-IP-SEP-067/2022-18/09/2022<br>AP-IP-NOV-003/2022-31/12/2022  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE TECUALA, NAYARIT                                                        | TECUALA           | C     | 13/10/2022 | 11/11/2022     |                                   | 1,795,358          |         |            | 1,795,358                    | 1,795,357       |            | 1,795,357 | 100                                       | 1               |        | 1                          | 1,642,493 |                 | 1,642,493 | 91                                | 152,874 |                 | 152,874 | POZO PERSONAS    | 1 11,200 | 1 11,200      | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-646-0564   | AP-IP-NOV-002/2022-10/11/2022                                   | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. EMILIO M. GONZÁLEZ PARRA Y CALLE JAMIE TORRES BODET, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | IXTLAN DEL RIO    | C     | 06/12/2022 | 04/01/2023     |                                   | 4,015,190          |         |            | 4,015,190                    | 4,014,660       |            | 4,014,660 | 100                                       | 530             |        | 530                        | 4,014,660 |                 | 4,014,660 | 100                               | 0       |                 | 0       | SISTEMA PERSONAS | 1 1,280  | 1 1,280       | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-644-0595   | AP-IP-NOV-053/2022-10/11/2022                                   | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT     | TEPEC             | C     | 20/12/2022 | 31/03/2023     |                                   | 2,015,489          |         |            | 2,015,489                    | 2,008,234       |            | 2,008,234 | 100                                       | 7,255           |        | 7,255                      | 2,008,234 |                 | 2,008,234 | 100                               | 0       |                 | 0       | POZO PERSONAS    | 1 4,770  | 1 4,770       | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-646-0597   | AP-IP-NOV-056/2022-10/11/2022                                   | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT                                   | TEPEC             | C     | 19/12/2022 | 15/03/2023     |                                   | 1,778,016          |         |            | 1,778,016                    | 1,787,840       |            | 1,787,840 | 100                                       | 8,178           |        | 8,178                      | 1,787,840 |                 | 1,787,840 | 100                               | 0       |                 | 0       | SISTEMA PERSONAS | 1 904    | 1 904         | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-643-0598   | AP-IP-NOV-067/2022-10/11/2022                                   | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA GENEROSA EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT            | TECUALA           | C     | 05/12/2022 | 08/01/2023     |                                   | 1,161,759          |         |            | 1,161,759                    | 1,155,933       |            | 1,155,933 | 99                                        | 5,826           |        | 5,826                      | 1,155,933 |                 | 1,155,933 | 100                               | 0       |                 | 0       | POZO PERSONAS    | 1 292    | 1 292         | 100           |                 |      |             |            |          |  |
| 2022010-686-0598   | AP-IP-NOV-064/2022-15/11/2022                                   | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CARMEN SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT          | TEPEC             | C     | 20/12/2022 | 31/03/2023     |                                   | 1,866,520          |         |            | 1,866,520                    | 1,866,520       |            | 1,866,520 | 100                                       | 0               |        | 0                          | 1,827,345 |                 | 730,936   | 1,096,407                         | 98      | 26,175          |         | 11,670           | 17,505   | POZO PERSONAS | 1 292         | 1 292           | 100  |             |            |          |  |
| SUMA DE LA HOJA    |                                                                 |                                                                                                                                                   |                   |       |            |                |                                   | 15,132,183         | 742,608 | 14,389,575 | 15,128,815                   | 742,608         | 14,389,207 | 100       | 23,369                                    |                 | 23,368 | 14,926,709                 | 730,936   | 14,195,628      | 99        | 182,049                           |         | 11,670          | 170,379 |                  |          |               |               |                 |      |             |            |          |  |
| SUBTOTAL           |                                                                 |                                                                                                                                                   |                   |       |            |                |                                   | 27,106,957         | 742,608 | 26,364,349 | 27,073,095                   | 742,608         | 26,331,057 | 100       | 33,292                                    |                 | 33,292 | 26,853,791                 | 730,936   | 26,122,853      | 99        | 219,874                           |         | 11,670          | 208,204 |                  |          |               |               |                 |      |             |            |          |  |
| TOTAL              |                                                                 |                                                                                                                                                   |                   |       |            |                |                                   | 27,106,957         | 742,608 | 26,364,349 | 27,073,095                   | 742,608         | 26,331,057 | 100       | 33,292                                    |                 | 33,292 | 26,853,791                 | 730,936   | 26,122,853      | 99        | 219,874                           |         | 11,670          | 208,204 |                  |          |               |               |                 |      |             |            |          |  |

EJECUTÓ:

**DR. EULALIO ORTIZ GÓMEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2022 - 2023

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:  
ORIGEN DEL RECURSO:  
FUENTE DE INVERSIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ESTATAL DIRECTO  
INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JUNIO DE 2023  
NUM. DE HOJA 1 DE 2

| No. DE OBRA      | No. DE OFICIO                                                     | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                               | MUNICIPIO                    | LOCALIDAD | MOL.       | FECHAS     |                | AUTORIZADO EN CONVENIOS PRESUPUESTALES | INVERSIÓN APROBADA |            |            | INVERSIÓN INSTRUMENTADA POR SAF |                 |       | % AVANCE | SALDO (APROBADO MENOS INSTRUMENTADO POR SAF) |                 |            | INVERSIÓN EJERCIDA DIRECTE |            |                 | % AVANCE | SALDO (INSTRUMENTADO MENOS EJERCIDO) |         |                 | METAS  |        |         | % AVANCE | OBSERVACIONES |                 |        |             |            |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|----------|---------------|-----------------|--------|-------------|------------|------|
|                  |                                                                   |                                                                                                                                             |                              |           |            | EJEC.      | INICIO (D/M/A) |                                        | TERMINO (D/M/A)    | IMPORTE    | TOTAL      | FEDERAL                         | ESTATAL DIRECTO | TOTAL |          | FEDERAL                                      | ESTATAL DIRECTO | FOL.       | TOTAL                      | FEDERAL    | ESTATAL DIRECTO |          | TOTAL                                | FEDERAL | ESTATAL DIRECTO | FOL.   | TOTAL  | FEDERAL |          |               | ESTATAL DIRECTO | U.M.   | CANTIDAD    |            | FOL. |
|                  |                                                                   |                                                                                                                                             |                              |           |            |            |                |                                        |                    |            |            |                                 |                 |       |          |                                              |                 |            |                            |            |                 |          |                                      |         |                 |        |        |         |          |               |                 |        | PROGRAMADAS | ALCANZADAS |      |
|                  |                                                                   |                                                                                                                                             |                              |           |            |            |                |                                        |                    |            |            |                                 |                 |       |          |                                              |                 |            |                            |            |                 |          |                                      |         |                 |        |        |         |          |               |                 |        |             |            |      |
| 2022010-188-0190 | AP-IP-MAY-07/2022<br>5/05/2022                                    | ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINAR PUNTO DE PERFORACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA, NAYARIT                                         | TECUALA                      | C         | 05/05/2022 | 30/06/2022 |                | 24,360                                 |                    | 24,360     | 24,360     |                                 | 24,360          | 100   | 0        |                                              | 0               | 24,360     |                            | 24,360     | 100             | 0        |                                      | 0       | 0               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0             | 0               | 100    |             |            |      |
| 2022010-214-0207 | AP-IP-JUN-01/2022<br>3/06/2022<br>AP-IP-SEP-11/2022<br>23/08/2022 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA, NAYARIT                                       | TECUALA                      | C         | 24/08/2022 | 21/10/2022 |                | 2,169,647                              |                    | 2,169,647  | 2,169,647  |                                 | 2,169,647       | 100   | 0        |                                              | 0               | 2,169,647  |                            | 2,169,647  | 100             | 0        |                                      | 0       | 0               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0      | 100         |            |      |
| 2022010-322-0233 | AP-IP-JUN-08/2022<br>23/06/2022                                   | ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINAR PUNTO DE PERFORACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO UCUNTULA, NAYARIT                | SANTIAGO UCUNTULA, EL MEZCAL | C         | 23/06/2022 | 08/07/2022 |                | 22,040                                 |                    | 22,040     | 22,040     |                                 | 22,040          | 100   | 0        |                                              | 0               | 22,040     |                            | 22,040     | 100             | 0        |                                      | 0       | 0               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0      | 100         |            |      |
| 2022010-323-0234 | AP-IP-JUN-06/2022<br>23/06/2022                                   | VIDEOGRABACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPC, NAYARIT | TEPC, TEPC                   | C         | 30/06/2022 | 06/07/2022 |                | 97,738                                 |                    | 97,738     | 97,738     |                                 | 97,738          | 100   | 0        |                                              | 0               | 97,738     |                            | 97,738     | 100             | 0        |                                      | 0       | 0               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0      | 100         |            |      |
| 2022010-379-0561 | AP-IP-JUL-04/2022<br>19/07/2022                                   | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MOJARITAS MUNICIPIO DE SANTIAGO UCUNTULA, NAYARIT               | SANTIAGO UCUNTULA, MOJARITAS | C         | 08/08/2022 | 05/11/2022 |                | 1,399,969                              |                    | 1,399,969  | 1,392,520  |                                 | 1,392,520       | 99    | 7,479    |                                              | 7,479           | 1,392,520  |                            | 1,392,520  | 100             | 0        |                                      | 0       | 0               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0      | 100         |            |      |
| 2022010-378-0341 | AP-IP-JUL-05/2022<br>19/07/2022                                   | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EL GUAYABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT                            | XALISCO                      | C         | 08/08/2022 | 05/11/2022 |                | 3,455,183                              |                    | 3,455,183  | 3,453,636  |                                 | 3,453,636       | 100   | 1,547    |                                              | 1,547           | 3,453,636  |                            | 3,453,636  | 100             | 0        |                                      | 0       | 0               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0      | 100         |            |      |
| 2022010-374-0378 | AP-IP-JUL-05/2022<br>19/07/2022                                   | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT                   | ROSAMORADA, PROVIDENCIA      | C         | 08/08/2022 | 08/12/2022 |                | 1,970,209                              |                    | 1,970,209  | 1,969,767  |                                 | 1,969,767       | 100   | 442      |                                              | 442             | 1,969,767  |                            | 1,969,767  | 100             | 0        |                                      | 0       | 0               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0      | 100         |            |      |
| 2022010-357-0357 | AP-IP-JUL-02/2022<br>19/07/2022                                   | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT                             | JALA, JOMULCO                | C         | 11/10/2022 | 06/01/2023 |                | 2,835,598                              |                    | 2,835,598  | 2,835,142  |                                 | 2,835,142       | 100   | 456      |                                              | 456             | 2,797,317  |                            | 2,797,317  | 99              | 37,825   |                                      | 37,825  |                 | 37,825 | 0      | 37,825  |          | 37,825        | 0               | 37,825 | 0           | 100        |      |
| SUMA DE LA HOJA  |                                                                   |                                                                                                                                             |                              |           |            |            |                | 11,974,774                             | 0                  | 11,974,774 | 11,964,850 | 0                               | 11,964,850      | 100   | 9,924    | 0                                            | 9,924           | 11,927,025 | 0                          | 11,927,025 | 100             | 37,825   | 37,825                               | 0       | 37,825          |        | 37,825 |         | 37,825   | 0             | 37,825          | 0      | 37,825      |            |      |
| SUBTOTAL         |                                                                   |                                                                                                                                             |                              |           |            |            |                | 11,974,774                             | 0                  | 11,974,774 | 11,964,850 | 0                               | 11,964,850      | 100   | 9,924    | 0                                            | 9,924           | 11,927,025 | 0                          | 11,927,025 | 100             | 37,825   | 37,825                               | 0       | 37,825          |        | 37,825 |         | 37,825   | 0             | 37,825          | 0      | 37,825      |            |      |
| TOTAL            |                                                                   |                                                                                                                                             |                              |           |            |            |                | 11,974,774                             | 0                  | 11,974,774 | 11,964,850 | 0                               | 11,964,850      | 100   | 9,924    | 0                                            | 9,924           | 11,927,025 | 0                          | 11,927,025 | 100             | 37,825   | 37,825                               | 0       | 37,825          |        | 37,825 |         | 37,825   | 0             | 37,825          | 0      | 37,825      |            |      |

EJECUTÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2022 - 2023

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL DIRECTO Y FEDERAL DIRECTO  
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: SD ALCANTARILLADO

NÚM. DE HOJA 2 DE 2

| Nº. DE OBRA      | Nº. DE OFICIO                                                 | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                                             | MUNICIPIO            | MOD. | FECHAS     |                | AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERAL | INVERSIÓN AFIRMGADA |             |                 | INVERSIÓN MANEJADA POR SAF |             |                 | % AVANCE | SALDO (PREDETERMINADO MENOS MANEJADO POR SAF) |       |           | INVERSIÓN EJERCIDA DIRECTOR |             |            | % AVANCE | SALDO (PREDETERMINADO MENOS EJERCIDO) |      |           | METAS   |                   | % AVANCE | OBSERVACIONES |      |            |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|------|-----------|---------|-------------------|----------|---------------|------|------------|--|--|
|                  |                                                               |                                                                                                                                                           |                      |      | EJEC.      | INICIO (D/M/A) |                                | TOTAL               | FEDERAL     | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                      | FEDERAL     | ESTATAL DIRECTO |          | FIN.                                          | TOTAL | FEDERAL   | ESTATAL DIRECTO             | TOTAL       | FEDERAL    |          | ESTATAL DIRECTO                       | FIN. | TOTAL     | FEDERAL | ESTATAL DIRECTO   |          |               | U.M. | CANTIDAD   |  |  |
|                  |                                                               |                                                                                                                                                           |                      |      |            | PROGRAMADAS    |                                |                     |             |                 |                            |             |                 |          |                                               |       |           |                             |             |            |          |                                       |      |           |         |                   |          |               |      | ALCANZADAS |  |  |
| 2022010-563-0478 | AP-IP-BEP-078/2022-15/09/2022                                 | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.                          | TEPEC                | C    | 08/10/2022 | 09/12/2022     |                                | 3,981,348           |             | 3,981,348       | 3,980,522                  |             | 3,980,522       | 100      | 824                                           |       | 824       | 3,980,522                   |             | 3,980,522  | 100      |                                       |      |           |         | SISTEMA PERSONAS  | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| 2022010-552-0435 | AP-IP-BEP-084/2022-19/09/2022-AP-IP-DCT-11/30/2022-31/10/2022 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.                   | SAN PEDRO LAGUNILLAS | C    | 24/10/2022 | 16/01/2023     |                                | 8,393,486           |             | 8,393,486       | 8,393,486                  |             | 8,393,486       | 100      | 1                                             |       | 1         | 7,209,528                   |             | 7,209,528  | 86       | 1,183,957                             |      | 1,183,957 |         | SISTEMA PERSONAS  | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| 2022010-647-0563 | AP-IP-NOV-051/2022-10/11/2022                                 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AV. EMILIO M. GONZÁLEZ PARRA Y CALLE JAIME TORRES BODET, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.              | IXTLAN DEL RIO       | C    | 09/12/2022 | 04/01/2023     |                                | 7,586,967           |             | 7,586,967       | 7,586,164                  |             | 7,586,164       | 100      | 803                                           |       | 803       | 7,585,432                   |             | 7,585,432  | 100      | 733                                   |      | 733       |         | SISTEMA PERSONAS  | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| 2022010-648-0566 | AP-IP-NOV-054/2022-10/11/2022                                 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.                              | TEPEC                | C    | 19/12/2022 | 28/02/2023     |                                | 4,149,440           |             | 4,149,440       | 4,142,300                  |             | 4,142,300       | 100      | 7,140                                         |       | 7,140     | 4,142,300                   |             | 4,142,300  | 100      |                                       |      |           |         | SISTEMA PERSONAS  | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| 2022010-691-0574 | AP-IP-NOV-055/2022-10/11/2022                                 | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CARICAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "FOVIS88TE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.              | TEPEC                | C    | 05/12/2022 | 05/01/2023     |                                | 5,917,105           |             | 5,917,105       | 5,896,520                  |             | 5,896,520       | 100      | 16,585                                        |       | 16,585    | 5,896,520                   |             | 5,896,520  | 100      |                                       |      |           |         | CARICAMO PERSONAS | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| 2022010-678-0577 | AP-IP-NOV-063/2022-15/11/2022-AP-IP-DIC-02/2022-06/12/2022    | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE COLECTOR SANITARIO COLOBIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.                                                  | TEPEC                | C    | 07/12/2022 | 30/06/2023     |                                | 210,235,752         | 188,308,161 | 21,927,591      | 210,235,752                | 188,308,163 | 21,927,589      | 100      | 0                                             |       | 2         | 210,235,752                 | 188,308,163 | 21,927,589 | 100      |                                       |      |           |         | SISTEMA PERSONAS  | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| 2022010-687-0580 | AP-IP-NOV-067/2022-15/11/2022-AP-IP-DIC-12/2022-30/12/2022    | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA CANTERA" 3RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.                             | TEPEC                | C    | 10/12/2022 | 31/03/2023     |                                | 16,775,944          | 15,238,191  | 1,537,753       | 16,775,944                 | 15,238,191  | 1,537,753       | 100      | 0                                             |       | 0         | 16,775,944                  | 15,238,191  | 1,537,753  | 100      |                                       |      |           |         | PLANTA PERSONAS   | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| 2022010-707-0598 | AP-IP-DIC-007/2022-21/2/2023                                  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VILLA MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. | BAHÍA DE BANDERAS    | C    | 21/12/2022 | 30/03/2023     |                                | 17,790,553          |             | 17,790,553      | 16,639,622                 |             | 16,639,622      | 94       | 1,150,931                                     |       | 1,150,931 | 14,893,121                  |             | 14,893,121 | 80       | 1,746,501                             |      | 1,746,501 |         | SISTEMA PERSONAS  | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| 2022010-796-0679 | AP-IP-DIC-027/2022-17/12/2022                                 | REHABILITACIÓN DE SOCAVÓN EN EL ANTIGUO TRAZO DEL COLECTOR COLOBIO DEL TRAMO AV. MEXICO Y CALLE VERACRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.      | TEPEC                | C    | 29/12/2022 | 17/01/2023     |                                | 1,736,489           |             | 1,736,489       | 1,736,499                  |             | 1,736,499       | 100      | 3,360                                         |       | 3,360     | 1,736,499                   |             | 1,736,499  | 100      |                                       |      |           |         | SISTEMA PERSONAS  | 1        | 1             | 100  |            |  |  |
| BÚRRA DE LA HOJA |                                                               |                                                                                                                                                           |                      |      |            |                |                                | 278,570,482         | 203,546,352 | 75,024,130      | 275,389,809                | 203,546,354 | 71,842,455      | 100      | 1,181,675                                     |       | 1,181,675 | 272,497,818                 | 203,546,354 | 68,951,264 | 99       | 2,931,191                             |      | 2,931,191 |         |                   |          |               |      |            |  |  |
| SUBTOTAL         |                                                               |                                                                                                                                                           |                      |      |            |                |                                | 303,641,427         | 203,546,352 | 100,095,078     | 302,418,328                | 203,546,354 | 98,871,974      | 100      | 1,223,096                                     |       | 1,223,096 | 299,487,136                 | 203,546,354 | 95,940,782 | 99       | 2,931,191                             |      | 2,931,191 |         |                   |          |               |      |            |  |  |
| TOTAL            |                                                               |                                                                                                                                                           |                      |      |            |                |                                | 303,641,427         | 203,546,352 | 100,095,078     | 302,418,328                | 203,546,354 | 98,871,974      | 100      | 1,223,096                                     |       | 1,223,096 | 299,487,136                 | 203,546,354 | 95,940,782 | 99       | 2,931,191                             |      | 2,931,191 |         |                   |          |               |      |            |  |  |

EJECUTÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2022 - 2023

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JULIO DE 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL DIRECTO Y FEDERAL DIRECTO  
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: SD ALCANTARILLADO  
NUM. DE HOJA: 3 DE 2

| NÚM. DE OBRA        | NÚM. DE OFICIO                                                       | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                                          | MUNICIPIO                              | MOD. | FECHA              |                 | AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |         |                 | INVERSIÓN INVENTARIADA POR DAF |         |                 | % AVANCE | SALDO (APROBADO MENUS INVENTRADO POR DAF) |         |                 | INVERSIÓN EJECUTADA ECUACION |                 |                 | % AVANCE | SALDO (INVENTRADO MENUS EJECUTADO) |                 |                 | METAS             |             | % AVANCE    | OBSERVACIONES |                 |      |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------|----------|-------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------|----------|
|                     |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                        |      | INICIO (D/M/A)     | TERMINO (D/M/A) |                                     | IMPORTE            | TOTAL   | FEDERAL         | ESTADAL DIRECTO                | TOTAL   | FEDERAL         |          | ESTADAL DIRECTO                           | PBL     | TOTAL           | FEDERAL                      | ESTADAL DIRECTO | TOTAL           |          | FEDERAL                            | ESTADAL DIRECTO | PBL             | TOTAL             | FEDERAL     |             |               | ESTADAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD |
|                     |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                        |      | APROBACIÓN Y FECHA | LOCALIDAD       | EJEC.                               | TOTAL              | FEDERAL | ESTADAL DIRECTO | TOTAL                          | FEDERAL | ESTADAL DIRECTO | PBL      | TOTAL                                     | FEDERAL | ESTADAL DIRECTO | TOTAL                        | FEDERAL         | ESTADAL DIRECTO | PBL      | TOTAL                              | FEDERAL         | ESTADAL DIRECTO | U.M.              | PROGRAMADAS | ALCANIZADAS |               | FIL             |      |          |
| 2022010<br>152-0107 | AP-IP-ABR-026/2022<br>11/04/2022<br>AP-IP-SEP-117/2022<br>23/09/2022 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT.                                                       | TUXPAN<br>TUXPAN                       | C    | 20/04/2022         | 07/07/2022      |                                     | 7,802,862          |         | 7,802,862       | 7,761,499                      |         | 7,761,499       | 99       | 41,393                                    |         | 41,393          | 7,761,499                    |                 | 7,761,499       | 100      |                                    |                 |                 | SISTEMA PERSONAS  | 1<br>22,013 | 1<br>22,013 | 100           |                 |      |          |
| 2022010<br>189-0151 | AP-IP-MAY-010/2022<br>4/06/2022<br>AP-IP-SEP-121/2022<br>23/09/2022  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMOS DE BOMBEO PARA AGUAS PLUVIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT.                                   | TUXPAN<br>TUXPAN                       | C    | 20/05/2022         | 10/08/2022      |                                     | 1,785,882          |         | 1,785,882       | 1,785,882                      |         | 1,785,882       | 100      | 0                                         |         | 0               | 1,785,882                    |                 | 1,785,882       | 100      |                                    |                 |                 | CARCAMO PERSONAS  | 1<br>22,013 | 1<br>22,013 | 100           |                 |      |          |
| 2022010<br>219-0194 | AP-IP-MAY-117/2022<br>31/05/2022<br>AP-IP-SEP-119/2022<br>23/09/2022 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZARATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT. | IXTLAN<br>DEL RIO<br>IXTLAN<br>DEL RIO | C    | 13/09/2022         | 11/08/2022      |                                     | 199,839            |         | 199,839         | 199,837                        |         | 199,837         | 100      | 3                                         |         | 3               | 199,837                      |                 | 199,837         | 100      |                                    |                 |                 | SISTEMA PERSONAS  | 1<br>164    | 1<br>164    | 100           |                 |      |          |
| 2022010<br>564-0436 | AP-IP-SEP-006/2022<br>2/08/2022<br>AP-IP-OCT-114/2022<br>31/10/2022  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO STA. ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT.    | XALISCO<br>XALISCO                     | C    | 16/09/2022         | 14/12/2022      |                                     | 4,248,461          |         | 4,248,461       | 4,248,460                      |         | 4,248,460       | 100      | 1                                         |         | 0               | 4,248,460                    |                 | 4,248,460       | 100      |                                    |                 |                 | SISTEMA PERSONAS  | 1<br>720    | 1<br>720    | 100           |                 |      |          |
| 2022010<br>436-0396 | AP-IP-SEP-021/2022<br>7/08/2022<br>AP-IP-OCT-115/2022<br>31/10/2022  | PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE RETENCIÓN PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.                  | TEPIC<br>TEPIC                         | C    | 08/10/2022         | 06/12/2022      |                                     | 772,020            |         | 772,020         | 772,020                        |         | 772,020         | 100      | 0                                         |         | 0               | 772,020                      |                 | 772,020         | 100      |                                    |                 |                 | PROYECTO PERSONAS | 1<br>4,578  | 1<br>4,578  | 100           |                 |      |          |
| 2022010<br>488-0483 | AP-IP-SEP-047/2022<br>9/08/2022<br>AP-IP-NOV-008/2022<br>31/11/2022  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO "CUBA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.            | TEPIC<br>TEPIC                         | C    | 26/10/2022         | 27/12/2022      |                                     | 7,913,677          |         | 7,913,677       | 7,913,676                      |         | 7,913,676       | 100      | 1                                         |         | 1               | 7,913,676                    |                 | 7,913,676       | 100      |                                    |                 |                 | SISTEMA PERSONAS  | 1<br>1,512  | 1<br>1,512  | 100           |                 |      |          |
| 2022010<br>490-0396 | AP-IP-SEP-055/2022<br>12/06/2022<br>AP-IP-NOV-009/2022<br>31/11/2022 | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ERA ETAPA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAISO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.             | TEPIC<br>TEPIC                         | C    | 29/09/2022         | 27/12/2022      |                                     | 4,348,204          |         | 4,348,204       | 4,348,175                      |         | 4,348,175       | 100      | 29                                        |         | 29              | 4,348,175                    |                 | 4,348,175       | 100      |                                    |                 |                 | SISTEMA PERSONAS  | 1<br>304    | 1<br>304    | 100           |                 |      |          |
| SUMA DE LA HOJA     |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                        |      |                    |                 |                                     | 27,070,845         | 0       | 27,070,845      | 27,029,519                     | 0       | 27,029,519      | 100      | 41,426                                    | 0       | 41,426          | 27,029,518                   | 0               | 27,029,518      | 100      | 0                                  | 0               | 0               | 0                 | 1           |             |               |                 |      |          |
| SUBTOTAL            |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                        |      |                    |                 |                                     | 27,070,845         | 0       | 27,070,845      | 27,029,519                     | 0       | 27,029,519      | 100      | 41,426                                    | 0       | 41,426          | 27,029,518                   | 0               | 27,029,518      | 100      | 0                                  | 0               | 0               | 0                 | 1           |             |               |                 |      |          |
| TOTAL               |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                        |      |                    |                 |                                     |                    |         |                 |                                |         |                 |          |                                           |         |                 |                              |                 |                 |          |                                    |                 |                 |                   |             |             |               |                 |      |          |

EJECUTÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2022 - 2023

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL DIRECTO Y RECURSO FEDERAL  
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
PROGRAMA: US DEFINICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

RUM. DE HOJA 3 DE 3

| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO                                                                                                                              | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                                     | MUNICIPIO      | MOD.  | FECHAS         |                 | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA |           |           | INVERSIÓN SUBSTRADA POR SAF |           |           | % AVANCE | SALDO (APROBADO MENOS SUBSTRADO POR SAF) |      |       | INVERSIÓN PERCIBIDA EJECUTOR |                 |           | % AVANCE | SALDO (SUBSTRADO MENOS EJERCIDO) |                 |           | METAS            |              |                 | % AVANCE | OBSERVACIONES |      |             |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------|------|-------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|-----------------|----------|---------------|------|-------------|------------|
|                     |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                |       | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) |                                   | IMPORTO            | TOTAL     | FEDERAL   | ESTATAL DIRECTO             | TOTAL     | FEDERAL   |          | ESTATAL DIRECTO                          | PBL. | TOTAL | FEDERAL                      | ESTATAL DIRECTO | TOTAL     |          | FEDERAL                          | ESTATAL DIRECTO | PBL.      | TOTAL            | FEDERAL      | ESTATAL DIRECTO |          |               | U.M. | CANTIDAD    |            |
|                     |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                |       |                |                 |                                   |                    |           |           |                             |           |           |          |                                          |      |       |                              |                 |           |          |                                  |                 |           |                  |              |                 |          |               |      | PROGRAMADAS | ALCANZADAS |
| APROBACIÓN Y FECHA  |                                                                                                                                            |                                                                                                   | LOCALIDAD      | EJEC. |                |                 |                                   |                    |           |           |                             |           |           |          |                                          |      |       |                              |                 |           |          |                                  |                 |           |                  |              |                 |          |               |      |             |            |
| 2022010<br>005-0003 | AP-IP-ENE-013/2022<br>24/01/2022<br>AP-IP-MAY-012/2022<br>4/05/2022<br>AP-IP-JUN-102/2022<br>28/06/2022<br>AP-IP-SEP-014/2022<br>6/09/2022 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT            | TODO EL ESTADO | AD    | 24/01/2022     | 31/12/2022      |                                   | 4,339,249          |           | 4,339,249 | 4,339,249                   |           | 4,339,249 | 100      | 0                                        |      | 0     | 2,289,386                    |                 | 2,289,386 | 53       | 2,049,863                        |                 | 2,049,863 | INFORME PERSONAS | 1<br>29      | 1<br>29         | 100      |               |      |             |            |
| 2022010<br>288-0229 | AP-IP-JUN-080/2022<br>21/08/2022<br>AP-IP-AGO-087/2022<br>22/08/2022                                                                       | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA"                               | TODO EL ESTADO | AD    | 21/08/2022     | 30/09/2022      |                                   | 808,628            | 404,314   | 404,314   | 808,628                     | 404,314   | 404,314   | 100      | 0                                        |      | 0     | 808,628                      | 404,314         | 404,314   | 100      | 0                                |                 | 0         | INFORME PERSONAS | 1<br>52      | 1<br>52         | 100      |               |      |             |            |
| 2022010<br>359-0259 | AP-IP-JUL-021/2022<br>11/07/2022<br>AP-IP-OCT-036/2022<br>5/10/2022<br>AP-IP-NOV-106/2022<br>23/11/2022                                    | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA 2022  | TODO EL ESTADO | AD    | 11/07/2022     | 31/12/2022      |                                   | 1,791,256          | 895,628   | 895,628   | 1,791,256                   | 895,628   | 895,628   | 100      | 0                                        |      | 0     | 1,782,002                    | 891,001         | 891,001   | 99       | 9,254                            | 4,627           | 4,627     | INFORME PERSONAS | 1<br>730,530 | 1<br>730,530    | 100      |               |      |             |            |
| 2022010<br>388-0273 | AP-IP-JUL-066/2022<br>21/07/2022                                                                                                           | PROGRAMA EDOS CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL EJERCICIO 2022, CULTURA DE AGUA | TODO EL ESTADO | AD    | 21/07/2022     | 03/12/2022      |                                   | 1,400,000          | 700,000   | 700,000   | 1,400,000                   | 700,000   | 700,000   | 100      | 0                                        |      | 0     | 1,318,001                    | 659,001         | 659,001   | 94       | 81,999                           | 40,999          | 40,999    | INFORME PERSONAS | 1<br>300,000 | 1<br>300,000    | 100      |               |      |             |            |
| SUMA DE LA HOJA     |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                |       |                |                 |                                   | 8,339,133          | 1,999,942 | 8,339,191 | 8,339,133                   | 1,999,942 | 8,339,191 | 100      |                                          |      |       | 6,198,018                    | 1,994,318       | 4,243,702 | 74       | 2,141,115                        | 45,628          | 2,095,486 |                  |              |                 |          |               |      |             |            |
| SUBTOTAL            |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                |       |                |                 |                                   | 8,339,133          | 1,999,942 | 8,339,191 | 8,339,133                   | 1,999,942 | 8,339,191 | 100      |                                          |      |       | 6,198,018                    | 1,994,318       | 4,243,702 | 74       | 2,141,115                        | 45,628          | 2,095,486 |                  |              |                 |          |               |      |             |            |
| TOTAL               |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                |       |                |                 |                                   | 8,339,133          | 1,999,942 | 8,339,191 | 8,339,133                   | 1,999,942 | 8,339,191 | 100      |                                          |      |       | 6,198,018                    | 1,994,318       | 4,243,702 | 74       | 2,141,115                        | 45,628          | 2,095,486 |                  |              |                 |          |               |      |             |            |

EJECUTÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO