



**Nayarit**  
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL  
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE ABRIL DE 2025

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA         | No. DE OFICIO<br><br>APROBACIÓN<br>Y FECHA | NOMBRE DEL<br><br>PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN                                             | MUNICIPIO<br><br>LOCALIDAD       | MOD.<br><br>EJE. | FECHAS            |                    | INVERSIÓN APROBADA |                    |                    | INVERSIÓN EJERCIDA |                    |                    | SALDO (APROBADO MENUS EJERCIDO) |                    |                    | METAS                           |                  |            | % AVANCE |      | OBSERVACIONES |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------|----------|------|---------------|
|                     |                                            |                                                                                                  |                                  |                  | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | ESTATAL<br>DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | ESTATAL<br>DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | ESTATAL<br>DIRECTO | U.M.                            | CANTIDAD         |            | FIS.     | FIN. |               |
|                     |                                            |                                                                                                  |                                  |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                                 | PROGRAMADAS      | ALCANZADAS |          |      |               |
| 202501<br>0001-0001 | AP-IP-ENE-001/2025<br>9/01/2025            | Gastos de operación de la<br>Comisión Estatal de Agua<br>Potable y Alcantarillado de<br>Nayarit. | Todo el Estado<br>Todo el Estado | AD               | 09/01/25          |                    | 4,183,333.79       |                    | 4,183,333.79       | 1,788,662.16       |                    | 1,788,662.16       | 2,394,671.63                    |                    | 2,394,671.63       | Informe<br>Personas<br>Jornales | 1<br>37<br>6,734 | 0.43       | 43       | 43   |               |
| SUMA DE LA HOJA     |                                            |                                                                                                  |                                  |                  |                   |                    | 4,183,333.79       |                    | 4,183,333.79       | 1,788,662.16       |                    | 1,788,662.16       | 2,394,671.63                    |                    | 2,394,671.63       |                                 |                  |            |          |      |               |
| SUBTOTAL            |                                            |                                                                                                  |                                  |                  |                   |                    | 4,183,333.79       |                    | 4,183,333.79       | 1,788,662.16       |                    | 1,788,662.16       | 2,394,671.63                    |                    | 2,394,671.63       |                                 |                  |            |          |      |               |
| TOTAL               |                                            |                                                                                                  |                                  |                  |                   |                    | 4,183,333.79       |                    | 4,183,333.79       | 1,788,662.16       |                    | 1,788,662.16       | 2,394,671.63                    |                    | 2,394,671.63       |                                 |                  |            |          |      |               |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**Nayarit**  
NUESTRA LEALTAD Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL

FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2025

NUM. DE HOJA 1 4

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMATICA                                    | INVERSION APROBADA |                 |                 | INVERSION EJERCIDA |                 |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                        | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | ESTATAL DIRECTO | TOTAL              | FEDERAL DIRECTO | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                           | FEDERAL DIRECTO | ESTATAL DIRECTO |
| INVERSIÓN ESTATAL                                                      |                    |                 |                 |                    |                 |                 |                                 |                 |                 |
| DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN<br>DE LA PLANEACIÓN DEL<br>DESARROLLO REGIONAL | 4,183,333.79       |                 | 4,183,333.79    | 1,788,662.16       |                 | 1,788,662.16    | 2,394,671.63                    |                 | 2,394,671.63    |
| SUMA DE LA HOJA                                                        | 4,183,333.79       |                 | 4,183,333.79    | 1,788,662.16       |                 | 1,788,662.16    | 2,394,671.63                    |                 | 2,394,671.63    |
| SUBTOTAL                                                               | 4,183,333.79       |                 | 4,183,333.79    | 1,788,662.16       |                 | 1,788,662.16    | 2,394,671.63                    |                 | 2,394,671.63    |
| TOTAL                                                                  | 4,183,333.79       |                 | 4,183,333.79    | 1,788,662.16       |                 | 1,788,662.16    | 2,394,671.63                    |                 | 2,394,671.63    |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



## CIERRE DE EJERCICIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

NUM. DE HOJA 1 DE 1

**EJECUTÓ:**

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit  
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE ABRIL DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL  
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
SUS-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
SD ALCANTARILLADO

MUM. DE HOJA 1 DE 1

| CL. Y CORREL.    | CL. Y CORREL.                                                      | NOMBRE DEL PROYECTO Y/O RESPECTO DE INVERSIÓN                                                                                                                 | MUNICIPIO      | NÚM.                | FECHA | PRESUPUESTO |            |               |        | ANEXO PRESUPUESTAL |               |         |               | N. AVANCE | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |        |          |               | INVERSIÓN EJECUTADA |               |              |           | N. AVANCE | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |        |           |        | METAS    |          | N. AVANCE | OBSERVACIONES |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|-------------|------------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------------------------|--------|----------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|--------|-----------|--------|----------|----------|-----------|---------------|--|--|--|--|
|                  |                                                                    |                                                                                                                                                               |                |                     |       | TOTAL       |            |               |        | TOTAL              |               |         |               |           | TOTAL                    |        |          |               | TOTAL               |               |              |           |           | TOTAL                    |        |           |        | CANTIDAD | CANTIDAD |           |               |  |  |  |  |
|                  |                                                                    |                                                                                                                                                               |                |                     |       | TOTAL       | ESTADO     | FEDERAL       | ESTADO | TOTAL              | ESTADO        | FEDERAL | ESTADO        |           | TOTAL                    | ESTADO | FEDERAL  | ESTADO        | TOTAL               | ESTADO        | FEDERAL      | ESTADO    |           | TOTAL                    | ESTADO | FEDERAL   | ESTADO |          |          |           |               |  |  |  |  |
| 2024010176-0166  | AP-IP-ABR-07/2024<br>19/04/2024<br>AP-IP-SEP-07/2024<br>24/09/2024 | Rehabilitación de equipamiento electromecánico de cárcamo de bombeo de agua pluvial en la localidad de Unión de Corrientes, Municipio de Tlaxiapa, Nayarit.   | Tlaxiapa       | Unión de Corrientes | C     | 24/07/2024  | 21/09/2024 | 1,499,892.45  |        | 1,499,892.45       | 1,499,892.45  |         | 1,499,892.45  | 100       |                          |        |          |               | 1,496,529.93        |               | 1,496,529.93 | 100       |           |                          |        |           |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| 20240101272-0249 | AP-IP-JUL-05/2024<br>2/07/2024                                     | Equipo de bombeo electromecánico de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la localidad de Los Ayala, Municipio de Compostela, Nayarit.                     | Compostela     | Los Ayala           | C     | 09/06/2024  | 07/09/2024 | 1,357,614.27  |        | 1,357,614.27       | 1,356,137.20  |         | 1,356,137.20  | 100       | 1,477.07                 |        | 1,477.07 | 1,356,137.20  |                     | 1,356,137.20  | 100          |           |           |                          |        |           |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| 20240101219-0257 | AP-IP-JUL-02/2024<br>02/07/2024<br>AP-IP-SEP-09/2024<br>25/09/2024 | Rehabilitación de colector sanitario en la calle Emiliano Zapata entre calle Francisco I. Madero y Mina, en la cabecera municipal de Ixtlan del Rio, Nayarit. | Ixtlan del Rio | Ixtlan del Rio      | C     | 17/06/2024  | 15/10/2024 | 9,625,773.99  |        | 9,625,773.99       | 9,625,773.99  |         | 9,625,773.99  | 100       |                          |        |          | 9,625,618.40  |                     | 9,625,618.40  | 100          | 153.59    |           |                          |        | 153.59    |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| 20240101262-0258 | AP-IP-JUL-01/2024<br>3/07/2024                                     | Construcción de sistema pluvial en la colonia Colinas del Nayar, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.                                                  | Tepic          | Tepic               | C     | 06/06/2024  | 04/10/2024 | 7,309,832.59  |        | 7,309,832.59       | 7,308,543.76  |         | 7,308,543.76  | 100       | 1,288.83                 |        | 1,288.83 | 7,308,543.76  |                     | 7,308,543.76  | 100          |           |           |                          |        |           |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| 20240101269-0259 | AP-IP-JUL-03/2024<br>3/07/2024                                     | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la priveta Guanajuato, colonia Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.                       | Tepic          | Tepic               | C     | 11/09/2024  | 10/10/2024 | 229,994.13    |        | 229,994.13         | 229,994.13    |         | 229,994.13    | 100       |                          |        |          | 222,602.56    |                     | 222,602.56    | 97           | 7,391.57  |           |                          |        | 7,391.57  |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| 20240101269-0267 | AP-IP-JUL-02/2024<br>3/07/2024<br>AP-IP-SEP-08/2024<br>24/09/2024  | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la colonia Simancas, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.                                                | Tepic          | Tepic               | C     | 19/06/2024  | 17/10/2024 | 3,473,835.44  |        | 3,473,835.44       | 3,473,835.44  |         | 3,473,835.44  | 100       |                          |        |          | 3,473,835.43  |                     | 3,473,835.43  | 100          | 0.01      |           |                          |        | 0.01      |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| 20240101318-0300 | AP-IP-AGO-06/2024<br>12/06/2024                                    | Construcción de alcantarillado sanitario en dos privadas en la colonia obrera, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.                                    | Tepic          | Tepic               | C     | 29/08/2024  | 27/09/2024 | 816,943.06    |        | 816,943.06         | 816,943.06    |         | 816,943.06    | 100       |                          |        |          | 816,201.47    |                     | 816,201.47    | 100          | 741.59    |           |                          |        | 741.59    |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| 20240101469-0452 | AP-IP-NOV-17/2024<br>29/11/2024                                    | Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la colonia Spauan, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.                                                  | Tepic          | Tepic               | C     | 14/12/2024  | 23/01/2025 | 11,160,076.52 |        | 11,160,076.52      | 11,151,922.00 |         | 11,151,922.00 | 100       | 8,154.52                 |        | 8,154.52 | 11,151,922.00 |                     | 11,151,922.00 | 100          | 0.00      |           |                          |        | 0.00      |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| SUBTOTAL         |                                                                    |                                                                                                                                                               |                |                     |       |             |            | 35,473,962.43 |        | 35,473,962.43      | 35,465,042.03 |         | 35,465,042.03 | 8,920.42  |                          |        | 8,920.42 | 35,453,390.75 |                     | 35,453,390.75 |              | 11,651.28 |           |                          |        | 11,651.28 |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| SUBTOTAL         |                                                                    |                                                                                                                                                               |                |                     |       |             |            | 35,473,962.45 |        | 35,473,962.45      | 35,465,042.03 |         | 35,465,042.03 | 8,920.42  |                          |        | 8,920.42 | 35,453,390.75 |                     | 35,453,390.75 |              | 11,651.28 |           |                          |        | 11,651.28 |        |          |          |           |               |  |  |  |  |
| TOTAL            |                                                                    |                                                                                                                                                               |                |                     |       |             |            | 35,473,962.45 |        | 35,473,962.45      | 35,465,042.03 |         | 35,465,042.03 | 8,920.42  |                          |        | 8,920.42 | 35,453,390.75 |                     | 35,453,390.75 |              | 11,651.28 |           |                          |        | 11,651.28 |        |          |          |           |               |  |  |  |  |

EJECUTÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

# CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE ABRIL DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO:

FUENTE DE INVERSIÓN:

ESTATAL

INVERSIÓN ESTATAL

FONDO:

SUB FONDO:

INVERSIÓN ESTATAL

INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PRESUPUESTAL:

SE AGUA POTABLE

NÚM. DE HOJA 1 DE 1

| Nº. DE OBRAS | Nº. DE CREDITO | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | MUNICIPIO | MUNICIPIO | FECHAS |                      | INVERSIÓN ESTATAL |         |               |       | INVERSIÓN SUBVENCIONADA POR SEAT |               |       |         | N. PAGOS | SUBV. (INVERSIÓN MENOS SUBVENCIONADA POR SEAT) |       |         |               | INVERSIÓN EJECUTIVA |         |               |       | N. PAGOS | SUBV. (INVERSIÓN MENOS SUBVENCIONADA POR SEAT) |               |       |         | METAS         |       | N. PAGOS | OBSERVACIONES |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |         |               |       |
|--------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-------------------|---------|---------------|-------|----------------------------------|---------------|-------|---------|----------|------------------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------------|---------|---------------|-------|----------|------------------------------------------------|---------------|-------|---------|---------------|-------|----------|---------------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|
|              |                |                     |           |           |           | EJEC.  | TERMINO (31/03/2025) | TOTAL             | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL                          | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL |          | SUBVENCIONADA                                  | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL               | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL |          | ESTATAL                                        | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL |          |               | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL | ESTATAL | SUBVENCIONADA | TOTAL |

EJECUTÓ:

ING. JULIANO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

### RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL  
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2025

SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD                                                                                                            | AUTORIZADO EN<br>EJERCICIOS<br>PREVIOS | INVERSIÓN APLICADA |            |         |                  | INVERSIÓN REASIGNADA POR SAF |            |         |                  | SALDO (APROBADO MENOS MONSTRADO POR SAF) |         |         |                  | INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR |            |         |                  | SALDO (MONSTRADO MENOS EJERCIDO) |           |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------------|------------------------------|------------|---------|------------------|------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------------------|------------|---------|------------------|----------------------------------|-----------|---------|------------------|
|                                                                                                                                        |                                        | TOTAL              | FEDERAL    | ESTADAL | CONTRIB. EXTERNO | TOTAL                        | FEDERAL    | ESTADAL | CONTRIB. EXTERNO | TOTAL                                    | FEDERAL | ESTADAL | CONTRIB. EXTERNO | TOTAL                       | FEDERAL    | ESTADAL | CONTRIB. EXTERNO | TOTAL                            | FEDERAL   | ESTADAL | CONTRIB. EXTERNO |
| INVERSIÓN ESTATAL<br>SC AGUA POTABLE<br>SD ALCANTARILLADO<br>UP DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN<br>DE LA PLANEACIÓN DEL<br>DESARROLLO REGIONAL |                                        | 13,185,432.51      |            |         | 13,185,432.51    | 13,156,362.54                |            |         | 13,156,362.54    | 29,069.97                                |         |         | 29,069.97        | 13,008,998.30               |            |         | 13,008,998.30    | 147,364.24                       |           |         | 147,364.24       |
|                                                                                                                                        |                                        | 35,479,962.45      |            |         | 35,479,962.45    | 35,465,042.03                |            |         | 35,465,042.03    | 8,920.42                                 |         |         | 8,920.42         | 35,453,390.75               |            |         | 35,453,390.75    | 11,651.28                        |           |         | 11,651.28        |
|                                                                                                                                        |                                        | 9,394,212.64       | 699,943.39 |         | 8,694,269.25     | 9,326,530.70                 | 699,943.39 |         | 8,626,587.31     |                                          |         |         | 9,244,329.85     | 632,261.46                  |            |         | 8,612,068.39     | 82,200.85                        | 67,681.93 |         | 14,518.92        |
| SUMA DE LA HOJA                                                                                                                        |                                        | 58,053,607.60      | 699,943.39 |         | 57,353,664.21    | 57,947,935.27                | 699,943.39 |         | 57,247,991.88    | 37,990.39                                |         |         | 37,990.39        | 57,706,718.90               | 632,261.46 |         | 57,074,457.44    | 241,216.37                       | 67,681.93 |         | 173,534.44       |
| SUBTOTAL                                                                                                                               |                                        | 58,053,607.60      | 699,943.39 |         | 57,353,664.21    | 57,947,935.27                | 699,943.39 |         | 57,247,991.88    | 37,990.39                                |         |         | 37,990.39        | 57,706,718.90               | 632,261.46 |         | 57,074,457.44    | 241,216.37                       | 67,681.93 |         | 173,534.44       |
| TOTAL                                                                                                                                  |                                        | 58,053,607.60      | 699,943.39 |         | 57,353,664.21    | 57,947,935.27                | 699,943.39 |         | 57,247,991.88    | 37,990.39                                |         |         | 37,990.39        | 57,706,718.90               | 632,261.46 |         | 57,074,457.44    | 241,216.37                       | 67,681.93 |         | 173,534.44       |

-105,672.33

EJECUTÓ:

ING. JUANITO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE ABRIL DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

APERTURA PROGRAMÁTICA:

SD ALCANTARILLADO

MUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. de obra         | No. de especificación                                         | NOMBRE DEL PROYECTO O PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                                      | MUNICIPIO                                        | BOC | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | MONTOS APORTADOS |          |               |          | MONTOS REALIZADOS POR BOC |          |               |          | N. ASESORES | MONTOS EMPLEADOS O ASESORES EMPLEADOS POR BOC |          |          |          | MONTOS DE EJECUTIVO EJECUTOR |               |               |               | N. ASESORES | MONTOS EMPLEADOS O ASESORES EMPLEADOS |          |          |          | META Y |          | N. ASESORES | OBSERVACIONES    |          |          |        |          |          |          |       |          |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|
|                     |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                  |     |                 |                  | TOTAL            | RECURSOS | RECURSOS      | RECURSOS | TOTAL                     | RECURSOS | RECURSOS      | RECURSOS |             | TOTAL                                         | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | TOTAL                        | RECURSOS      | RECURSOS      | RECURSOS      |             | TOTAL                                 | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | TOTAL  | RECURSOS |             |                  | RECURSOS | RECURSOS | TOTAL  | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | TOTAL | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS |
|                     |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                  |     |                 |                  |                  |          |               |          |                           |          |               |          |             |                                               |          |          |          |                              |               |               |               |             |                                       |          |          |          |        |          |             |                  |          |          |        |          |          |          |       |          |          |          |
| 2024010-270-0252    | AP-IP-JUL-010/2024-2/07/2024<br>AP-IP-SEP-108/2024-27/09/2024 | Rehabilitación de colector sanitario, en la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit.                                                                  | Ruiz<br>Ruiz                                     | C   | 08/08/2024      | 06/09/2024       | 1,291,751.95     |          | 1,291,751.95  |          | 1,291,751.95              |          | 1,291,751.95  |          | 100         |                                               |          |          |          |                              | 1,291,751.95  |               | 1,291,751.95  |             | 100                                   |          |          |          |        |          |             | Sistema Personal | 1        | 1        | 24,096 | 24,096   | 100      |          |       |          |          |          |
| 2024010-273-0259    | AP-IP-JUL-012/2024-2/07/2024                                  | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario, Frase. Jacarandas, calle Noche Buena y Dalias, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic<br>Tepic                                   | C   | 19/08/2024      | 17/10/2024       | 2,190,677.54     |          | 2,190,677.54  |          | 2,190,677.54              |          | 2,190,677.54  |          | 100         |                                               |          |          |          |                              | 2,187,931.06  |               | 2,187,931.06  |             | 100                                   | 2,746.48 |          | 2,746.48 |        |          |             | Sistema Personal | 1        | 1        | 432    | 432      | 100      |          |       |          |          |          |
| 2024010-259-0255    | AP-IP-JUL-019/2024-3/07/2024                                  | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario 2da. Etapa, en la colonia Comerciantes, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.         | Tepic<br>Tepic                                   | C   | 06/09/2024      | 04/11/2024       | 4,115,867.60     |          | 4,115,867.60  |          | 4,114,540.47              |          | 4,114,540.47  |          | 100         | 1,327.13                                      | 1,327.13 |          |          |                              | 4,114,540.47  |               | 4,114,540.47  |             | 100                                   | 0.00     |          | 0.00     |        |          |             | Sistema Personal | 1        | 1        | 864    | 864      | 100      |          |       |          |          |          |
| 2024010-275-0251    | AP-IP-JUL-023/2024-3/07/2024                                  | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario, en la calle Celia colonia Versalles, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.           | Tepic<br>Tepic                                   | C   | 22/08/2024      | 05/10/2024       | 1,786,430.76     |          | 1,786,430.76  |          | 1,786,430.76              |          | 1,786,430.76  |          | 100         |                                               |          |          |          |                              | 1,780,032.47  |               | 1,780,032.47  |             | 100                                   | 6,398.29 |          | 6,398.29 |        |          |             | Sistema Personal | 1        | 1        | 216    | 216      | 100      |          |       |          |          |          |
| 2024010-282-0289    | AP-IP-JUL-096/2024-24/07/2024                                 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Colonia Moderna, municipio de Santa María del Oro, Nayarit.          | Santa María del Oro<br>Colonia Moderna (Moderna) | C   | 22/08/2024      | 24/03/2025       | 14,993,276.85    |          | 14,993,276.85 |          | 14,993,276.85             |          | 14,993,276.85 |          | 100         |                                               |          |          |          |                              | 14,990,616.15 |               | 14,990,616.15 |             | 100                                   | 2,660.70 |          | 2,660.70 |        |          |             | Planta Personal  | 1        | 1        | 914    | 914      | 100      |          |       |          |          |          |
| SUBTOTAL DE LA HOJA |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                  |     |                 |                  | 24,378,004.70    |          | 24,378,004.70 |          | 24,376,677.57             |          | 24,376,677.57 |          | 1,327.13    | 1,327.13                                      |          |          |          | 24,364,872.10                |               | 24,364,872.10 |               |             |                                       |          |          |          |        |          |             |                  |          |          |        |          |          |          |       |          |          |          |
| SUBTOTAL            |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                  |     |                 |                  | 24,378,004.70    |          | 24,378,004.70 |          | 24,376,677.57             |          | 24,376,677.57 |          | 1,327.13    | 1,327.13                                      |          |          |          | 24,364,872.10                |               | 24,364,872.10 |               |             |                                       |          |          |          |        |          |             |                  |          |          |        |          |          |          |       |          |          |          |
| TOTAL               |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                  |     |                 |                  | 24,378,004.70    |          | 24,378,004.70 |          | 24,376,677.57             |          | 24,376,677.57 |          | 1,327.13    | 1,327.13                                      |          |          |          | 24,364,872.10                |               | 24,364,872.10 |               |             |                                       |          |          |          |        |          |             |                  |          |          |        |          |          |          |       |          |          |          |

EJECUTO:

RNE. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

### RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2025

SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA<br>PROGRAMÁTICA | INVERSIÓN APROBADA |         |               |                 | INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF |         |               |                 | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) |         |             |                 | INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR |         |               |                 | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) |         |             |                 |
|-------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------|
|                                     | TOTAL              | FEDERAL | FEDERAL RES   | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                        | FEDERAL | FEDERAL RES   | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                                     | FEDERAL | FEDERAL RES | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                       | FEDERAL | FEDERAL RES   | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                             | FEDERAL | FEDERAL RES | ESTATAL DIRECTO |
| FAFEF                               |                    |         |               |                 |                              |         |               |                 |                                           |         |             |                 |                             |         |               |                 |                                   |         |             |                 |
| SC AGUA POTABLE                     | 25,610,679.90      |         | 25,610,679.90 |                 | 25,610,679.90                |         | 25,610,679.90 |                 |                                           |         |             |                 | 25,532,888.97               |         | 25,532,888.97 |                 | 77,790.93                         |         | 77,790.93   |                 |
| SD ALCANTARILLADO                   | 24,378,004.70      |         | 24,378,004.70 |                 | 24,376,677.57                |         | 24,376,677.57 |                 | 1,327.13                                  |         | 1,327.13    |                 | 24,364,872.10               |         | 24,364,872.10 |                 | 11,805.47                         |         | 11,805.47   |                 |
| SUMA DE LA HOJA                     | 49,988,684.60      |         | 49,988,684.60 |                 | 49,987,357.47                |         | 49,987,357.47 |                 | 1,327.13                                  |         | 1,327.13    |                 | 49,897,761.07               |         | 49,897,761.07 |                 | 89,596.40                         |         | 89,596.40   |                 |
| SUBTOTAL                            | 49,988,684.60      |         | 49,988,684.60 |                 | 49,987,357.47                |         | 49,987,357.47 |                 | 1,327.13                                  |         | 1,327.13    |                 | 49,897,761.07               |         | 49,897,761.07 |                 | 89,596.40                         |         | 89,596.40   |                 |
| TOTAL                               | 49,988,684.60      |         | 49,988,684.60 |                 | 49,987,357.47                |         | 49,987,357.47 |                 | 1,327.13                                  |         | 1,327.13    |                 | 49,897,761.07               |         | 49,897,761.07 |                 | 89,596.40                         |         | 89,596.40   |                 |

EJECUTÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO