



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
APARURAL									
SC AGUA POTABLE	24,752,643	15,154,178	9,598,465	19,868,197	11,742,294	8,125,903	4,884,446	3,411,884	1,472,562
SD ALCANTARILLADO	7,392,384	4,086,397	3,305,987	7,300,842	4,031,471	3,269,370	91,542	54,926	36,617
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	2,377,264	1,389,779	987,485	1,066,253	590,012	476,241	1,311,011	799,767	511,244
SUMAS APARURAL	34,522,291	20,630,354	13,891,937	28,235,292	16,363,777	11,871,515	6,286,999	4,266,577	2,020,422
APAUUR									
SC AGUA POTABLE	9,023,452	4,940,578	4,082,874	9,022,749	4,940,226	4,082,523	703	352	351
SD ALCANTARILLADO	31,554,469	16,799,488	14,754,981	9,526,313	4,573,816	4,952,497	22,028,156	12,225,672	9,802,484
S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	17,718,879	10,821,878	6,897,001	13,885,704	7,706,566	6,179,138	3,833,175	3,115,312	717,863
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	3,942,246	2,114,039	1,828,207	3,031,247	1,612,353	1,418,894	910,999	501,686	409,313
SUMAS APAUR	62,239,046	34,675,983	27,563,063	35,466,012	18,832,961	16,633,051	26,773,034	15,843,022	10,930,012
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES									
S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	8,669,948	4,334,974	4,334,974	8,669,948	4,334,974	4,334,974	0	0	0
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	263,938	131,969	131,969	186,607	93,303	93,303	77,331	38,666	38,666
SUMAS PTAR	8,933,886	4,466,943	4,466,943	8,856,555	4,428,277	4,428,277	77,331	38,666	38,666
SUMA DE LA HOJA	105,695,223	59,773,280	45,921,943	72,557,859	39,625,015	32,932,843	33,137,364	20,148,265	12,989,100
SUBTOTAL	105,695,223	59,773,280	45,921,943	72,557,859	39,625,015	32,932,843	33,137,364	20,148,265	12,989,100
TOTAL	105,695,223	59,773,280	45,921,943	72,557,859	39,625,015	32,932,843	33,137,364	20,148,265	12,989,100

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DE 2019

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
APARURAL									
SC AGUA POTABLE	24,752,643	15,154,178	9,598,465	19,868,197	11,742,294	8,125,903	4,884,446	3,411,884	1,472,562
SD ALCANTARILLADO	7,392,384	4,086,397	3,305,987	7,300,842	4,031,471	3,269,370	91,542	54,926	36,617
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	2,377,264	1,389,779	987,485	1,066,253	590,012	476,241	1,311,011	799,767	511,244
SUMA DE LA HOJA	34,522,291	20,630,354	13,891,937	28,235,292	16,363,777	11,871,515	6,286,999	4,266,577	2,020,422
SUBTOTAL	34,522,291	20,630,354	13,891,937	28,235,292	16,363,777	11,871,515	6,286,999	4,266,577	2,020,422
TOTAL	34,522,291	20,630,354	13,891,937	28,235,292	16,363,777	11,871,515	6,286,999	4,266,577	2,020,422


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

23

Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACIÓN TÍTULO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			% AVANCE	INVERSIÓN EJERCIDA			% EJECUCIÓN	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES
					INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	R33	
2018-CEA- FEB-110-0122	AP-IP-ABR- 059/2018 ⁽¹⁾ 23/04/2018 AP-IP-AGO- 031/2018 ⁽¹⁶⁾ 10/08/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC MORA	C	14/06/18	30/09/18	4,495,157	2,697,094	1,798,063	100	4,495,156	2,697,094	1,798,062	100	1	0	1	SISTEMA PERSONAS JORNALAS	1 1,199 1,546	1 1,199 1,546	100%	
2018-CEA- ABR-016-0171	AP-IP-MAY- 010/2018 ⁽¹⁾ 3/05/2018 AP-IP-AGO- 032/2018 ⁽¹⁶⁾ 10/08/2018	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PROGRAMA- APARURAL)	XALISCO TESTERAZO (EL REFUGIO)	C	21/09/18	10/10/18	1,065,610	639,366	426,244	100	1,065,610	639,366	426,244	100	0	0	0	POZO PERSONAS JORNALAS	1 2,266 187	1 2,266 187	100%	
2018-CEA- JUL-019-0354	AP-IP-JUL- 049/2018 ⁽¹⁾ 18/07/2018	AMPLIACION DE LÍNEA DE CONDUCCION (PROAGUA- APARURAL)	TEPIC SALAZARES, LOS	C	03/09/18	31/10/18	322,077	225,454	96,623	100	316,690	221,683	95,007	100	5,387	3,771	1,616	OBRA PERSONAS JORNALAS	1 396 87	1 396 87	100%	
2018-CEA- ABR-017-0348	AP-IP-JUL- 061/2018 ⁽¹⁾ 26/07/2018	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA- APARURAL)	TEPIC CERRO DE LOS TIGRES	C	04/09/18	30/11/18	249,405	149,643	99,762	100	241,600	144,960	96,640	100	7,805	4,683	3,122	PROYECTO PERSONAS JORNALAS	1 141 191	1 141 191	100%	
2018-CEA- JUL-081-0363	AP-IP-AGO- 008/2018 ⁽¹⁾ 3/08/2018 AP-IP-OCT- 037/2018 ⁽¹⁶⁾ 4/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA (PROAGUA-APARURAL)	XALISCO CUARENTENO, EL	C	12/09/18	15/12/18	5,160,548	3,096,329	2,064,219	100	5,160,536	3,096,321	2,064,214	100	12	8	5	SISTEMA PERSONAS JORNALAS	1 342 465	1 342 465	100%	
2018-CEA- JUL-083-0364	AP-IP-AGO- 009/2018 ⁽¹⁾ 3/09/2018 AP-IP-OCT- 086/2018 ⁽¹⁶⁾ 9/10/2018 AP-IP-OCT- 130/2018 ⁽¹⁶⁾ 18/10/2018	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PROAGUA- APARURAL)	COMPOSTELA RINCON DE GUAYABITOS	C	06/09/18	31/10/18	571,204	342,722	228,482	0.89	508,020	304,812	203,208	0.89	63,184	37,910	25,274	POZO PERSONAS JORNALAS	1 2,891 201	0.30	30%	REINTEGRO POR \$ "POZO FALLIDO" NO OPTIMO POR FALTA DE CALIDAD Y ABASTECIMIENTO
2018-CEA- JUL-084-0365	AP-IP-AGO- 010/2018 ⁽¹⁾ 3/08/2018 AP-IP-OCT- 033/2018 ⁽¹⁶⁾ 4/10/2018	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 40 M3 (PROAGUA-APARURAL)	JALA SAN MIGUEL (BUENAVISTA)	C	09/09/18	09/12/18	718,096	430,858	287,238	100	718,095	430,857	287,238	100	1	1	0	SISTEMA PERSONAS JORNALAS	1 517 189	1 517 189	100%	
2018-CEA- FEB-020-0378	AP-IP-AGO- 029/2018 ⁽¹⁾ 9/08/2018	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 60 M3 (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC REFUGIO, EL	C	10/09/18	30/11/18	604,716	362,830	241,886	100	603,565	362,139	241,426	100	1,151	691	460	TANQUE PERSONAS JORNALAS	1 342 481	1 342 481	100%	
2018-CEA- AGO-004-0377	AP-IP-AGO- 030/2018 ⁽¹⁾ 9/08/2018 AP-IP-OCT- 173/2018 ⁽¹⁶⁾ 26/10/2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA MÚLTIPLE TECUALA- NOVILLERO (PROAGUA- APARURAL)	SANTIAGO IXCUINTLA PALMAR DE CUAUTLA (CUAUTLA)	C	03/10/18	18/12/18	330,513	198,308	132,205	100	330,397	198,238	132,159	100	116	70	46	POZO PERSONAS JORNALAS	1 11,370 8	1 11,370 8	100%	
2018-CEA- AGO-005-0385	AP-IP-AGO- 034/2018 ⁽¹⁾ 10/08/2018 AP-IP-OCT- 100/2018 ⁽¹⁶⁾ 12/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA- APARURAL)	TECUALA HUAJUQUILLA	C	20/09/18		2,669,279	1,868,495	800,784	0.43	1,150,262	805,184	345,079	0.43	1,519,017	1,063,311	455,705	SISTEMA PERSONAS JORNALAS	1 564 741	0.50	50%	LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019, OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019
2018-CEA- ABR-008-0391	AP-IP-AGO- 041/2018 ⁽¹⁾ 13/08/2018 AP-IP-OCT- 085/2018 ⁽¹⁶⁾ 9/10/2018	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	ROSAMORADA LLANO DEL TIGRE	C	17/09/18	20/12/18	1,157,339	694,403	462,936	100	1,157,338	694,403	462,935	100	1	0	1	POZO PERSONAS JORNALAS	1 1,109 196	1 1,109 196	100%	
2018-CEA- AGO-033-0392	AP-IP-AGO- 042/2018 ⁽¹⁾ 13/08/2018 AP-IP-OCT- 035/2018 ⁽¹⁶⁾ 4/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA- APARURAL)	SANTIAGO IXCUINTLA LIMÓN, EL	C	17/09/18		3,999,899	2,799,929	1,199,970	0.18	712,127	498,489	213,638	0.18	3,287,772	2,301,440	986,332	SISTEMA PERSONAS JORNALAS	1 1,258 1,001	0.50	50%	LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2018, OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019
2018-CEA- JUN-027-0393	AP-IP-AGO- 041/2018 ⁽¹⁾ 13/08/2018 AP-IP-OCT- 035/2018 ⁽¹⁶⁾ 4/10/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (PROAGUA- APARURAL)	TEPIC SANTIAGO DE POCHOTITAN	C	10/09/18	15/12/18	3,408,800	1,648,747	1,760,053	100	3,408,800	1,648,747	1,760,053	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALAS	4,511 2,494 484	4,511 2,494 484	100%	
SUMA DE LA HOJA							24,752,643	15,154,178	9,998,465		19,868,197	11,742,294	8,125,903		4,884,446	3,364,751	1,442,038					
SUBTOTAL							24,752,643	15,154,178	9,998,465		19,868,197	11,742,294	8,125,903		4,884,446	3,364,751	1,442,038					
TOTAL							24,752,643	15,154,178	9,998,465		19,868,197	11,742,294	8,125,903		4,884,446	3,364,751	1,442,038					

ARQ. MARTHA PATRICIA UREÑA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APARURAL

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN	
2018-CEA- ABR-029-0123	AP-IP-ABR- 060/2018 ⁽¹⁾ 23/04/2018 AP-IP-AGO- 022/2018 ^(A) 8/08/2018 AP-IP-AGO- 124/2018 ^(A) 31/09/2018	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 3 DE JULIO (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC CAMICHIN DE JALUJA	C	28/05/18	26/07/18	6,998,958	3,850,341	3,148,617	6,998,958	3,850,341	3,148,617	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,246 1,895	1 1,246 1,895	100%	
2018-CEA- ABR-018-0213	AP-IP-MAY- 067/2018 ⁽¹⁾ 23/05/2018 AP-IP-OCT- 032/2018 ^(R) 4/10/2018	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PROGRAMA- APARURAL)	SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUITAPILCO	C	04/09/18	30/11/18	393,426	236,056	157,370	301,884	181,130	120,754	0.77	91,542	54,926	36,617	PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 519 272	1 519 272	100%	
SUMA DE LA HOJA							7,392,384	4,086,397	3,305,987	7,300,842	4,031,471	3,269,370		91,542	54,926	36,617					
SUBTOTAL							7,392,384	4,086,397	3,305,987	7,300,842	4,031,471	3,269,370		91,542	54,926	36,617					
TOTAL							7,392,384	4,086,397	3,305,987	7,300,842	4,031,471	3,269,370		91,542	54,926	36,617					



ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APARURAL

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APARURAL																							
Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			% AVANCE	INVERSIÓN EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PIS.		
2018-CEA- ABR-052-0129	AP-IP-ABR- 069/2018 ⁽¹⁾ 25/04/2018 AP-IP-JUL- 026/2018 ^(A) 12/07/2018	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA- APARURAL) 2018	VARIOS VARIAS	AD	01/04/18		1,072,962	643,777	429,185	0.42	454,813	272,888	181,925	0.42	618,149	370,889	247,260	INFORME	1	0.42	42%		
2018-CEA- ABR-055-0130	AP-IP-ABR- 070/2018 ⁽¹⁾ 25/04/2018 AP-IP-JUL- 041/2018 ^(A) 16/07/2018	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	VARIOS VARIAS	AD	01/04/18		100,000	60,000	40,000	0.25	25,000	15,000	10,000	0.25	75,000	45,000	30,000	INFORME	1	0.25	25%		
2018-CEA- ABR-051-0131	AP-IP-ABR- 071/2018 ⁽¹⁾ 25/04/2018 AP-IP-JUL- 032/2018 ^(A) 13/07/2018	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA- APARURAL) 2018	VARIOS VARIAS	AD	25/04/18	30/09/18	153,822	33,340	120,482	100	153,817	33,336	120,481	100	5	5	1	INFORME	1	1.00	100%		
2018-CEA- ABR-053-0132	AP-IP-ABR- 072/2018 ⁽¹⁾ 25/04/2018 AP-IP-JUL- 025/2018 ^(A) 12/07/2018	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	VARIOS VARIAS	AD	01/04/18		1,050,480	652,662	397,818	0.41	432,624	268,789	163,835	0.41	617,856	383,873	233,983	INFORME	1	0.41	41%		
SUMA DE LA HOJA							2,377,264	1,389,779	987,485		1,066,253	590,012	476,241		1,311,011	799,767	511,244						
SUBTOTAL							2,377,264	1,389,779	987,485		1,066,253	590,012	476,241		1,311,011	799,767	511,244						
TOTAL							2,377,264	1,389,779	987,485		1,066,253	590,012	476,241		1,311,011	799,767	511,244						

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DE 2019

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
APAU									
SC AGUA POTABLE	9,023,452	4,940,578	4,082,874	9,022,749	4,940,226	4,082,523	703	352	351
SD ALCANTARILLADO	31,554,469	16,799,488	14,754,981	9,526,313	4,573,816	4,952,497	22,028,156	12,225,672	9,802,484
S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	17,718,879	10,821,878	6,897,001	13,885,704	7,706,566	6,179,138	3,833,175	3,115,312	717,863
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	3,942,246	2,114,039	1,828,207	3,031,247	1,612,353	1,418,894	910,999	501,686	409,313
SUMA DE LA HOJA	62,239,046	34,675,983	27,563,063	35,466,012	18,832,961	16,633,051	26,773,034	15,843,022	10,930,012
SUBTOTAL	62,239,046	34,675,983	27,563,063	35,466,012	18,832,961	16,633,051	26,773,034	15,843,022	10,930,012
TOTAL	62,239,046	34,675,983	27,563,063	35,466,012	18,832,961	16,633,051	26,773,034	15,843,022	10,930,012


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	% AVANCE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	% AVANCE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	% AVANCE	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE	
2018-CEA- FEB-114-0173	AP-IP-MAY- 013/2018 (R) 4/05/2018 AP-IP-AGO- 083/2018 (R) 22/09/2018	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN CD. SATELITE (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	18/06/18	17/10/18	2,451,617	1,225,809	1,225,808	100	2,451,617	1,225,809	1,225,808	100	0	0	0	0	POZO PERSONAS	1 6,216	1 6,216	100%	
2018-CEA- JUN-012-0273	AP-IP-JUN- 053/2018 (R) 11/06/2018 AP-IP-OCT- 031/2018 (R) 4/10/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN AVENIDA TECNOLOGICO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CAUCE DEL RIO MOLOLOA (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	20/08/18	31/10/18	1,577,798	788,899	788,899	100	1,577,798	788,899	788,899	100	0	0	0	0	SISTEMA PERSONAS	1 665	1 665	100%	
2018-CEA- JUL-055-0358	AP-IP-JUL- 091/2018 (R) 27/07/2018 AP-IP-OCT- 038/2018 (R) 4/10/2018	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO DE 250 M3 (PROAGUA-APAU)	BAHÍA DE BANDERAS PORVENIR, EL	C	06/09/18	15/12/18	3,166,570	1,899,942	1,266,628	100	3,166,570	1,899,942	1,266,628	100	0	0	0	0	SISTEMA PERSONAS	1 4,820	1 4,820	100%	
2018-CEA- JUL-070-0369	AP-IP-AGO- 018/2018 (R) 8/08/2018 AP-IP-OCT- 034/2018 (R) 4/10/2018	MEJORAMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EUCALIPTO, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	07/09/18	06/10/18	255,793	127,897	127,896	100	255,793	127,897	127,896	100	0	0	0	0	SISTEMA PERSONAS	1 140	1 140	100%	
2018-CEA- AGO-006-0384	AP-IP-AGO- 033/2018 (R) 10/08/2018 AP-IP-OCT- 087/2018 (R) 9/10/2018	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PROAGUA- APAU)	RUIZ RUIZ	C	17/09/18	20/12/18	1,121,939	673,163	448,776	100	1,121,939	673,163	448,776	100	0	0	0	0	POZO PERSONAS	1 16,448	1 16,448	100%	
2018-CEA- AGO-023-0388	AP-IP-AGO- 037/2018 (R) 10/08/2018	ESTUDIO GEOLÓGICO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE TUNEL DE TAJO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC TEPIC	C	10/08/18	31/12/18	449,735	224,868	224,867	100	449,032	224,516	224,516	100	703	352	351	351	ESTUDIO PERSONAS	1 19,500	1 19,500	100%	
SUMA DE LA HOJA							9,023,452	4,940,578	4,082,874		9,022,749	4,940,226	4,082,523		703	352	351						
SUBTOTAL							9,023,452	4,940,578	4,082,874		9,022,749	4,940,226	4,082,523		703	352	351						
TOTAL							9,023,452	4,940,578	4,082,874		9,022,749	4,940,226	4,082,523		703	352	351						



ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

FECHA DE ELABORACION:

2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA:

1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR																									
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			% AVANCE		INVERSION EJERCIDA			% AVANCE		SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FE				
2018-CEA-ENE-016-0008	AP-IP-ENE-012/2018 ⁽¹⁾ 31/01/2018 AP-IP-MAR-004/2018 ⁽¹⁶⁾ 2/03/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA (RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS) (PROAGUA-APUR) COMPLEMENTO FAFEF	TEPIC SAN CAYETANO	C	30/12/17	29/03/18	809,860		809,860	100	809,860		809,860	100	0	0	0					100%			
2018-CEA-MAY-027-0210	AP-IP-MAY-057/2018 ⁽¹⁾ 17/05/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO) PROGRAMA PROAGUA-APUR COMPLEMENTO 2018	TEPIC SAN CAYETANO	C	30/12/17	22/03/18	261,714		261,714	100	261,714		261,714	100	0	0	0					100%			
2018-CEA-JUN-011-0272	AP-IP-JUN-052/2018 ⁽¹⁾ 11/06/2018 AP-IP-AGO-084/2018 ⁽¹⁶⁾ 22/08/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CAUCE DEL RIO MOLOLOA (PROAGUA-APUR)	TEPIC TEPIC	C	16/07/18	15/09/18	4,990,278	2,495,139	2,495,139	100	4,990,278	2,495,139	2,495,139	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 566 1,698	1 566 1,698		100%			
2018-CEA-JUL-026-0376	AP-IP-AGO-028/2018 ⁽¹⁾ 9/08/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA (PROAGUA-APUR)	SAN BLAS MECATAN	C	10/09/18	15/12/18	3,465,483	2,079,280	1,386,193	100	3,464,461	2,078,677	1,385,784	100	1,022	613	409	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,015 1,335	1 1,015 1,335		100%			
2018-CEA-AGO-026-0441	AP-IP-AGO-111/2018 ⁽¹⁾ 28/08/2018 AP-IP-DIC-001/2018 ⁽¹⁶⁾ 3/12/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (EMISOR SUBMARINO) (PROAGUA-APUR)	BAHÍA DE BANDERAS SAYULITA	C			22,027,134	12,225,059	9,802,075						22,027,134	12,225,059	9,802,075	OBRA PERSONAS JORNALES	1 2,262 510				LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019, OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019		
SUMA DE LA HOJA							31,554,489	16,799,488	14,754,981		9,526,313	4,573,816	4,952,497		\$ 22,028,156.23	\$ 12,225,672.39	\$ 9,802,483.84								
SUBTOTAL							31,554,489	16,799,488	14,754,981		9,526,313	4,573,816	4,952,497		\$ 22,028,156.23	\$ 12,225,672.39	\$ 9,802,483.84								
TOTAL							31,554,489	16,799,488	14,754,981		9,526,313	4,573,816	4,952,497		\$ 22,028,156.23	\$ 12,225,672.39	\$ 9,802,483.84								

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CONVENIO CEA-UNA (PROAGUA) 2018 APAUR																						
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			% AVANCE	INVERSIÓN EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	RIS	
2018-CEA-FEB-036-0017	AP-IP-FEB-019/2018 ⁽¹⁾ 16/02/2018 AP-IP-MAY-025/2018 ⁽¹⁾ 8/05/2018	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) (PROAGUA APAUR)	BAHIA DE BANDERAS SAYULITA	C	20/03/18		17,718,879	10,821,878	6,897,001	0.90	13,885,704	7,706,566	6,179,138	0.90	3,833,175	3,115,312	717,863	PLANTA DE TRATAMIENTO PERSONAS JORNALES	1 2,262 1,215	0.80	80%	LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019, OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019
SUMA DE LA HOJA							17,718,879	10,821,878	6,897,001		13,885,704	7,706,566	6,179,138		3,833,175	3,115,312	717,863					
SUBTOTAL							17,718,879	10,821,878	6,897,001		13,885,704	7,706,566	6,179,138		3,833,175	3,115,312	717,863					
TOTAL							17,718,879	10,821,878	6,897,001		13,885,704	7,706,566	6,179,138		3,833,175	3,115,312	717,863					

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CHA (PROAGUA) 2018 APAUR

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS			INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES
					EJEC.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE	
2018-CEA- ABR-015-0112	AP-IP-ABR- 041/2018 ⁽¹⁾ 18/04/2018 AP-IP-JUL- 031/2018 ^(A) 13/07/2018	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (PROAGUA- APAU) 2018	VARIOS VARIAS	AD		01/04/18	31/12/18	1,643,948	898,898	745,050	1,401,363	766,265	635,098	100	242,585	132,633	109,952	INFORME	1	1.00	100%	
2018-CEA- ABR-014-0113	AP-IP-ABR- 042/2018 ⁽¹⁾ 18/04/2018 AP-IP-JUL- 018/2018 ^(A) 10/07/2018	CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGRAMA- APAU) 2018	VARIOS VARIAS	AD		18/04/18		98,434	49,217	49,217	63,593	31,797	31,797	0.65	34,841	17,420	17,420	INFORME	1	0.65	65%	
2018-CEA- JUN-030-0299	AP-IP-JUN- 081/2018 ⁽¹⁾ 20/06/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL RESOLUTIVO AMBIENTAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN SAYULITA) (PROAGUA-APAU)	BAHÍA DE BANDERAS SAYULITA	C		30/07/18		1,199,864	665,924	533,940	566,291	314,291	251,999	0.47	633,573	351,633	281,941	INFORME PERSONAS JORNALES	1 2,262 832	0.50	50%	LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019, OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019
2018-CEA- AGO-052-0449	AP-IP-AGO- 123/2018 ⁽¹⁾ 31/08/2018	CURSO DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA"	VARIOS VARIAS	AD		31/08/18	31/12/18	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000	100	0	0	0	CURSO	1	1.00	100%	
SUMA DE LA HOJA								3,942,246	2,114,039	1,828,207	3,031,247	1,612,353	1,418,894		910,999	501,686	409,313					
SUBTOTAL								3,942,246	2,114,039	1,828,207	3,031,247	1,612,353	1,418,894		910,999	501,686	409,313					
TOTAL								3,942,246	2,114,039	1,828,207	3,031,247	1,612,353	1,418,894		910,999	501,686	409,313					


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DE 2019

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	8,669,948	4,334,974	4,334,974	8,669,948	4,334,974	4,334,974	0	0	0
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	263,938	131,969	131,969	186,607	93,303	93,303	77,331	38,666	38,666
SUMA DE LA HOJA	8,933,886	4,466,943	4,466,943	8,856,555	4,428,277	4,428,277	77,331	38,666	38,666
SUBTOTAL	8,933,886	4,466,943	4,466,943	8,856,555	4,428,277	4,428,277	77,331	38,666	38,666
TOTAL	8,933,886	4,466,943	4,466,943	8,856,555	4,428,277	4,428,277	77,331	38,666	38,666


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 PTAR

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 PTAR																						
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2018-CEA-AGO-028-0386	AP-IP-AGO-035/2018 ⁽¹⁾ 10/08/2018 AP-IP-OCT-180/2018 ^(R) 29/10/2018	MEJORAMIENTO DE PTAR NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC TEPIC	C	05/10/18	18/12/18	1,878,730	939,365	939,365	1,878,730	939,365	939,365	100	0	0	0	PLANTA PERSONAS JORNALES	1 948 382	1 948 382	100%		
2018-CEA-AGO-027-0387	AP-IP-AGO-036/2018 ⁽¹⁾ 10/08/2018 AP-IP-OCT-179/2018 ^(R) 29/10/2018	MEJORAMIENTO DE PTAR ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC TEPIC	C	05/10/18	18/12/18	2,165,122	1,082,561	1,082,561	2,165,122	1,082,561	1,082,561	100	0	0	0	PLANTA PERSONAS JORNALES	1 1,099 381	1 1,099 381	100%		
2018-CEA-AGO-024-0389	AP-IP-AGO-038/2018 ⁽¹⁾ 10/08/2018 AP-IP-OCT-178/2018 ^(R) 29/10/2018	MEJORAMIENTO DE PTAR TRAPICHILLO, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC TEPIC	C	05/10/18	18/12/18	1,962,644	981,322	981,322	1,962,644	981,322	981,322	100	0	0	0	PLANTA PERSONAS JORNALES	1 997 959	1 997 959	100%		
2018-CEA-AGO-025-0390	AP-IP-AGO-039/2018 ⁽¹⁾ 10/08/2018 AP-IP-OCT-181/2018 ^(R) 29/10/2018	MEJORAMIENTO DE PTAR EL PUNTO, (PROAGUA) APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	TEPIC TEPIC	C	05/10/18	18/12/18	2,663,452	1,331,726	1,331,726	2,663,452	1,331,726	1,331,726	100	0	0	0	PLANTA PERSONAS JORNALES	1 1,350 666	1 1,350 666	100%		
SUMA DE LA HOJA							8,669,948	4,334,974	4,334,974	8,669,948	4,334,974	4,334,974		0	0	0						
SUBTOTAL							8,669,948	4,334,974	4,334,974	8,669,948	4,334,974	4,334,974		0	0	0						
TOTAL							8,669,948	4,334,974	4,334,974	8,669,948	4,334,974	4,334,974		0	0	0						


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO:

FONDO VIII

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 PTAR

FECHA DE ELABORACION:

2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESA

NUM. DE HOJA:

1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	
2018-CEA- AGO-067-0447	AP-IP-AGO- 121/2018 ⁽¹⁾ 30/08/2018 AP-IP-OCT- 053/2018 ⁽²⁾ 5/10/2018 AP-IP-OCT- 187/2018 ⁽³⁾ 29/10/2018	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018	VARIOS VARIAS	AD	30/08/18		246,344	123,172	123,172	179,175	89,587	89,587	0.73	67,169	33,585	33,585	INFORME	1	0.73	73%	
2018-CEA- AGO-072-0523	AP-IP-SEP- 049/2018 ⁽⁴⁾ 7/09/2018	CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)2018	VARIOS VARIAS	AD	07/09/18		17,594	8,797	8,797	7,432	3,716	3,716	0.42	10,162	5,081	5,081	INFORME	1	0.42	42%	
SUMA DE LA HOJA							263,938	131,969	131,969	186,607	93,303	93,303		77,331	38,666	38,666					
SUBTOTAL							263,938	131,969	131,969	186,607	93,303	93,303		77,331	38,666	38,666					
TOTAL							263,938	131,969	131,969	186,607	93,303	93,303		77,331	38,666	38,666					

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 201

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DE 2019

FONDO:

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA HOJA No. 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA					SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS
SC AGUA POTABLE	1,710,637		1,710,637		0		0			1,710,637		1,710,637			
SD ALCANTARILLADO	4,527,106		3,893,876	633,230	0		0		0	4,527,106		3,893,876		633,230	
SUMA DE LA HOJA	6,237,743		5,604,513	633,230	0		0	0	0	6,237,743		5,604,513	0	633,230	
SUBTOTAL	6,237,743		5,604,513	633,230	0		0	0	0	6,237,743		5,604,513	0	633,230	
TOTAL	6,237,743		5,604,513	633,230	0		0	0	0	6,237,743		5,604,513	0	633,230	

ARG. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO:

FONDO VII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION:

2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA:

1 DE 1

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				% AVANCE			SALDO			METAS PROG.		METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	PRE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.			
2018-CEA- SEP-115-0640	AP-IP-SEP- 082/2018 ⁽¹⁾ 10/09/2018	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ING. AGUAYO, DE LA COL. INDECO	TEPIC TEPIC	C			734,736		734,736		0		0		734,736		734,736				SISTEMA PERSONAS	1 5,120			
2018-CEA- SEP-089-0634	AP-IP-OCT- 223/2018 ⁽¹⁾ 31/10/2018	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO DE 20 M3, EN PANTANO GRANDE, SANTIAGO IXCUINTLA.	SANTIAGO IXCUINTLA PANTANO GRANDE	C			975,901		975,901		0		0		975,901		975,901				POZO PERSONAS JORNALES	1 608 180			
SUMA DE LA HOJA							1,710,637		1,710,637		0		0		1,710,637		1,710,637								
SUBTOTAL							1,710,637		1,710,637		0		0		1,710,637		1,710,637								
TOTAL							1,710,637		1,710,637		0		0		1,710,637		1,710,637								

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					A EVIDENCIA		SALDO					METAS PROG.		METAS ALC.		A AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	FIR	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	UM.	CANT.	ALCANDOS DE PROYECTO	%			
2018-CEA- SEP-113-0628	AP-IP-SEP- 078/2018 ⁽¹⁾ 10/09/2018	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ING. AGUAYO ENTRE AV. FLORES MAGÓN Y AV. LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA INDECO, DE TEPIC.	TEPIC TEPIC	C			1,533,960		1,533,960			0		0			1,533,960		1,533,960			SISTEMA PERSONAS	1 100							
2018-CEA- JUL-066-0627	AP-IP-SEP- 131/2018 ⁽¹⁾ 27/09/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE IDEALES DE JUSTICIA Y CERRADA CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO, EN LA COL. 2 DE AGOSTO	TEPIC TEPIC	C			1,266,461		633,231		633,230	0		0		0	1,266,461		633,231		633,230	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 220 300							
2018-CEA- OCT-019-0638	AP-IP-OCT- 175/2018 ⁽¹⁾ 26/10/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. NUEVO AMANECER	TEPIC CAMICHIN DE JAUJA	C			745,383		745,383			0		0			745,383		745,383			SISTEMA PERSONAS	1 648							
2018-CEA- OCT-013-0602	AP-IP-OCT- 208/2018 ⁽¹⁾ 31/10/2018	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD TEPIC XALISCO, ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE SANTA CECILIA	XALISCO XALISCO	C			981,302		981,302			0		0			981,302		981,302			METRO RED SANITARIA PERSONAS	405 7,500							
SUMA DE LA HOJA							4,527,106		3,893,876	0	633,230	0		0		0	4,527,106		3,893,876		633,230									
SUBTOTAL							4,527,106		3,893,876	0	633,230	0		0		0	4,527,106		3,893,876		633,230									
TOTAL							4,527,106		3,893,876	0	633,230	0		0		0	4,527,106		3,893,876		633,230									

ARQ. MARTHA-PATRICIA UREDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

2 DE ENERO DE 2019

NUM. DE HOJA 1

DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
SC AGUA POTABLE	6,034,250		6,034,250	0		0	6,034,250		6,034,250
SUMA DE LA HOJA	6,034,250		6,034,250				6,034,250		6,034,250
SUBTOTAL	6,034,250		6,034,250				6,034,250		6,034,250
TOTAL	6,034,250		6,034,250				6,034,250		6,034,250

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
2018-CEA- NOV-016-0665	AP-IP-NOV- 076/2018 ⁽¹⁾ 30/11/2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC BELLAVISTA	C			5,102,904		5,102,904	0	0	0	5,102,904		5,102,904	SISTEMA PERSONAS	1 2,291					
2018-CEA- NOV-025-0666	AP-IP-DIC- 003/2018 ⁽¹⁾ 3/12/2018	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COL. 3 DE JULIO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC CAMICHIN DE JAUJA	C			166,798		166,798	0	0	0	166,798		166,798	SISTEMA PERSONAS	1 85					
2018-CEA- NOV-025-0667	AP-IP-DIC- 004/2018 ⁽¹⁾ 3/12/2018	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	XALISCO EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	C			764,548		764,548	0	0	0	764,548		764,548	METRO PERSONAS	850 1,356					
SUMA DE LA HOJA							6,034,250		6,034,250	0		0	6,034,250		6,034,250							
SUBTOTAL							6,034,250		6,034,250	0		0	6,034,250		6,034,250							
TOTAL							6,034,250		6,034,250	0		0	6,034,250		6,034,250							

ARQ: MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DE 2019

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23
SC AGUA POTABLE	4,524,893	4,524,893		4,476,322	4,476,322		48,571	48,571	
SD ALCANTARILLADO	36,783,353	36,783,353		36,487,979	36,487,979		295,374	295,374	
S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085		15,674	15,674	
SUMA DE LA HOJA	45,333,005	45,333,005		40,497,064	40,497,064		311,048	311,048	
SUBTOTAL	45,333,005	45,333,005		40,497,064	40,497,064		311,048	311,048	
TOTAL	45,333,005	45,333,005		40,497,064	40,497,064		311,048	311,048	


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

FONDO:

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION:

2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA:

1 DE 2

NOM. DE HOJA: 1 DE 2																						
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	FIN.	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	RIS		
2018-CEA- MAR-065-0183	AP-IP-MAY- 022/2018 ⁽¹⁾ 7/05/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	SANTIAGO IXCUINTLA HIGUERAS, LAS	C	18/06/18	15/12/18	4,524,893	4,524,893		4,436,170	4,476,322		100	48,571	48,571		SISTEMA PERSONAS	1 313	1 313	100%		
SUMA DE LA HOJA							4,524,893	4,524,893		4,436,170	4,476,322			48,571	48,571							
SUBTOTAL							4,524,893	4,524,893		4,436,170	4,476,322			48,571	48,571							
TOTAL							4,524,893	4,524,893		4,436,170	4,476,322			48,571	48,571							

ARQ. MARTHA PATRICIA UREDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS**
FONDO: **PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

FECHA DE ELABORACION: **2 DE ENERO DE 2019**

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: **1** DE **1**

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		
2018-CEA- FEB-108-0125	AP-IP-ABR- 063/2018 ⁽¹⁾ 24/04/2018 AP-IP-JUL- 052/2018 ⁽²⁾ 19/07/2018	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTO ENTRE AV. DE LA CULTURA Y PASE DE VIENA DE LA COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC TEPIC	C	14/06/18	11/10/18	1,315,744	1,315,744		1,289,338	1,315,744		100	0	0		SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 140 248	1 140 248	100%	
2018-CEA- FEB-111-0126	AP-IP-ABR- 064/2018 ⁽¹⁾ 24/04/2018 AP-IP-JUL- 071/2018 ⁽²⁾ 23/07/2018	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL ZONA DE LAS CANTERAS DEL KILOMETRO 1+260.00 AL 1+460.00 Y DEL KILOMETRO 1+734.30 AL 2+175.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	28/05/18	08/12/18	8,898,478	8,898,478		8,704,680	8,832,020		100	66,458	66,458		METRO PERSONAS JORNALES	640.61 40,000 3,321	640.61 40,000 3,321	100%	
2018-CEA- FEB-107-0184	AP-IP-MAY- 023/2018 ⁽¹⁾ 7/05/2018 AP-IP-JUL- 062/2018 ⁽²⁾ 20/07/2018	SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN AV. TECNOLOGICO DESDE CALLE DIAMANTE HASTA CAUCE DEL RIO MOLOLOA, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	07/06/18	31/10/18	26,569,131	26,569,131		26,340,215	26,340,215		100	228,916	228,916		COLECTOR PERSONAS	1 85,000	1 85,000	100%	
SUMA DE LA HOJA							36,783,353	36,783,353		36,334,234	36,487,979			295,374	295,374						
SUBTOTAL							36,783,353	36,783,353		36,334,234	36,487,979			295,374	295,374						
TOTAL							36,783,353	36,783,353		36,334,234	36,487,979			295,374	295,374						

ARG. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

FONDO:

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION:

2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLÓGICA

NUM. DE HOJA:

1 DE 2

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	U.M.	CANT.			
2018-CEA- ABR-004-0119	AP-IP-ABR- 056/2018 ⁽¹⁾ 23/04/2018 AP-IP-JUL- 076/2018 ⁽²⁾ 24/07/2018	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	17/05/18	08/09/18	4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085		100	15,674	15,674		LOTE DE EQUIPO	1	1	100%	
																	PERSONAS	50,085	50,085		
																	JORNALES	1,502	1,502		
SUMA DE LA HOJA							4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085			15,674	15,674						
SUBTOTAL							4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085			15,674	15,674						
TOTAL							4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085			15,674	15,674						

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

FECHA DE ELABORACION


2 DE ENERO DE 2019

FONDO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO EJERCIDO		
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23
TI PROTECCIÓN DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	14,875,231	14,875,231		10,443,338	10,443,338		4,431,893	4,431,893	
SUMA DE LA HOJA	14,875,231	14,875,231		10,443,338	10,443,338		4,431,893	4,431,893	
SUBTOTAL	14,875,231	14,875,231		10,443,338	10,443,338		4,431,893	4,431,893	
TOTAL	14,875,231	14,875,231		10,443,338	10,443,338		4,431,893	4,431,893	


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

FONDO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

NUM. DE HOJA: 1 DE 1																							
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			% AVANCE	INVERSIÓN EJERCIDA			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2018-CEA- FEB-109-0277	AP-IP-JUN- 058/2018 (1) 12/06/2018	SUSTITUCIÓN DE CANAL PLUVIAL ARROYO SECO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+100 Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	04/07/18	15/12/18	14,875,231	14,875,231		100	10,443,338	10,443,338		100	4,431,893	4,431,893		OBRA PERSONAS	1 85,000	1 85,000	100%		
SUMA DE LA HOJA							14,875,231	14,875,231			10,443,338	10,443,338			4,431,893	4,431,893							
SUBTOTAL							14,875,231	14,875,231			10,443,338	10,443,338			4,431,893	4,431,893							
TOTAL							14,875,231	14,875,231			10,443,338	10,443,338			4,431,893	4,431,893							

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2018

2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

FONDO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

HOJA: 1

DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
SC AGUA POTABLE	3,438,073	3,438,073		0	0		3,438,073	3,438,073	
SD ALCANTARILLADO	386,373	386,373		0	0		386,373	386,373	
SUMA DE LA HOJA	3,824,446	3,824,446					3,824,446	3,824,446	
SUBTOTAL	3,824,446	3,824,446					3,824,446	3,824,446	
TOTAL	3,824,446	3,824,446					3,824,446	3,824,446	

ARG. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

2 DE ENERO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2018-CEA- NOV-022-0659	AP-IP-NOV- 083/2018 ⁽¹⁾ 30/11/2018	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, AZUL Y CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	SAN PEDRO LAGUNILLAS TEQUILITA	C			3,187,810	3,187,810		0	0		3,187,810	3,187,810		SISTEMA PERSONAS	1 2,291				
2018-CEA- NOV-021-0663	AP-IP-NOV- 082/2018 ⁽¹⁾ 30/11/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CARTAGÉNA DEL FRACC. CD. DEL VALLE	TEPIC TEPIC	C			250,263	250,263		0	0		250,263	250,263		SISTEMA PERSONAS	1 85				
SUMA DE LA HOJA							3,438,073	3,438,073		0	0		3,438,073	3,438,073							
SUBTOTAL							3,438,073	3,438,073		0	0		3,438,073	3,438,073							
TOTAL							3,438,073	3,438,073		0	0		3,438,073	3,438,073							

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

2 DE ENERO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
2018-CEA- NOV-020-0664	AP-IP-NOV- 084/2018 ⁽¹⁾ 30/11/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARTAGÉNA DEL FRACC. CD. DEL VALLE	TEPIC TEPIC	C			386,373	386,373		0	0		386,373	386,373		SISTEMA PERSONAS	1 85					
					SUMA DE LA HOJA		386,373	386,373		0	0		386,373	386,373								
					SUBTOTAL		386,373	386,373		0	0		386,373	386,373								
					TOTAL		386,373	386,373		0	0		386,373	386,373								

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

INVERSION ESTATAL

FECHA DE ELABORACION

2 DE ENERO DE 2019

FONDO:

RECURSO ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO
PROGRAMA CULTURA DE AGUA 2018 U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532	86,936	43,468	43,468
SUMA DE LA HOJA	1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532	86,936	43,468	43,468
SUBTOTAL	1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532	86,936	43,468	43,468
TOTAL	1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532	86,936	43,468	43,468

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: US DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO I

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	FIN.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2018-CEA- JUL-048-0355	AP-IP-JUL- 088/2018 27/07/2018	PROGRAMA E005 CULTURA DEL AGUA 2018	VARIOS VARIAS	AD	27/07/18	31/12/18	1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532	100	86,936	43,468	43,468	INFORME PERSONAS	1 300,000	1 300,000	100%		
SUMA DE LA HOJA							1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532		86,936	43,468	43,468						
SUBTOTAL							1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532		86,936	43,468	43,468						
TOTAL							1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532		86,936	43,468	43,468						


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

7



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

INVERSION ESTATAL

FECHA DE ELABORACION

2 DE ENERO DE 2019

FONDO:


RECURSO ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO
PROGRAMA AGUA LIMPIA 2018 U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	725,754	362,877	362,877	725,754	362,877	362,877	0	0	0
SUMA DE LA HOJA	725,754	362,877	362,877	725,754	362,877	362,877	0	0	0
SUBTOTAL	725,754	362,877	362,877	725,754	362,877	362,877	0	0	0
TOTAL	725,754	362,877	362,877	725,754	362,877	362,877	0	0	0


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

37



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: US DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RI NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				% AVANCE		INVERSION EJERCIDA			% AVANCE		BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	FIN.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	FIN.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.					
2018-CEA- ABR-070-0180	AP-IP-MAY- 019/2018 ⁽¹⁾ 7/05/2018 AP-IP-AGO- 096/2018 ^(R) 23/08/2018	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2018	VARIOS VARIAS	AD	07/05/18	30/09/18	725,754	362,877		362,877	100	725,754	362,877	362,877	100	0	0	0	INFORME PERSONAS	1 460,938	1 460,938	100%					
SUMA DE LA HOJA							725,754	362,877	0	362,877		725,754	362,877	362,877		0	0	0									
SUBTOTAL							725,754	362,877	0	362,877		725,754	362,877	362,877		0	0	0									
TOTAL							725,754	362,877	0	362,877		725,754	362,877	362,877		0	0	0									

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

INVERSION ESTATAL

FONDO:

RECURSO ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION

2 DE ENERO DE 2019

NUM. DE HOJA

1

DE

1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO EJERCIDO		
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO
GASTOS DE OPERACIÓN CEA U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	3,000,000		3,000,000	2,994,731		2,994,731	5,269		5,269
SUMA DE LA HOJA	3,000,000		3,000,000	2,994,731		2,994,731	5,269		5,269
SUBTOTAL	3,000,000		3,000,000	2,994,731		2,994,731	5,269		5,269
TOTAL	3,000,000		3,000,000	2,994,731		2,994,731	5,269		5,269

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA		% AVANCE			INVERSION EJERCIDO		% AVANCE		SALDO		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	ESTATAL DIRECTO	FIN.	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	ESTATAL DIRECTO	FIN.	TOTAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PIS.				
2018-CEA- ENE-027-0020	AP-IP-FEB- 026/2018 ⁽¹⁾ 21/02/2018 AP-IP-JUL- 019/2018 ⁽²⁾ 11/07/2018 AP-IP-OC- 211/2018 ⁽³⁾ 31/10/2018	GASTOS DE OPERACIÓN CEA	VARIOS VARIAS	AD	01/01/18	31/12/18	3,000,000	3,000,000	100			2,994,731	2,994,731	100	5,269	5,269	INFORME	1	1.00	100%				
SUMA DE LA HOJA							3,000,000	3,000,000		0	0	2,994,731	2,994,731		5,269	5,269								
SUBTOTAL							3,000,000	3,000,000		0	0	2,994,731	2,994,731		5,269	5,269								
TOTAL							3,000,000	3,000,000		0	0	2,994,731	2,994,731		5,269	5,269								



ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

