

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**RESUMEN TRIMESTRAL**

EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSIÓN ESTATAL

RECURSO ESTATAL

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF OTROS
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL			3,000,000			3,000,000			943,462			943,462			2,056,538			2,056,538		
			</																	


 ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN 2 DE ABRIL DE 2020

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO	MPA L	REN EF/ OTR OS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO	MPA L	REN EF/ OTR OS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO	MPA L	REN EF/ OTR OS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIB.	FIN.						
2020010017-001	AP-IP-FEB-006/2020 4/02/2020	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	TODO EL ESTADO	AD	04/02/20				3,000,000				3,000,000				943,462				943,462				2,056,538				2,056,538			INFORME	1	0.31	31%	31%	
SUMA DE LA HOJA									3,000,000				3,000,000				943,462				943,462				2,056,538				2,056,538								
SUBTOTAL									3,000,000				3,000,000				943,462				943,462				2,056,538				2,056,538								
TOTAL									3,000,000				3,000,000				943,462				943,462				2,056,538				2,056,538								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2019 - 2020

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019																	
(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	
APARTADO URBANO																	
SC AGUA POTABLE	27,595,328	25,844,926	15,454,745	10,390,181	25,575,499	15,454,745	10,120,753	269,427	269,428	25,171,782	15,051,035	10,120,747	403,716	403,710	6		
SD ALCANTARILLADO	23,901,408	22,952,077	11,575,274	11,376,803	22,707,396	11,575,274	11,132,122	244,680	244,680	22,398,937	11,273,811	11,125,125	308,461	301,464	6,997		
TI PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	10,000,000	10,569,016	4,912,215	5,656,801	10,569,015	4,912,215	5,656,800	1	1	10,569,016	4,912,215	5,656,800					
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,669,570	1,669,570	929,922	739,648	1,669,570	929,922	739,648			1,654,428	921,564	732,864	15,142	8,358	6,784		
SUMAS APARTADO URBANO	63,166,307	61,035,589	32,872,156	28,163,433	60,521,480	32,872,156	27,648,324	514,108	514,108	59,794,163	32,158,626	27,635,537	727,318	713,532	13,787		
APARTADO RURAL																	
SC AGUA POTABLE	10,907,920	9,959,996	5,901,771	4,058,224	9,868,470	5,901,771	3,966,699	91,526	91,526	9,727,061	5,761,973	3,965,088	141,409	139,798	1,611		
SD ALCANTARILLADO	17,820,620	17,924,456	10,762,740	7,161,716	17,749,556	10,762,740	6,986,816	174,900	174,900	14,925,625	8,963,442	5,962,183	2,823,931	1,799,298	1,024,633		
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,381,707	1,296,511	774,298	522,213	1,296,511	774,298	522,213			1,193,850	711,366	482,484	102,661	62,932	39,729		
SUMAS APARTADO RURAL	30,110,248	29,180,962	17,438,809	11,742,153	28,914,537	17,438,809	11,475,727	266,426	266,426	25,846,536	15,436,782	10,409,755	3,068,000	2,002,027	1,065,973		
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO																	
SD ALCANTARILLADO	8,820,507	8,722,688	4,361,344	4,361,344	8,461,988	4,361,344	4,100,644	260,700	260,700	8,201,288	4,100,644	4,100,644	260,700	260,700			
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	264,580	264,580	132,290	132,290	264,580	132,290	132,290			226,516	113,258	113,258	38,064	19,032	19,032		
SUMAS APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO	9,085,087	8,987,268	4,493,634	4,493,634	8,726,568	4,493,634	4,232,934	260,700	260,700	8,427,805	4,213,902	4,213,902	298,763	279,732	19,032		
FAFEF																	
SC AGUA POTABLE		2,340,731		2,340,731	2,254,316		2,254,316	86,415	86,415	2,254,316		2,254,316					
SD ALCANTARILLADO		2,775,821		2,775,821	2,743,383		2,743,383	32,438	32,438	2,743,383		2,743,383					
TOTAL FAFEF		5,116,552		5,116,552	4,997,699		4,997,699	118,853	118,853	4,997,699		4,997,699					
SUMA DE LA HOJA	102,361,641	104,320,372	54,804,599	49,515,773	103,160,284	54,804,599	48,355,685	1,160,086	1,160,086	99,066,203	51,809,310	47,256,894	4,094,082	2,995,291	1,098,791		
SUBTOTAL	102,361,641	104,320,372	54,804,599	49,515,773	103,160,284	54,804,599	48,355,685	1,160,086	1,160,086	99,066,203	51,809,310	47,256,894	4,094,082	2,995,291	1,098,791		
TOTAL	102,361,641	104,320,372	54,804,599	49,515,773	103,160,284	54,804,599	48,355,685	1,160,086	1,160,086	99,066,203	51,809,310	47,256,894	4,094,082	2,995,291	1,098,791		

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2019 - 2020

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2020

FONDO:

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03
APARTADO URBANO SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO TI PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	27,595,328 23,901,408 10,000,000 1,669,570	25,844,926 22,952,077 10,569,016 1,669,570	15,454,745 11,575,274 4,912,215 929,922	10,390,181 11,376,803 5,656,801 739,648	25,575,499 22,707,396 10,569,015 1,669,570	15,454,745 11,575,274 4,912,215 929,922	10,120,753 11,132,122 5,656,800 739,648	269,427 244,680 1		269,428 244,680 1	25,171,782 22,398,937 10,569,016 1,654,428	15,051,035 11,273,811 4,912,215 921,564	10,120,747 11,125,125 5,656,800 732,864	403,716 308,461 15,142	403,710 301,464 8,358	6 6,997 6,784
SUMA DE LA HOJA	63,166,307	61,035,589	32,872,156	28,163,433	60,521,480	32,872,156	27,649,324	514,108		514,108	59,794,163	32,158,626	27,635,537	727,318	713,532	13,787
SUBTOTAL	63,166,307	61,035,589	32,872,156	28,163,433	60,521,480	32,872,156	27,649,324	514,108		514,108	59,794,163	32,158,626	27,635,537	727,318	713,532	13,787
TOTAL	63,166,307	61,035,589	32,872,156	28,163,433	60,521,480	32,872,156	27,649,324	514,108		514,108	59,794,163	32,158,626	27,635,537	727,318	713,532	13,787


ING. RAUL MONTERO MAZAMORAS
DIRECTOR GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VOUCHER DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 03 DISEÑO Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019																														
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CUENTAS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAI			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAI)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					FECH	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.	CANT.	ALCANTARILLADO DE PROYECTO	FIS.		
2019-CEA-MAY-074-0285	AP-IP-JUN-056/2019 I 7/06/2019 AP-IP-SEP-111/2019 A 11/09/2019 AP-IP-SEP-233/2019 A 30/09/2019	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAJUR	VARIOS VARIAS	AD	07/06/19	31/12/19	1,561,835	1,561,835	876,065	685,780	1,561,835	876,065	685,780	100				1,549,258	868,979	680,279	99	12,577	7,076	5,501	INFORME	1	1.00	100%		
2019-CEA-MAY-075-0306	AP-IP-JUN-083/2019 I 13/06/2019 AP-IP-SEP-083/2019 A 9/09/2019 AP-IP-SEP-232/2019 A 30/09/2019	CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAJUR	VARIOS VARIAS	AD	13/06/19	31/12/19	107,735	107,735	53,867	53,868	107,735	53,867	53,868	100				105,170	52,585	52,586	98	2,585	1,282	1,283	INFORME	1	1.00	100%		
SUMA DE LA HOJA							1,669,570	1,669,570	929,922	739,648	1,669,570	929,922	739,648					1,654,428	921,564	732,864		15,162	8,358	6,784						
SUBTOTAL							1,669,570	1,669,570	929,922	739,648	1,669,570	929,922	739,648					1,654,428	921,564	732,864		15,162	8,358	6,784						
TOTAL							1,669,570	1,669,570	929,922	739,648	1,669,570	929,922	739,648					1,654,428	921,564	732,864		15,162	8,358	6,784						

ING. RAUL MONTEIRO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

3

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VEREDADO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019

PROGRAMA: TI PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MONSTRADA POR SAI			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MONSTRADO POR SAI)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MONSTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		
2019-CEA-MAR-082-0082	AP-IP-ABR-028/2019 I 10/04/2019 AP-IP-SEP-15/2019 R 24/09/2019 AP-IP-SEP-24/5/2019 A 30/09/2019	CONSTRUCCION DE TUNEL PLUVIAL EL TAJO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIG, (PROAGUA-APAJUR)	TEPIC	C	20/05/19	25/11/19	10,000,000.	10,568,016	4,912,215	5,656,801.	10,568,015	4,912,215	5,656,800	100	1	1	10,568,016	4,912,215	5,656,800	100				OBRA PERSONAS	1	17,420	1	17,420	100%	
SUMA DE LA HOJA:								10,000,000	10,568,016	4,912,215	5,656,801	10,568,015	4,912,215	5,656,800	1	1	1	10,568,016	4,912,215	5,656,800										
SUBTOTAL:								10,000,000	10,568,016	4,912,215	5,656,801	10,568,015	4,912,215	5,656,800	1	1	1	10,568,016	4,912,215	5,656,800										
TOTAL:								10,000,000	10,568,016	4,912,215	5,656,801	10,568,015	4,912,215	5,656,800	1	1	1	10,568,016	4,912,215	5,656,800										


ING. LUIS MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO REGIONAL DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFIF)

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SO. ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 2 DE 2

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019																															
NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS			AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN INICIADA POR LAS			% AVANCE	SALDO APROBADO MENOS INICIADO POR LAS			INVERSIÓN EJECUTADA POR LAS			% AVANCE	SALDO INICIADO MENOS EJECUTADO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (MM/AA)	TERMINO (MM/AA)	IMPORTE		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	UAE	CANT.		
2019-CEA-MAR-072-0070	AP-IP-ABR-013/2019 I 04/04/2019 AP-IP-AGO-071/2019 A 14/08/2019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-APAJUR)	AHUACATLAN	C	07/06/19	29/08/19	1,897,416	2,104,209	1,138,450	965,759	2,103,893	1,138,450	966,443	100	318	318	2,101,939	1,137,975	963,965	100	2,064	475	1,579	SISTEMA PERSONAS	1 408	1 408	100%				
2019-CEA-MAR-083-0117	AP-IP-ABR-065/2019 I 17/04/2019 AP-IP-SEP-153/2019 R 24/09/2019 AP-IP-SEP-241/2019 A 30/09/2019	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROAGUA) APARTADO URBANO	SANTIAGO IXCUINTLA VILLA HIDALGO (ZARAGOZA)	C	27/05/19	15/07/19	3,127,426	2,594,657	1,320,462	1,274,195	2,594,657	1,320,462	1,274,195	100			2,594,658	1,320,462	1,274,195	100	-1	0	0	SISTEMA PERSONAS	1 435	1 435	100%				
2019-CEA-MAR-083-0122	AP-IP-ABR-075/2019 I 23/04/2019 AP-IP-SEP-164/2019 R 26/09/2019	SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOLOLOA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAJUR)	TEPIC	C	13/07/19	21/08/19	353,657	351,663	175,831	175,832	351,662	175,831	175,831	100			351,663	175,831	175,831	100				SISTEMA PERSONAS	1 100	1 100	100%				
2019-CEA-MAR-081-0124	AP-IP-ABR-077/2019 I 23/04/2019 AP-IP-SEP-152/2019 R 24/09/2019 AP-IP-OCT-019/2019 A 24/10/2019	MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO LANDARERAS EN CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO (PROAGUA-APAJUR)	XALISCO	C	27/05/19	20/08/19	4,823,204	4,904,892	2,027,889	2,877,003	4,904,892	2,027,889	2,877,003	100			4,904,892	2,027,889	2,877,003	100				SISTEMA PERSONAS	1 328	1 328	100%				
2019-CEA-MAR-068-0130	AP-IP-ABR-062/2019 I 25/04/2019 AP-IP-SEP-165/2019 R 26/09/2019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-APAJUR)	AHUACATLAN	C	03/07/19	21/08/19	846,753	829,973	497,984	331,989	829,973	497,984	331,989	100			829,548	497,129	331,419	100	1,425	856	570	SISTEMA PERSONAS	1 160	1 160	100%				
2019-CEA-ABR-067-0132	AP-IP-MAY-002/2019 I 2/05/2019 AP-IP-SEP-167/2019 R 26/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO JUAN ESCUTIA 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN (PROAGUA-APAJUR)	TUXPAN	C	17/06/19	14/09/19	3,369,951	2,827,955	1,413,977	1,413,978	2,827,954	1,413,977	1,413,977	100			2,827,955	1,413,977	1,413,977	100				SISTEMA PERSONAS	1 313	1 313	100%				
2019-CEA-MAY-027-0208	AP-IP-MAY-096/2019 I 27/05/2019 AP-IP-SEP-174/2019 R 27/09/2019	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA IMSS-SPAUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAJUR)	TEPIC	C	15/07/19	02/09/19	950,000	798,814	399,407	399,407	798,814	399,407	399,407	100			798,815	399,407	399,407	100				OBRA PERSONAS	1 158	1 158	100%				
SUMA DE LA HOJA							15,368,406	14,412,163	6,974,000	7,438,163	14,411,846	6,974,000	7,437,846		318	318	14,409,369	6,972,671	7,435,698		3,478	1,330	2,148								
SUBTOTAL							15,368,406	14,412,163	6,974,000	7,438,163	14,411,846	6,974,000	7,437,846		318	318	14,409,369	6,972,671	7,435,698		3,478	1,330	2,148								
TOTAL																															

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

37

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 50. ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 2 DE 2

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019																														
Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS			INVERSIÓN APROVECHADA			INVERSIÓN INMETRADA POR SAS			% AVANCE	SALDO (APORTACIÓN MENOS INMETRADO POR SAS)			ANÁLISIS EJECUCIÓN EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (INMETRADO MENOS EJECUCIÓN)			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (DIAS)	TERMINO (DIAS)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES		TOTAL	FEDERAL L	FEDERAL RES	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES	UM.	CANT.	ALMACENADO DE PROYECTO	UM.		
APROBACIÓN Y FECHA		PROYECTO	LOCALIDAD	EJEC.																										
2019-CEA-MAR-064-0295	AP-IP-JUN-065/2019 I 10/06/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	06/08/19	26/09/19	747,711.	747,616.	373,808.	373,808.	747,213	373,808	373,405	100	403		403	748,811	373,405	373,405	100	402	403		SISTEMA PERSONAS	1 640	1 640	100%		
2019-CEA-MAY-049-0298	AP-IP-JUN-071/2019 I 11/06/2019 AP-IP-SEP-189/2019 R 27/09/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO STA. ETAPA (PROAGUA-APAU)	SAN BLAS MECATAN	C	21/08/19	30/09/19	500,000	529,798	297,393	232,405	529,796	297,393	232,405	100				518,707	291,150	227,557	98	11,091	6,243	4,848	SISTEMA PERSONAS	1 95	1 95	100%		
2019-CEA-AGO-006-0455	AP-IP-AGO-017/2019 I 7/08/2019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, (PROAGUA-APAU)	JALA JOMULCO	C	18/11/19	19/12/19	1,186,024	1,188,022	712,813	475,209	1,185,400	712,813	472,587	100	2,622		2,622	1,181,466	708,890	472,587	100	3,934	3,933		OBRA PERSONAS	1 5,410	1 5,410	100%		
2019-CEA-AGO-002-0456	AP-IP-AGO-018/2019 I 7/08/2019	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC. (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	16/12/19	21/12/19	1,760,000	1,766,225	878,113	878,112	1,747,957	878,113	869,744	100	8,368		8,368	1,739,488	869,744	869,744	100	8,369	8,369		SISTEMA PERSONAS	1 5,424	1 5,424	100%		
2019-CEA-AGO-053-0552	AP-IP-SEP-029/2019 I 3/09/2019	CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO E 1º EN AV. MEXICO ENTRE ANDADOR FCO. MARQUEZ Y CÁRCAMO No. 1 EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. (PROAGUA-APAU)	BAHÍA DE BANDERAS BUCERÍAS	C	19/11/19	20/12/19	1,800,488	1,800,205	1,080,123	720,082	1,703,777	1,080,123	623,654	95	96,428		96,428	1,558,133	935,480	623,653	92	144,644	144,643	1	SISTEMA PERSONAS	1 16,137	1 16,137	100%		
2019-CEA-AGO-130-0661	AP-IP-SEP-100/2019 I 6/09/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC 1ER ETAPA (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	20/11/19	02/02/20	2,536,777	2,518,048	1,259,024	1,259,024	2,381,505	1,259,024	1,122,481	95	136,543		136,543	2,244,962	1,122,481	1,122,481	94	136,543	136,543		SISTEMA PERSONAS	1 1,016	1 1,016	100%		
SUMA DE LA HOJA							8,533,000	8,536,914	4,801,274	3,938,640	8,295,550	4,801,274	3,694,276				244,364	244,364	7,690,587	4,301,140	3,699,427			304,983	300,134	4,849				
SUBTOTAL							23,901,408	22,952,077	11,575,274	11,379,803	22,707,396	11,575,274	11,132,122				244,880	244,880	22,398,937	11,273,811	11,125,125			308,461	301,464	6,997				
TOTAL							23,901,408	22,952,077	11,575,274	11,379,803	22,707,396	11,575,274	11,132,122				244,880	244,880	22,398,937	11,273,811	11,125,125			308,461	301,464	6,997				

ING. RAUL MONTERO MAYAMOROS
DIRECTOR GENERAL

3

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 31 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS EAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ACANTABILADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 2

CORRECCIÓN DE LA PROYECTACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA OBRA																														
Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN COMPROBOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO MINISTRADO MENOS EJERCIDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		U.M.	CANT.	ALCANTARILLAS DE PROYECTO	FIS.					
2019-CEA-MAR-067-0210	AP-IP-MAY-097/2019 I 27/05/2019 AP-IP-SEP-171/2019 R 27/09/2019	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAJR)	JALA ROSA BLANCA	C	22/07/19	27/09/19	1,816,666	1,484,383	1,039,068	445,315	1,484,383	1,039,068	445,315	100			1,484,383	1,039,068	445,315	100				SISTEMA PERSONAS	1 2,668	1 2,668	100%			
2019-CEA-JUL-019-0420	AP-IP-JUL-133/2019 I 9/07/2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 500M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAJR)	COMPOSTELA ZACUALPAN	C	11/10/19	18/12/19	3,317,529	3,317,529	1,990,517	1,327,012	3,310,297	1,990,517	1,319,780	100	7,232		7,232	3,299,451	1,979,670	1,319,780	100	10,846	10,847		SISTEMA PERSONAS	1 7,568	1 7,568	100%		
2019-CEA-AGO-017-0468	AP-IP-AGO-034/2019 I 12/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C	24/10/19	18/12/19	3,000,000	2,008,488	1,003,244	1,003,244	2,005,608	1,003,244	1,002,364	100	880		880	2,004,727	1,002,364	1,002,364	100	881	880		POZO PERSONAS	1 25,907	1 25,907	100%		
2019-CEA-AGO-030-0478	AP-IP-AGO-076/2019 I 15/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO "LA CAPILLA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO	C	18/11/19	17/03/20	4,794,471	4,794,471	2,876,693	1,917,788	4,777,285	2,876,693	1,900,602	100	17,186		17,186	4,751,504	2,850,902	1,900,602	99	25,781	25,781		POZO PERSONAS	1 4,747	1 4,747	100%		
2019-CEA-AGO-106-0985	AP-IP-AGO-201/2019 I 30/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBÁ, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA PEÑITA DE JALTEMBÁ, LA	C	03/12/19	20/12/19	1,183,404	1,183,404	710,042	473,362	1,115,106	710,042	405,064	94	68,298		68,298	1,012,660	807,596	405,064	91	102,446	102,446		POZO PERSONAS	1 12,774	1 12,774	100%		
2019-CEA-AGO-113-0573	AP-IP-SEP-088/2019 I 5/09/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS REMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-APAJR)	TECUALA TECUALA	C	03/12/19	20/12/19	1,500,219	1,500,219	900,131	600,087	1,498,679	900,131	598,548	100	1,539		1,539	1,496,356	897,814	598,542	100	2,323	2,317	8	POZO PERSONAS	1 16,849	1 16,849	100%		
2019-CEA-ABR-036-0639	AP-IP-SEP-098/2019 I 6/09/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAJR)	COMPOSTELA VARAS, LAS	C	03/12/19	20/12/19	1,333,037	1,333,037	799,822	533,215	1,331,447	799,822	531,625	100	1,590		1,590	1,326,062	797,437	531,625	100	2,385	2,385		POZO PERSONAS	1 17,090	1 17,090	100%		
2019-CEA-AGO-054-0559	AP-IP-SEP-060/2019 I 5/09/2019	REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA POTABLE DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE JALA Y JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAJR)	JALA JALA Y JOMULCO	C	14/11/19	28/12/19	1,500,000	1,460,453	876,272	584,181	1,455,682	876,272	579,410	100	4,771		4,771	1,448,526	866,115	579,410	100	7,157	7,157		SISTEMA PERSONAS	1 9,508	1 9,508	100%		
SUMA DE LA HOJA							18,445,328	17,079,983	10,185,779	6,884,204	18,479,487	10,185,779	6,782,707		101,496		101,496	16,926,668	10,043,866	6,782,702		151,818	151,813		6					
SUBTOTAL							18,445,328	17,079,983	10,185,779	6,884,204	18,479,487	10,185,779	6,782,707		101,496		101,496	16,926,668	10,043,866	6,782,702		151,818	151,813		6					

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

3

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 31 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VEREDON DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS																														
Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO MINISTRADO MENOS EJERCIDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RD	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL		FEDERAL	FEDERAL RD	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.		
2019-CEA- AGO-104-0688	AP-IP-AGO- 204/2019 I 30/09/2019	EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ (PROAGUA- APAUJR)	RUIZ RUIZ	C	20/11/19	18/03/20	5,860,000.	5,848,112	3,508,987	2,339,245.	6,801,341	3,508,987	2,292,474	99	46,771		46,771	5,731,198	3,438,711	2,292,474	99	70,156	70,156		SISTEMA PERSONAS	1 17,310	1 17,310	100%		
2019-CEA- AGO-055-0689	AP-IP-AGO- 205/2019 I 30/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 250 M3, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APAUJR)	SAN BLAS JALCOCOTAN	C	19/11/19	17/03/20	3,300,000	2,916,831.	1,750,099	1,166,732	2,795,671	1,750,099	1,045,572	98	121,160		121,160	2,813,929	1,568,357	1,045,572	93	181,742	181,742		SISTEMA PERSONAS	1 4,207	1 4,207	100%		
SUMA DE LA HOJA							9,150,000	8,764,943	5,258,986	3,505,977	9,597,012	5,258,986	3,339,046		167,931		167,931	9,345,116	5,007,069	3,339,046		251,897	251,897	0						
SUBTOTAL							27,585,328	25,844,928	15,454,745	10,390,181	26,575,499	15,454,745	10,120,753		269,427		269,428	25,171,782	15,051,036	10,120,747		403,716	403,716	6						
TOTAL							27,585,328	25,844,928	15,454,745	10,390,181	26,575,499	15,454,745	10,120,753		269,427		269,428	25,171,782	15,051,036	10,120,747		403,716	403,716	6						

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2019 - 2020

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO:

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEE

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CHA (PROAGUA) 2019

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
APARTADO RURAL SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	10,907,920	9,959,996	5,901,771	4,058,224	9,866,470	5,901,771	3,966,699	91,526		91,526	9,727,061	5,761,973	3,965,088	141,409	139,798	1,611
	17,820,620	17,924,456	10,762,740	7,161,716	17,749,556	10,762,740	6,986,816	174,900		174,900	14,925,625	8,963,442	5,962,183	2,823,931	1,799,298	1,024,633
	1,381,707	1,296,511	774,298	522,213	1,296,511	774,298	522,213				1,193,850	711,366	482,484	102,661	62,932	39,729
SUMA DE LA HOJA	30,110,248	29,180,962	17,438,809	11,742,153	28,914,537	17,438,809	11,475,727	266,426		266,426	25,846,536	15,436,782	10,409,755	3,068,000	2,002,027	1,065,973
SUBTOTAL	30,110,248	29,180,962	17,438,809	11,742,153	28,914,537	17,438,809	11,475,727	266,426		266,426	25,846,536	15,436,782	10,409,755	3,068,000	2,002,027	1,065,973
TOTAL	30,110,248	29,180,962	17,438,809	11,742,153	28,914,537	17,438,809	11,475,727	266,426		266,426	25,846,536	15,436,782	10,409,755	3,068,000	2,002,027	1,065,973

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VETONADO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEE
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: UN DESEMPEÑO Y CONDUCCION DE LA EJECUCION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-GNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019																														
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	FIN.	TOTAL		FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.	CANT.	AL CANTADAS DE PROYECTO	FIN.			
2019-CEA-ABR-075-0138	AP-IP-MAY-011/2019 I 7/05/2019 AP-IP-SEP-114/2019 A 12/09/2019	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL 2019	VARIOS VARIAS	AD	07/05/19	31/12/19	145,551	145,551	74,260	71,291	145,551	74,260	71,291	100			142,196	71,014	71,182	98	3,355	3,246	108	INFORME	1	1.00	100%			
2019-CEA-MAY-112-0296	AP-IP-JUN-056/2019 I 7/06/2019 AP-IP-SEP-228/2019 I 30/09/2019	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS VARIAS	AD	07/06/19	31/12/19	739,523	739,523	453,176	286,347	739,523	453,176	286,347	100			731,198	448,078	283,120	99	8,324	5,097	3,227	INFORME	1	1.00	100%			
2019-CEA-MAY-154-0300	AP-IP-JUN-073/2019 I 11/06/2019 AP-IP-SEP-175/2019 A 27/09/2019 AP-IP-SEP-231/2019 A 30/09/2019	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS VARIAS	AD	11/06/19	31/12/19	396,833	311,437	186,862	124,575	311,437	186,862	124,675	100			276,011	166,807	110,404	89	35,428	21,255	14,171	INFORME	1	1.00	100%			
2019-CEA-JUN-013-0307	AP-IP-JUN-084/2019 I 13/06/2019	MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2019 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS VARIAS	AD	13/06/19	31/12/19	100,000	100,000	60,000	40,000	100,000	60,000	40,000	100			44,444	26,667	17,778	44	55,556	33,333	22,222	INFORME	1	1.00	100%			
SUMA DE LA HOJA							1,381,707	1,296,511	774,298	522,213	1,296,511	774,298	522,213				1,193,850	711,366	482,484		102,661	62,932	39,729							
SUBTOTAL							1,381,707	1,296,511	774,298	522,213	1,296,511	774,298	522,213				1,193,850	711,366	482,484		102,661	62,932	39,729							
TOTAL							1,381,707	1,296,511	774,298	522,213	1,296,511	774,298	522,213				1,193,850	711,366	482,484		102,661	62,932	39,729							


R. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

7

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 50 ALCANTARILLADO

NUM DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019																														
Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.C.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA			INVERSION MONSTRADA POR SAI			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MONSTRADO POR SAI)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MONSTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PTS.		
2019-CEA-ABR-037-0125	AP-IP-ABR-078/2019 I 24/04/2019 AP-IP-SEP-15/2019 R 24/08/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA-RURAL)	SANTA MARIA DEL ORO SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS)	C	27/05/19	15/09/19	2,500,000	2,407,052	1,444,231	962,821	2,407,052	1,444,231	962,821	100				2,198,713	1,319,228	879,485	91	208,339	125,003	83,335	SISTEMA PERSONAS	1 2,500	1 2,500	100%		
2019-CEA-MAY-014-0335	AP-IP-JUN-138/2019 I 28/06/2019 AP-IP-SEP-17/2019 R 27/09/2019 AP-IP-SEP-24/2019 A 30/09/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUTAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA) APARTADO RURAL	SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUTAPILCO	C	09/09/19	08/12/19	3,000,000	3,262,604	1,965,629	1,296,975	3,262,603	1,965,629	1,296,974	100	1	1		3,262,604	1,965,630	1,296,974	100	-1	-1		OBRA PERSONAS	1 345	1 345	100%		
2019-CEA-JUL-012-0388	AP-IP-JUL-084/2019 I 9/07/2019	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA-APARURAL)	AMATLAN DE CAÑAS ROSARIO, EL	C	11/10/19	30/12/19	459,535	459,535	275,721	183,814	458,731	275,721	183,010	100	804	804		467,526	274,616	183,010	100	1,205	1,205		PROYECTO PERSONAS	1 1,330	1 1,330	100%		
2019-CEA-AGO-063-0684	AP-IP-AGO-20/2019 I 30/08/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONDORQUE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, (PROAGUA-APARURAL)	BAHIA DE BANDERAS TONDORQUE	C	20/11/19	17/03/20	6,501,085	6,496,342	3,887,805	2,598,537	6,340,705	3,887,805	2,442,900	88	155,637	155,637		6,107,250	3,664,350	2,442,900	96	233,455	233,455		SISTEMA PERSONAS	1 740	1 740	100%		
2019-CEA-AGO-134-0698	AP-IP-AGO-20/2019 I 30/08/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 1 RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA VILLA MORELOS	C	20/11/19		5,380,000	5,298,923	3,179,354	2,119,569	6,280,464	3,179,354	2,101,110	100	18,458	18,458		2,899,532	1,739,719	1,159,813	55	2,380,932	1,439,635	941,297	SISTEMA PERSONAS	1 496	0.55	55%	CONTRATO DE OBRA TERMINADO ANTERIORMENTE EL AVANCE FISICO FINANCIERO SE DETERMINO EN BASE AL MONTO DEL CONTRATO	
SUMA DE LA HOJA							17,820,620	17,824,456	10,782,749	7,181,718	17,748,556	10,782,749	6,986,818		174,900	174,900		14,826,625	8,963,442	5,862,183		2,823,931	1,798,298	1,024,833						
SUBTOTAL							17,820,620	17,824,456	10,782,749	7,181,718	17,748,556	10,782,749	6,986,818		174,900	174,900		14,826,625	8,963,442	5,862,183		2,823,931	1,798,298	1,024,833						
TOTAL							17,820,620	17,824,456	10,782,749	7,181,718	17,748,556	10,782,749	6,986,818		174,900	174,900		14,826,625	8,963,442	5,862,183		2,823,931	1,798,298	1,024,833						

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

7

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VEREDICO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS E AFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NÚM. DE HOJA 2 DE 2

CONVENIO CEA-CA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019																														
NÚ. DE OBRA	NÚ. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ		
2019-CEA-MAR-075-0103	AP-IP-ABR-05/2019 I 12/04/2019 AP-IP-SEP-16/2019 R 26/06/2019	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES. MUNICIPIO DE TEPIIC (PROAGUA) APARTADO RURAL	TEPIIC CERRO DE LOS TIGRES	C	03/07/19	31/08/19	758,114	754,649	528,254	226,395	754,649	528,254	226,395	100				749,304	524,513	224,791	99	5,344	3,741	1,803	SISTEMA PERSONAS	1 106	1 106	100%		
2019-CEA-MAR-070-0129	AP-IP-ABR-09/2019 I 25/04/2019 AP-IP-SEP-17/2019 R 27/06/2019	REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETILLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROAGUA-RURAL)	SANTIAGO IXCUINTLA ACAPONETILLA	C	03/07/19	21/08/19	266,394	264,436	185,105	79,331	264,436	185,105	79,331	100				264,411	185,088	79,323	100	25	17	7	SISTEMA PERSONAS	1 187	1 187	100%		
2019-CEA-MAY-025-0223	AP-IP-MAY-11/2019 I 28/05/2019 AP-IP-SEP-17/2019 R 27/06/2019 AP-IP-OCT-02/2019 A 29/10/2019	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE LOS COCOS, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APARURAL)	SAN BLAS PLAYA DE LOS COCOS (LOS COCOS)	C	08/07/19	15/08/19	1,500,000	1,238,623	632,130	806,493	1,238,623	632,130	806,493	100				1,238,623	632,130	806,493	100				OBRA PERSONAS	1 145	1 145	100%		
2019-CEA-ABR-074-0231	AP-IP-MAY-13/2019 I 30/05/2019 AP-IP-SEP-16/2019 R 27/06/2019 AP-IP-SEP-24/2019 A 30/08/2019	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARISTEMBA, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APARURAL)	SAN BLAS HUARISTEMBA	C	12/08/19	30/09/19	700,000	741,648	417,746	323,902	741,648	417,746	323,902	100				741,648	417,747	323,901	100	-1			SISTEMA PERSONAS	1 187	1 187	100%		
2019-CEA-AGO-029-0571	AP-IP-SEP-09/2019 I 6/08/2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 40 M3, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROGRAMA APARURAL)	SAN BLAS LIBERTAD, LA	C	13/11/19	18/12/19	865,000	867,053	519,000	348,053	848,032	519,000	329,032	98	19,021		19,021	819,669	490,637	329,032	97	28,363	28,363		SISTEMA PERSONAS	1 1,581	1 1,581	100%		
2019-CEA-AGO-040-0574	AP-IP-SEP-07/2019 I 5/08/2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA APARURAL)	AMATLAN DE CAÑAS ROSARIO, EL	C	21/11/19	18/12/19	1,715,253	1,705,330	1,023,198	682,132	1,698,950	1,023,198	675,752	100	6,380		6,380	1,689,381	1,013,629	675,752	99	8,569	8,570		SISTEMA PERSONAS	1 1,330	1 1,330	100%		
2019-CEA-AGO-039-0628	AP-IP-SEP-09/2019 I 6/09/2019	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA (PROAGUA-APARURAL)	LA YESCA PUENTE DE CAMOTLAN	C	20/11/19	03/03/20	2,203,159	2,192,523	1,315,514	877,009	2,139,722	1,315,514	824,208	98	52,801		52,801	2,060,521	1,236,313	824,208	96	79,201	79,201		POZO PERSONAS	1 2,278	1 2,278	100%		
SUMA DE LA HOJA							8,007,920	7,784,262	4,620,947	3,143,314	7,689,080	4,620,947	3,085,113		78,201		78,201	7,563,557	4,500,055	3,063,502		122,503	120,892	1,611						
SUBTOTAL							8,007,920	7,784,262	4,620,947	3,143,314	7,689,080	4,620,947	3,085,113		78,201		78,201	7,563,557	4,500,055	3,063,502		122,503	120,892	1,611						
TOTAL																														

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2019 - 2020

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VINCULADO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.E.C.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO ABASTRADO MENOS EJERCIDO			METAS PROG.		METAS AL C.		% AVANCE	OBSERVACIONES	
					INICIO 01/01/19	TERMINO 31/03/19		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.	CANT.	AL CANTADAS DE PROYECTO			FIB.
2019-CEA- AGO-131-0687	AP-IP-AGO- 203/2019 I 30/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 6 (SEIS) EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA (PROAGUA- APARURAL)	ROSAMORADA COLONIA 18 DE MARZO	C	25/11/19	08/01/20	1,400,000	1,481,028	840,000	621,028	1,453,687	840,000	613,687	99	7,341		7,341	1,443,758	830,071	613,687	99	9,929	9,929		SISTEMA PERSONAS	1 8,990	1 8,990	100%			
2019-CEA- AGO-083-0690	AP-IP-AGO- 206/2019 I 30/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC BLANCAS, LAS (CARRETONES DE CERRITOS)	C	25/11/19	18/12/19	1,500,000	734,706	440,824	293,882	728,722	440,824	287,898	99	5,984		5,984	719,746	431,947	287,898	99	8,977	8,977		POZO PERSONAS	1 385	1 385	100%			
SUMA DE LA HOJA							2,900,000	2,195,734	1,280,824	914,910	2,182,410	1,280,824	901,586		13,324		13,324	2,183,504	1,261,918	901,586		18,906	18,906	0							
SUBTOTAL							10,907,620	9,858,899	5,801,771	4,058,224	9,858,470	5,801,771	3,995,899		81,526		81,526	9,727,061	5,781,873	3,955,089		141,409	138,789	1,611							
TOTAL							10,907,620	9,858,899	5,801,771	4,058,224	9,858,470	5,801,771	3,995,899		91,526		91,526	9,727,061	5,781,873	3,955,089		141,499	139,789	1,611							

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

7



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2019 - 2020

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2020

FONDO:

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEE

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-PTAR (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO SD ALCANTARILLADO U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	8,820,507 264,580	8,722,688 264,580	4,361,344 132,290	4,361,344 132,290	8,461,988 264,580	4,361,344 132,290	4,100,644 132,290	260,700		260,700	8,201,288 226,516	4,100,644 113,258	4,100,644 113,258	260,700 38,064	260,700 19,032	0 19,032
SUMA DE LA HOJA	9,085,087	8,987,268	4,493,634	4,493,634	8,726,568	4,493,634	4,232,934	260,700		260,700	8,427,805	4,213,902	4,213,902	298,763	279,732	19,032
SUBTOTAL	9,085,087	8,987,268	4,493,634	4,493,634	8,726,568	4,493,634	4,232,934	260,700		260,700	8,427,805	4,213,902	4,213,902	298,763	279,732	19,032
TOTAL	9,085,087	8,987,268	4,493,634	4,493,634	8,726,568	4,493,634	4,232,934	260,700		260,700	8,427,805	4,213,902	4,213,902	298,763	279,732	19,032


ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

7

CONVENIO CEA-PTAR (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019																															
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS			AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION REGISTRADA POR SAJ			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS REGISTRADO POR SAJ)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (REGISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS AL C.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	IMPORTE		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.		
2019-CEA-AGO-152-0564	AP-IP-SEP-063/2019 / 5/09/2019	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2019	VARIOS VARIAS	AD	05/09/19	31/12/19	246,974.		246,974.	123,487.	123,487.	246,974.	123,487.	123,487.	100				216,754.	108,377.	108,377.	88	30,220.	15,110.	15,110.	INFORME	1	1.00	100%		
2019-CEA-AGO-151-0565	AP-IP-SEP-064/2019 / 5/09/2019	COMPONENTE DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019	VARIOS VARIAS	AD	05/09/19	31/12/19	17,606		17,606	8,803.	8,803.	17,606	8,803.	8,803.	100				9,782.	4,881.	4,881.	55	7,844.	3,922.	3,922.	INFORME	1	1.00	100%		
SUMA DE LA HOJA								264,580	264,580	132,290	132,290	264,580	132,290	132,290					226,516	113,258	113,258		38,064	19,032	19,032						
SUBTOTAL								264,580	264,580	132,290	132,290	264,580	132,290	132,290					226,516	113,258	113,258		38,064	19,032	19,032						
TOTAL								264,580	264,580	132,290	132,290	264,580	132,290	132,290					226,516	113,258	113,258		38,064	19,032	19,032						



ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SED. ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-PTAR (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019																															
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS AL C.		% AVANCE	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 803	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 803		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 803	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 803		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 803	U.M.	CANT.	AL CANTADAS DE PROYECTO	PIS.		
2019-CEA-AGO-029-0554	AP-IP-SEP-031/2019 I 3/09/2019	REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN CON HUMEDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (PROAGUA-PTAR)	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C		19/11/19	02/01/20	3,620,507	3,620,506	1,810,253	1,810,253	3,437,813	1,810,253	1,627,560	95	182,693		182,693	3,255,120	1,627,560	1,627,560	95	182,693	182,693		OBRA PERSONAS	1 7,016	1 7,016	100%		
2019-CEA-AGO-084-0589	AP-IP-SEP-085/2019 I 6/09/2019	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA, NAYARIT (PROAGUA-PTAR)	TECUALA	C		11/12/19	20/12/19	1,500,000	1,404,470	702,235	702,235	1,372,091	702,235	669,856	98	32,379		32,379	1,338,712	669,856	669,856	98	32,379	32,379		OBRA PERSONAS	1 9,870	1 9,870	100%		
2019-CEA-AGO-007-0882	AP-IP-SEP-109/2019 I 6/09/2019	REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-PTAR)	TECUALA	C		20/11/19	17/02/20	3,700,000	3,697,712	1,848,856	1,848,856	3,652,084	1,848,856	1,803,228	99	45,628		45,628	3,608,456	1,803,228	1,803,228	99	45,628	45,628		OBRA PERSONAS	1 14,511	1 14,511	100%		
SUMA DE LA HOJA								8,820,507	8,722,688	4,361,344	4,361,344	8,461,888	4,361,344	4,100,644		260,700		260,700	8,201,288	4,100,644	4,100,644		260,700	260,700							
SUBTOTAL								8,820,507	8,722,688	4,361,344	4,361,344	8,461,888	4,361,344	4,100,644		260,700		260,700	8,201,288	4,100,644	4,100,644		260,700	260,700							
TOTAL								8,820,507	8,722,688	4,361,344	4,361,344	8,461,888	4,361,344	4,100,644		260,700		260,700	8,201,288	4,100,644	4,100,644		260,700	260,700							

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2019 - 2020

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2020

FONDO:

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019 FAFEF

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
FAFEF SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO		2,340,731		2,340,731	2,254,316		2,254,316	86,415		86,415	2,254,316		2,254,316			
		2,775,821		2,775,821	2,743,383		2,743,383	32,438		32,438	2,743,383		2,743,383			
SUMA DE LA HOJA		5,116,552		5,116,552	4,997,699		4,997,699	118,853		118,853	4,997,699		4,997,699			
SUBTOTAL		5,116,552		5,116,552	4,997,699		4,997,699	118,853		118,853	4,997,699		4,997,699			
TOTAL		5,116,552		5,116,552	4,997,699		4,997,699	118,853		118,853	4,997,699		4,997,699			

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

7

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 31 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 50. ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y DECISION	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS AL C.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO 01/01/19	TERMINO 31/03/19		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.	CANT.	ALCANTARILLADO DE PROYECTOS		
2019-CEA-FEB-026-0018	AP-IP-FEB-027/2019 26/02/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) APAUR COMPLEMENTO 2019	BAHIA DE BANDERAS SAYULITA	C	20/03/19	31/03/19		1,779,999		1,779,999	1,779,999		1,779,999	100				1,779,999	1,779,999		100							100%	ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCICIO 2019 FED. 10921.877 FAFEF 6897.001. SUMAN \$ 17719.878 EJERCICIO 2019 \$1779.999. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$19498.877.
2019-CEA-AGO-213-0681	AP-IP-SEP-004/2019 20/09/2019	MEJORAMIENTO DE PTAR XALISCO, EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, NAYARIT	XALISCO XALISCO	C	12/12/19	19/12/19		965,822		965,822	963,384		963,384	97	32,438		32,438	963,384	963,384		100				PLANTA PERSONAS	1 14,281	1 14,281	100%	
SUMA DE LA HOJA								2,775,821		2,775,821	2,743,368		2,743,368		32,438		32,438	2,743,368	2,743,368										
SUBTOTAL								2,775,821		2,775,821	2,743,368		2,743,368		32,438		32,438	2,743,368	2,743,368										
TOTAL								2,775,821		2,775,821	2,743,368		2,743,368		32,438		32,438	2,743,368	2,743,368										

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

3

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VEREDON DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS AL C.		% AVANCE	OBSERVACIONES		
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RD	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.	CANT.			ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.
2019-CEA-FEB-047-0674	AP-IP-AGO-196/2019 (I) 30/08/2019	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO TU TRANQUILIDAD-MACROTANQUE LA CANTERA Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	TEPIC CANTERA, LA	C	20/12/19	13/01/20		688,549		688,549	683,723		683,723	99	4,826		4,826	683,723		683,723	100				LÍNEA DE CONDUCCIÓN PERSONAS	71,000	36,000	71,000	36,000	100%		
2019-CEA-AGO-255-0792	AP-IP-AGO-274/2019 (I) 30/08/2019	AMPLIACIÓN EN LA LÍNEA ELÉCTRICA PARA POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CARMEN SANCHEZ, LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPEC	TEPIC SAN CAYETANO	C	09/12/19	20/12/19		248,073		248,073	243,427		243,427	98	4,647		4,647	243,427		243,427	100				SISTEMA PERSONAS	1	1	1	1	100%		
2019-CEA-AGO-167-0673	AP-IP-SEP-108/2019 (I) 6/09/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA RINCÓN DE GUAYABITOS	C	04/12/19	04/01/20		1,404,109		1,404,109	1,327,166		1,327,166	95	76,943		76,943	1,327,166		1,327,166	100				POZO PERSONAS	1	1	1	1	100%		
SUBTOTAL								2,340,731		2,340,731	2,254,318		2,254,318		86,415		86,415	2,254,318		2,254,318												
SUBTOTAL								2,340,731		2,340,731	2,254,318		2,254,318		86,415		86,415	2,254,318		2,254,318												
TOTAL								2,340,731		2,340,731	2,254,318		2,254,318		86,415		86,415	2,254,318		2,254,318												

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2019 - 2020

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSION ESTATAL

RECURSO ESTATAL

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) AFECTADA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA POR SAF				BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
US DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL		1,000,000	500,000		500,000	1,000,000	500,000		500,000					1,000,000	500,000		500,000				
SUMA DE LA HOJA		1,000,000	500,000		500,000	1,000,000	500,000		500,000					1,000,000	500,000		500,000				
SUBTOTAL		1,000,000	500,000		500,000	1,000,000	500,000		500,000					1,000,000	500,000		500,000				
TOTAL		1,000,000	500,000		500,000	1,000,000	500,000		500,000					1,000,000	500,000		500,000				


ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 17. DEFINICION Y CONEXION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

NÚM. DE HOJA	NÚM. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	M.O.	FECHA		AUTORIZADO EN COMPROBANTE FISCAL (C)	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF				% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)				INVERSIÓN EJECUTADA				% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJECUTADO)					METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL (R)	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL (R)	ESTATAL DIRECTO		FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL (R)	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL (R)		ESTATAL DIRECTO	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL (R)	ESTATAL DIRECTO	FIN.	CANT.		
2019-CEA-JUL-007-0372	AP-IP-JUL-049/2019 I 4/07/2019	CURSOS DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA"	VARIOS	AD				1,000,000	500,000		500,000	1,000,000	500,000		500,000	100					1,000,000	500,000		500,000	100						REFORME PERSONAS	1 75	1 75	100%	
SUMA DE LA HOJA								1,000,000	500,000		500,000	1,000,000	500,000		500,000						1,000,000	500,000		500,000											
SUBTOTAL								1,000,000	500,000		500,000	1,000,000	500,000		500,000						1,000,000	500,000		500,000											
TOTAL								1,000,000	500,000		500,000	1,000,000	500,000		500,000						1,000,000	500,000		500,000											


DGO. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

