

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2020	3	NAY200201708203	3,540,324.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770162.0, modificado:1770162.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770162.0, modificado:1770162.0}}	CEA-19-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (PTAR)	2020010271-0175	01-07-2020	28-10-2020	3,527,128.40	3,527,128.80	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	Sin observaciones	
2020	3	TMP_NAY200301714999	2,268,314.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268314.0, modificado:2268314.0}}	FAFEF-03-20 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARALELO A CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN SUR TERMINANDO EN PUENTE IXTLÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT.	2020010380-0290	01-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-12}}	
2020	3	NAY200201707982	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:1893706.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1597668.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298254.0}}	CEA-04-2020 SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MAZATLANCITO Y MOJONERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT (URBANO)	2020010279-0135	03-07-2020	31-10-2020	4,208,236.13	4,208,236.00	1,360,824.78	1,360,824.78	1,360,824.78	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}}	{obs1: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN \$0.60 MENOS EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-12}}	
2020	3	NAY200301715068	3,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1597668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298254.0}}	CEA-26-2020 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO POZO	2020010301-0193	15-07-2020	11-11-2020	3,113,851.16	3,195,336.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200301790475	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298253.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298254.0}}	CEA-31-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN PRIVADA GARDENIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	2020010310-0196	15-07-2020	12-10-2020	596,507.00	596,507.00	466,855.72	466,855.72	466,855.72	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}	{obs1: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN \$0.54 MENOS EN EL MONTO RECAUDADO Y \$0.09 MENOS EN EL MONTO COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-12}}	
2020	3	NAY200201707963	4,136,437.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240931.0, modificado:1240931.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895506.0, modificado:2895506.0}}	CEA-01-2020 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO JOMULCO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (URBANO)	2020010245-0129	03-07-2020	31-10-2020	3,134,195.11	3,469,147.04	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708218	35,876.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15819.0, modificado:15819.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20057.0, modificado:20057.0}}	CEA-21-2020 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APTAR 2020)	2020010228-0120	30-04-2020	31-12-2020	35,876.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200301790480	981,904.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399181.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454632.0, modificado:1352592.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461368.0, modificado:2288301.0}}	CEA-32-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CAMINO VIEJO AL PICHÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	2020010338-0207	05-08-2020	05-10-2020	979,825.88	979,825.99	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200301791412	3,916,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454632.0, modificado:1352592.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461368.0, modificado:2288301.0}}	CEA-29-2020 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	2020010308-0195	13-10-2020	13-10-2020	3,075,548.57	3,640,892.52	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}	Sin observaciones	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2020	3	TMP_NAY200301793373	2,555,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555880.0, modificado:2555880.0}}	FAFEF-09-20 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA, EN COL. ANTONIO ECHEVARRÍA DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT	2020010459-0326	15-10-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	Sin observaciones
2020	3	NAY200201707989	991,260.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495630.0, modificado:493232.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18898.0, modificado:18898.0}}	CEA-05-2020 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE OAXACA Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, NAYARIT	2020010244-0128	06-07-2020	30-09-2020	986,463.60	986,463.20	986,463.20	986,463.20	986,463.20	986,463.20	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	Sin observaciones
2020	3	NAY200201708188	48,308.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18898.0, modificado:18898.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396745.0}}	CEA-16-2020 COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL 2020)	2020010210-0110	01-05-2020	31-12-2020	46,819.00	12,066.32	12,066.32	12,066.32	12,066.32	12,066.32	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}}	Sin observaciones
2020	3	NAY200301715062	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99187.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396745.0}}	CEA-25-2020 PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	2020010336-0208	21-07-2020	31-12-2020	495,931.42	495,932.00	226,837.28	226,837.28	226,837.28	226,837.28	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}}	{obs1: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN \$0.11 MENOS EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-13}}
2020	3	NAY200301793309	2,494,050.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035777.0, modificado:1035777.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690518.0, modificado:690518.0}}	CEA-09-2020 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TESTERAZO, MUNICIPIO DE XALISCO	2020010359-0210	01-08-2020	29-10-2020	2,180,816.57	2,489,776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}}	Sin observaciones
2020	3	NAY200201708007	1,726,294.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690518.0, modificado:690518.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280795.0, modificado:280795.0}}	CEA-09-2020 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TESTERAZO, MUNICIPIO DE XALISCO (RURAL)	2020010237-0132	07-07-2020	07-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADA CON EL FOLIO NAY200301793309, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-15}}
2020	3	NAY200201708208	502,261.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221466.0, modificado:221466.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280795.0, modificado:280795.0}}	CEA-20-2020 SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APTAR 2020	2020010227-0114	01-05-2020	31-12-2020	502,261.00	199,941.50	199,941.50	199,941.50	199,941.50	199,941.50	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}}	Sin observaciones
2020	3	NAY200301792183	439,310.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439310.0, modificado:439310.0}}	FAFEF-05 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT	2020010368-0301	14-10-2020	14-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	Sin observaciones
2020	3	NAY200301792204	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	FAFEF-07-20 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO A BASE DE CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT	2020010462-0302	15-10-2020	16-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-14}}
2020	3	TMP_NAY200301792209	1,499,999.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.0, modificado:1499999.0}}	FAFEF-08-20 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. MATATIPAC 2DA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO NAYARIT	2020010487-0325	14-10-2020	14-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-14}}
2020	3	NAY200301792195	701,371.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701371.0, modificado:701371.0}}	FAFEF-06-20 CONTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT	2020010369-0300	21-09-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-14}}

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2020	3	NAY200201708011	8,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}, ff2: ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}}	CEA-11-2020 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (RURAL)	2020010253-0144	01-07-2020	28-11-2020	5,987,615.23	7,333,293.96	1,845,506.67	1,845,506.67	1,845,506.67	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201707970	1,979,428.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593828.0, modificado:593828.0}, ff2: ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (URBANO)}	CEA-02-2020 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (URBANO)	2020010262-0130	06-07-2020	30-09-2020	1,593,642.49	1,978,808.28	614,613.90	614,613.90	614,613.90	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708185	581,897.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227634.0, modificado:227634.0}, ff2: TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020)}	CEA-15-2020 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020)	2020010224-0119	08-07-2020	08-07-2020	563,956.00	172,040.15	172,040.15	172,040.15	172,040.15	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708179	354,095.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106228.0, modificado:106228.0}, ff2: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL)}	CEA-13-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL)	2020010251-0137	06-07-2020	30-09-2020	302,082.19	353,607.31	123,380.32	123,380.32	123,380.32	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-12}}	
2020	3	NAY200201707978	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:958829.0}, ff2: ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (URBANO)}	CEA-03-2020 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (URBANO)	2020010263-0127	03-07-2020	31-10-2020	1,917,659.16	1,917,660.00	694,882.64	694,882.64	694,882.64	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}	{obs1: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN \$0.32 MENOS EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-12}}	
2020	3	NAY200201708004	816,085.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571259.0, modificado:569350.0}, ff2: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)}	CEA-08-2020 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	2020010193-0133	07-07-2020	30-09-2020	586,763.40	813,358.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}}	Sin observaciones	
2020	3	TMP_NAY200301715004	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	FAFEF-04-20 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COLONIA PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT	2020010450-0294	01-10-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-12}}	
2020	3	TMP_NAY200301790485	7,647,581.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4588549.0, modificado:4588549.0}, ff2: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 10 LPS EN LA LOCALIDAD DE MONTEÓN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT}	CEA-33-2020 AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 10 LPS EN LA LOCALIDAD DE MONTEÓN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	2020010343-026	29-07-2020	28-11-2020	6,926,314.12	6,885,000.83	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708197	43,917.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.0, modificado:17180.0}, ff2: LA OPERACIÓN 2020 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020)}	CEA-18-2020 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2020 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020)	2020010234-0113	01-05-2020	31-12-2020	40,363.00	16,468.79	16,468.79	16,468.79	16,468.79	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}}	Sin observaciones	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2020	3	NAY200201707996	834,575.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372908.0, modificado:372908.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461667.0, modificado:461667.0}}	CEA-06-2020 SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APAUR 2020	2020010226-0116	01-05-2020	31-12-2020	522,908.00	258,973.40	258,973.40	258,973.40	258,973.40	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.31}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708195	46,113.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14630.0, modificado:14630.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31483.0, modificado:31483.0}}	CEA-17-2020 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020 )	2020010201-0111	01-05-2020	31-12-2020	46,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708241	363,833.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363833.0, modificado:363833.0}}	FAFEF01-2020 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL OCHENTA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	2020010311-0169	15-07-2020	12-09-2020	0.00	354,322.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708010	349,146.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139658.0, modificado:139658.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209488.0, modificado:209488.0}}	CEA-10-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	2020010192-0095	06-07-2020	30-09-2020	285,814.77	347,931.92	162,872.28	162,872.28	162,872.28	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.46}}	{obs1: {observación:NO CUENTA CON FOTOS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-12}}	
2020	3	NAY200201708013	499,678.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199871.0, modificado:199871.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299807.0, modificado:299807.0}}	CEA-12-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	2020010189-0096	07-07-2020	07-07-2020	409,442.16	498,942.89	231,604.32	231,604.32	231,604.32	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-12}}	
2020	3	NAY200201708182	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	CEA-14-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL)	2020010243-0125	06-07-2020	30-09-2020	315,295.49	397,651.64	153,178.12	153,178.12	153,178.12	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.38}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-10-15}}	
2020	3	NAY200301714632	2,437,186.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218593.0, modificado:1215063.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:s, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218593.0, modificado:1215064.0}}	CEA-24-20 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL RUBÍ, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	2020010300-0192	15-07-2020	11-11-2020	2,215,063.45	2,430,126.91	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}	Sin observaciones	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	

Preliminar

2020	3	NAY200301788575	5,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2135888.0}, ff2: ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TONDOROQUE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3203833.0}}	CEA-28-2020 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE	2020010302-0194	15-07-2020	15-11-2020	4,445,888.26	5,339,720.65	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}}	Sin observaciones
2020	3	NAY200301790488	2,849,594.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130149.0, modificado:1026671.0}, ff2: ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE EN LA CIUDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719445.0, modificado:1562010.0}}	CEA-34-2020 MEJORAMIENTO DE REACTOR	2020010309-0197	15-07-2020	11-11-2020	2,588,681.00	2,588,680.88	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}	{obs1: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN \$0.04 MENOS EN EL RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:illagverdinb, fecha:2020-10-13}}
2020	3	NAY200201708001	59,613.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26637.0, modificado:26637.0}, ff2: DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APAUR 2020) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32976.0, modificado:32976.0}}	CEA-07-2020 CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA	2020010225-0115	01-05-2020	31-12-2020	36,530.00	11,789.79	11,789.79	11,789.79	11,789.79	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}}	Sin observaciones
2020	3	TMP_NAY200301714995	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}	FAFEF-02-20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COLONIAS 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	2020010456-0289	01-10-2020	12-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:illagverdinb, fecha:2020-10-12}}
2020	3	NAY200301788582	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797292.0}, ff2: ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1195937.0}}	CEA-30-2020 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE	2020010360-0209	01-08-2020	28-11-2020	1,637,291.35	1,993,228.37	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}}	Sin observaciones