

DETALLE_PR CYCLO	DETALLE_PR TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FISICOS AVANCE_FISICOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2020	3	NAY20020170820	34034	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770162.0, modificado:1770162.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770162.0, modificado:1770162.0]]	CEA-19-2020 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (PTAR)	01-07-2020	28-10-2020	3527128.4	3527128.8	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.0]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY20020171127	210263	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813000.0, modificado:1813000.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271863.0, modificado:271863.0]]	CEA-23-2020 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGADIA) EMERGENTE EN SU APARTADO AGUA LIMPIA (ALI) EMERGENTI 2020, POR LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19	15-05-2020	30-05-2020	2071425.98	2071425.98	2071425.98	2071425.98	2071425.98	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201707982	500000	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:1893706.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2314531.0]]	CEA-04-2020 SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MAZATLANCITO Y MODISNERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT (URBANO)	03-07-2020	31-10-2020	4208236.13	4208236	1368024.78	1368024.78	1368024.78	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.35]]	[obs1: [observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACION SE RELEJAN 50.54 MENOS EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-12]]	
2020	3	NAY200201715068	3200000	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1597668.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1597668.0]]	CEA-26-2020 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO	15-07-2020	11-11-2020	311851.16	319536	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.35]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201709475	60000	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298251.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298254.0]]	CEA-31-2020 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN PRIVADA GARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEC, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	15-07-2020	12-10-2020	596507	596507	46855.72	46855.72	46855.72	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.95]]	[obs1: [observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACION SE RELEJAN 50.54 MENOS EN EL MONTO RECAUDADO Y 50.09 MENOS EN EL MONTO COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-12]]	
2020	3	NAY200201707963	4136437	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895050.0, modificado:2895050.0]]	CEA-01-2020 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO JOMALCO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMALCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (URBANO)	03-07-2020	31-10-2020	3134195.11	3469147.04	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.2]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708218	35876	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15819.0, modificado:15819.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20057.0, modificado:20057.0]]	CEA-21-2020 CONTRALDRIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGADIA APTAR 2020)	30-04-2020	31-12-2020	35876	6666.67	6666.67	6666.67	6666.67	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.19]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201709480	861804	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399181.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581904.0, modificado:580645.0]]	CEA-12-2020 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CAMINO VIEJO AL PICHÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	05-08-2020	05-10-2020	979825.88	979825.99	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.05]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201709412	3916000	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454632.0, modificado:1452929.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461368.0, modificado:2288301.0]]	CEA-29-2020 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUILTAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	13-10-2020	13-10-2020	3075548.57	3640952.52	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.3]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201707989	991260	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495030.0, modificado:493232.0]]	CEA-05-2020 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GARCIA Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, NAYARIT	06-07-2020	30-09-2020	986463.6	986463.2	986463.2	986463.2	986463.2	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708188	48308	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18989.0, modificado:18989.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29410.0, modificado:29410.0]]	CEA-16-2020 COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGADIA-APARURAL 2020)	01-05-2020	31-12-2020	46819	12066.32	12066.32	12066.32	12066.32	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.25]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201715062	500000	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299187.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396745.0]]	CEA-25-2020 PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EFICIENCIA ENERGETICA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	21-07-2020	31-12-2020	499933.42	499932	226837.28	226837.28	226837.28	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.45]]	[obs1: [observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACION SE RELEJAN 50.11 MENOS EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-13], obs2: [observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-13]]	
2020	3	NAY200201793309	2494050	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033777.0, modificado:1033777.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458273.0, modificado:1458273.0]]	CEA-09-2020 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TESTERADO, MUNICIPIO DE XALISCO	01-08-2020	29-10-2020	2180816.57	2489776.92	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.35]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708007	175294	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690518.0, modificado:690518.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057774.0, modificado:1057777.0]]	CEA-09-2020 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TESTERADO, MUNICIPIO DE XALISCO (RURAL)	07-07-2020	07-07-2020	0	0	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.0]]	[obs1: [observación:SOICITO LA CANCELACION DE ESTA OBRA YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADA CON EL FOLIO NAY200201793309, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-15]]	
2020	3	NAY200201708208	502215	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221866.0, modificado:221866.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280795.0, modificado:280795.0]]	CEA-20-2020 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGADIA-APARURAL 2020)	01-05-2020	31-12-2020	502261	199941.5	199941.5	199941.5	199941.5	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.4]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708011	8000000	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0]]	CEA-11-2020 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT (RURAL)	01-07-2020	28-11-2020	5987615.23	7532499.96	1845506.67	1845506.67	1845506.67	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.25]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201707970	1979428	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593828.0, modificado:593828.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385600.0, modificado:1385600.0]]	CEA-02-2020 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT (URBANO)	06-07-2020	30-09-2020	1593642.49	1978808.28	614613.9	614613.9	614613.9	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.45]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708185	581897	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227634.0, modificado:227634.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954923.0, modificado:954923.0]]	CEA-15-2020 INDICADORES DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGADIA-APARURAL 2020)	08-07-2020	08-07-2020	563956	172040.15	172040.15	172040.15	172040.15	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.25]]	Sin observaciones	
2020	3	NAY200201708179	154205	[FI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad5, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192828.0, modificado:192828.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247867.0, modificado:247867.0]]	CEA-13-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL)	06-07-2020	30-09-2020	302082.19	833607.31	123380.32	123380.32	123380.32	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.35]]	[obs1: [observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-12]]	
2020	3	TMP_NAY200301715073	540000	[FI: [ciclo_recurso2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL DIRECTO, monto:270000.0, modificado:270000.0], F2: [ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0]]	CEA-31-2020 CURSO DE CAPACITACION A ORGANIZASMO OPERADORES	01-10-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.0]]	Sin observaciones	

Preliminar

Preliminar

2020	3	NAY20020170978	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:958831.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:958831.0]]	CEA-03-2020 MEDORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (URBANO)	03-07-2020	31-10-2020	1917659.16	1917660	694882.64	694882.64	694882.64	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.3]]	[objet: [observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACION SE REFLEJAN 50.32 MENOS EN EL COMPROMISO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-12]]
2020	3	NAY20020170804	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571259.0, modificado:569350.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246826.0, modificado:244068.0]]	CEA-08-2020 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL PASADERO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	07-07-2020	30-09-2020	58763.4	813358	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.45]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	TMP_NAY20030190485	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4588549.0, modificado:4588549.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059032.0, modificado:3059032.0]]	CEA-13-2020 AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 10 LPS EN LA LOCALIDAD DE MONTEÓN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	29-07-2020	28-11-2020	692631.12	6885000.83	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.0]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	NAY200201708197	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.0, modificado:17180.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26737.0, modificado:26737.0]]	CEA-18-2020 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACION 2020 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020)	01-05-2020	31-12-2020	40363	16468.79	16468.79	16468.79	16468.79	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.37]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	NAY200201707996	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372908.0, modificado:372908.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461667.0, modificado:461667.0]]	CEA-06-2020 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APAUR 2020	01-05-2020	31-12-2020	52208	258973.4	258973.4	258973.4	258973.4	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.31]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	NAY200201708195	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14630.0, modificado:14630.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31483.0, modificado:31483.0]]	CEA-17-2020 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020)	01-05-2020	31-12-2020	4613	0	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.0]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	NAY200201711312	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428137.0, modificado:428137.0]]	CEA-22-2020 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO AGUA LIMPIA	01-07-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.11]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	NAY200201708010	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13968.0, modificado:13968.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209488.0, modificado:209488.0]]	CEA-10-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICALPA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	06-07-2020	30-09-2020	28581.77	347931.92	162872.28	162872.28	162872.28	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.46]]	[objet: [observación:NO CUENTA CON FOTOS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-12]]
2020	3	NAY200201708013	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199871.0, modificado:199871.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298877.0, modificado:298877.0]]	CEA-12-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHICALPA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	07-07-2020	07-07-2020	40944.16	498942.89	231604.32	231604.32	231604.32	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.3]]	[objet: [observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-12]]
2020	3	NAY200201708182	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0]]	CEA-14-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL)	06-07-2020	30-09-2020	31295.49	39765.64	153178.12	153178.12	153178.12	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.38]]	[objet: [observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS YA QUE ES UN PROYECTO EJECUTIVO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-15]]
2020	3	NAY200301714632	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118593.0, modificado:118593.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215064.0, modificado:1215064.0]]	CEA-24-20 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL RUBI, MUNICIPIO DE TERCER NAYARIT	15-07-2020	11-11-2020	2210563.45	2430126.91	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.5]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	NAY200301788575	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:213686.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:320383.0]]	CEA-28-2020 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TONDORHOLLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	15-07-2020	15-11-2020	4445888.26	539720.65	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.15]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	NAY200301790488	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130149.0, modificado:102671.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173845.0, modificado:152010.0]]	CEA-34-2020 MEDORAMIENTO DE REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE EN LA CIUDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	15-07-2020	11-11-2020	258881	258880.88	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.5]]	[objet: [observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACION SE REFLEJAN 50.34 MENOS EN EL RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:llaguerdinb, fecha:2020-10-13]]
2020	3	NAY200201708001	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26637.0, modificado:26637.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32976.0, modificado:32976.0]]	CEA-07-2020 CONTROLHIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA- APAUR 2020)	01-05-2020	31-12-2020	36530	11789.79	11789.79	11789.79	11789.79	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.2]]	[objet: Sin observaciones]
2020	3	NAY200301788582	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79292.0], F2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:1195937.0]]	CEA-30-2020 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1BA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	01-08-2020	28-11-2020	163791.35	199328.37	0	0	0	[meta: 0 [unidad_medida:Lote, avance:0.05]]	[objet: Sin observaciones]