



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSIÓN ESTATAL

RECURSO ESTATAL

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,000,000	5,742,382	950,000			4,792,382			2,887,830	161,899		2,725,931			2,854,552	788,101		2,066,451		
SUMA DE LA HOJA	1,000,000	5,742,382	950,000			4,792,382			2,887,830	161,899		2,725,931			2,854,552	788,101		2,066,451		
SUBTOTAL	1,000,000	5,742,382	950,000			4,792,382			2,887,830	161,899		2,725,931			2,854,552	788,101		2,066,451		
TOTAL	1,000,000	5,742,382	950,000			4,792,382			2,887,830	161,899		2,725,931			2,854,552	788,101		2,066,451		

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: RECURSO ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE OCTUBRE DE 2021

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.			
2021010 175-0096	AP-IP-ABR- 031/2021 15/04/2021	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA" (PROAGUA) URBANO	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD			1,000,000	1,000,000	500,000		500,000				1,000,000	500,000		500,000	INFORME PERSONAS	1 50							
2021010 003-0031	AP-IP-MAR- 022/2021 11/03/2021	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	11/03/21			3,842,382			3,842,382	2,564,032			2,564,032	1,278,350		1,278,350	INFORME PERSONAS	1 29	0.67	67	67				
2021010 174-0136	AP-IP-MAY- 016/2021 10/05/2021	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA 2021.	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	10/05/21			900,000	450,000		450,000	323,798	161,899		161,899	576,202	288,101		288,101	INFORME PERSONAS	1 400,382	0.36	36	36			
SUMA DE LA HOJA								1,000,000	5,742,382	950,000		4,792,382	2,887,830	161,899		2,725,931	2,854,552	788,101		2,066,451							
SUBTOTAL								1,000,000	5,742,382	950,000		4,792,382	2,887,830	161,899		2,725,931	2,854,552	788,101		2,066,451							
TOTAL								1,000,000	5,742,382	950,000		4,792,382	2,887,830	161,899		2,725,931	2,854,552	788,101		2,066,451							

ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION

1 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE HOJA

1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
URBANO																			
SD ALCANTARILLADO	17,412,114.	17,087,530.	8,379,700.	8,707,830.				9,783,505.	5,176,264.	4,607,242.				7,304,025.	3,203,436.	4,100,588.			
U8 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	643,175.	643,175.	348,751.	294,424.				211,216.	114,521.	96,695.				431,959.	234,230.	197,729.			
SUMAS URBANO	18,055,289.	17,730,705.	8,728,451.	9,002,254.				9,994,721.	5,290,785.	4,703,936.				7,735,984.	3,437,666.	4,298,318.			
RURAL																			
SD ALCANTARILLADO	9,886,836.	9,816,904.	6,190,063.	3,626,841.				7,968,963.	4,918,188.	3,050,775.				1,847,941.	1,271,875.	576,066.			
U8 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	160,159.	160,159.	84,607.	75,552.				22,700.	6,994.	15,706.				137,459.	77,613.	59,846.			
SUMAS RURAL	10,046,995.	9,977,063.	6,274,670.	3,702,393.				7,991,663.	4,925,183.	3,066,480.				1,985,400.	1,349,487.	635,913.			
FAFEF																			
SC AGUA POTABLE		5,009,706.		5,009,706.				449,516.		449,516.				4,560,190.		4,560,190.			
SD ALCANTARILLADO		24,083,653.		24,083,653.				9,708,815.		9,708,815.				14,374,838.		14,374,838.			
SUMAS FAFEF		29,093,359.		29,093,359.				10,158,331.		10,158,331.				18,935,028.		18,935,028.			
SUMA DE LA HOJA	28,102,284.	56,801,127.	15,003,121.	41,798,006.				28,144,715.	10,215,968.	17,928,748.				28,656,412.	4,787,153.	23,869,258.			
SUBTOTAL	28,102,284.	56,801,127.	15,003,121.	41,798,006.				28,144,715.	10,215,968.	17,928,748.				28,656,412.	4,787,153.	23,869,258.			
TOTAL	28,102,284.	56,801,127.	15,003,121.	41,798,006.				28,144,715.	10,215,968.	17,928,748.				28,656,412.	4,787,153.	23,869,258.			

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION

1 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE HOJA

1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) URBANO 2021

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) URBANO 2021																				
(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
URBANO																				
SD: ALCANTARILLADO																				
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL																				
		17,412,114,643,175.	17,087,530,643,175.	8,379,700,348,751.	8,707,830,294,424.				9,783,505,211,216.	5,176,264,114,521.	4,607,242,96,695.				7,304,025,431,959.	3,203,436,234,230.	4,100,588,197,729.			
SUMA DE LA HOJA		18,055,289.	17,730,705.	8,728,451.	9,002,254.				9,994,721.	5,290,785.	4,703,936.				7,735,984.	3,437,666.	4,298,318.			
SUBTOTAL		18,055,289.	17,730,705.	8,728,451.	9,002,254.				9,994,721.	5,290,785.	4,703,936.				7,735,984.	3,437,666.	4,298,318.			
TOTAL		18,055,289.	17,730,705.	8,728,451.	9,002,254.				9,994,721.	5,290,785.	4,703,936.				7,735,984.	3,437,666.	4,298,318.			

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
3ER

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEP
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) URBANO 2021

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	M. MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROJ.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECTO	MPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECTO	MPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECTO	MPAL	OTROS	U.M.	CANT.	ALCANDADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2021010 146-0061	AP-IP-MAR- 056/2021 I 29/03/2021 AP-IP-JUL- 020/2021 R 6/07/2021	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN, NAYARIT., (URBANA)	AHUACATLAN AHUACATLAN	C	14/06/2021			4,000,000.	3,984,678.	1,992,339.	1,992,339.			2,480,990.	1,240,495.	1,240,495.				1,503,686.	751,844.	751,844.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 860 3,500	0.92	92	62			
2021010 093-0062	AP-IP-MAR- 057/2021 I 29/03/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (URBANO)	TEPEC TEPEC	C	12/07/2021			1,123,207.	1,123,207.	449,283.	673,924.									1,123,207.	449,283.	673,924.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 112 983	0.80	80				
2021010 149-0065	AP-IP-MAR- 060/2021 I 29/03/2021	REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN CD. INDUSTRIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (URBANO)	TEPEC TEPEC	C	12/07/2021			2,016,790.	2,016,790.	806,716.	1,210,074.			427,063.	170,825.	256,238.				1,589,727.	635,891.	953,836.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 5,000 1,765	0.38	38	21			
2021010 092-0066	AP-IP-MAR- 063/2021 I 30/03/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE LIBRAMIENTO Y JUAN DE LA BARRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (URBANO)	TEPEC TEPEC	C	20/07/2021			2,057,289.	2,057,289.	822,915.	1,234,374.			962,230.	384,892.	577,338.				1,095,059.	438,023.	657,036.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 398 1,603	0.73	73	47			
2021010 150-0069	AP-IP-MAR- 064/2021 I 30/03/2021 AP-IP-JUL- 004/2021 R 2/07/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CD. DE LA SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (URBANO)	TEPEC TEPEC	C	14/06/2021			4,108,959.	4,084,830.	1,633,932.	2,450,898.			2,530,680.	1,012,272.	1,518,408.				1,554,150.	621,660.	932,490.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,500 3,596	0.80	80	62			
2021010 147-0083	AP-IP-ABR- 013/2021 I 7/04/2021 AP-IP-JUL- 023/2021 R 6/07/2021	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA. ETAPA EN LA COLONIA DEL BEIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSAMORADA, NAYARIT. (URBANA)	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	08/06/2021			4,105,869.	3,820,736.	2,674,515.	1,146,221.			3,382,542.	2,367,779.	1,014,763.				438,194.	306,738.	131,458.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 665 3,593	0.96	96	89			
SUMA DE LA HOJA								17,412,114.	17,087,530.	8,379,700.	8,707,830.			9,783,505.	5,176,264.	4,607,242.				7,304,025.	3,203,436.	4,100,588.										
SUBTOTAL								17,412,114.	17,087,530.	8,379,700.	8,707,830.			9,783,505.	5,176,264.	4,607,242.				7,304,025.	3,203,436.	4,100,588.										
TOTAL								17,412,114.	17,087,530.	8,379,700.	8,707,830.			9,783,505.	5,176,264.	4,607,242.				7,304,025.	3,203,436.	4,100,588.										

ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SER

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 3: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO

PROGRAMA: UB DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS F. REG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.
2021010 235-0172	AP-IP-MAY- 076/2021 I 28/05/2021	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	28/05/2021			643,175.	643,175.	348,751.	294,424.				211,216.	114,521.	96,695.				431,959.	234,230.	197,729.				INFORME 1 PERSONAS 1,181,050	0.33	33%	33	
SUMA DE LA HOJA								643,175.	643,175.	348,751.	294,424.				211,216.	114,521.	96,695.				431,959.	234,230.	197,729.								
SUBTOTAL								643,175.	643,175.	348,751.	294,424.				211,216.	114,521.	96,695.				431,959.	234,230.	197,729.								
TOTAL								643,175.	643,175.	348,751.	294,424.				211,216.	114,521.	96,695.				431,959.	234,230.	197,729.								

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION

1 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE HOJA

1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) RURAL 2021

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
RURAL SD ALCANTARILLADO UB DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	9,886,836. 160,159.	9,816,904. 160,159.	6,190,063. 84,607.	3,626,841. 75,552.				7,968,963. 22,700.	4,918,188. 6,994.	3,050,775. 15,706.				1,847,941. 137,459.	1,271,875. 77,613.	576,066. 59,846.			
SUMA DE LA HOJA	10,046,995.	9,977,063.	6,274,670.	3,702,393.				7,991,663.	4,925,183.	3,066,480.				1,985,400.	1,349,487.	635,913.			
SUBTOTAL	10,046,995.	9,977,063.	6,274,670.	3,702,393.				7,991,663.	4,925,183.	3,066,480.				1,985,400.	1,349,487.	635,913.			
TOTAL	10,046,995.	9,977,063.	6,274,670.	3,702,393.				7,991,663.	4,925,183.	3,066,480.				1,985,400.	1,349,487.	635,913.			

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
JER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) RURAL 2021

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA							BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)							METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RED	ESTATA L DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RED	ESTATA L DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RED	ESTATA L DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIB.	FIN.				
20210101 51-0081	AP-IP-ABR- 01/2021 I 7/04/2021 AP-IP-JUL- 005/2021 R 2/07/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUTAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. (RURAL)	SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUTAPILCO	C	16/06/2021		3,025,703	2,999,211	2,069,447	899,764					1,694,392	1,166,074	508,318				1,304,819	913,373	391,448				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 276 2,733	0.75	75	56				
20210101 52-0082	AP-IP-ABR- 01/2021 I 7/04/2021 AP-IP-JUL- 008/2021 R 2/07/2021	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. (RURAL)	COMPOSTELA VILLA MORELOS	C	15/08/2021		3,831,493	3,788,053	2,272,832	1,515,221					3,744,703	2,246,822	1,497,881				43,350	26,010	17,340				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 397 2,733	0.99	99	99				
20210101 53-0086	AP-IP-ABR- 01/2021 I 8/04/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (RURAL)	TEPIC AHUACATE, EL	C	12/07/2021		2,529,840	2,529,840	1,517,784	1,011,856					2,366,725	1,420,035	946,690				162,915	97,749	65,166				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 196 2,320	0.95	95	94				
20210101 54-0097	AP-IP-ABR- 03/2021 I 15/04/2021	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MI RAVALLER, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. (RURAL)	COMPOSTELA MI RAVALLER	C	21/08/2021		500,000	500,000	300,000	200,000					163,143	65,257	97,886				336,857	234,743	102,114				PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 890 354	0.50	50	33				
SUMA DE LA HOJA							9,886,836	9,816,904	6,190,063	3,626,841					7,968,963	4,918,188	3,050,775				1,847,941	1,271,875	576,066												
SUBTOTAL							9,886,836	9,816,904	6,190,063	3,626,841					7,968,963	4,918,188	3,050,775				1,847,941	1,271,875	576,066												
TOTAL							9,886,836	9,816,904	6,190,063	3,626,841					7,968,963	4,918,188	3,050,775				1,847,941	1,271,875	576,066												

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
3ER

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 31 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: UP DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEEPA (PROAGUA RURAL 2021)																																
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHA S		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS P.I.O.S.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL INDIRECTO	ESTATA AL DIRECTO	MPAL / OTROS	TOTAL	FEDERAL AL DIRECTO	FEDERAL INDIRECTO	ESTATA AL DIRECTO	MPAL / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL INDIRECTO	ESTATA AL DIRECTO	MPAL / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN				
2021010 237-0125	AP-IP-MAY- 002/2021 I 4/05/2021	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA, EJERCICIO FISCAL 2021	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	04/05/2021			52,966	52,966	26,483	26,483			9,800		9,800			43,166	26,483	16,683					INFORME PERSONAS	1 1,181,050	0.19	19	9		
2021010 237-0173	AP-IP-MAY- 077/2021 I 28/05/2021	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA- LOCALIDADES URBANAS Y RURALES 2021)	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	28/05/2021			107,193	107,193	58,124	49,069			12,900	6,894	5,906			94,293	51,130	43,163					INFORME PERSONAS	1 1,181,050	0.12	12	2		
SUMA C/LA HOJA								160,159	160,159	84,607	75,552			22,700	6,894	15,706			137,459	77,613	59,846											
SUBTOTAL								160,159	160,159	84,607	75,552			22,700	6,894	15,706			137,459	77,613	59,846											
TOTAL								160,159	160,159	84,607	75,552			22,700	6,894	15,706			137,459	77,613	59,846											

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

FAFEF 2021

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R20	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R20	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R20	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
FAFEF SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO			5,009,706		5,009,706				449,516		449,516				4,560,190		4,560,190			
			24,083,653		24,083,653				9,708,315		9,708,315				14,374,838		14,374,838			
SUMA DE LA HOJA			29,093,359		29,093,359				10,158,331		10,158,331				18,935,028		18,935,028			
SUBTOTAL			29,093,359		29,093,359				10,158,331		10,158,331				18,935,028		18,935,028			
TOTAL			29,093,359		29,093,359				10,158,331		10,158,331				18,935,028		18,935,028			

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, ASIGNACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE ASIGNACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FAFEF 2021

FECHA DE ELABORACION: 1 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROD.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D-M-A)	TERMINO (D-M-A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RDS	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RDS	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RDS	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PR.	PR.			
2021010 200-0179	AP-IP-ENE- 029/2021 I 29/01/2021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADOR NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT (FINIQUITO).	TEPIC TEPIC	C	09/11/2020	18/12/2020			99,222.		99,222.					99,221.		99,221.				1.		1.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 152 394	1 152 394	100	100	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2020. FINIQUITO PAGADO EL 30 DE JUNIO DE 2021		
2021010 077-0028	AP-IP-MAR- 019/2021 I 10/03/2021	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO LLANITOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C					3,272,907.		3,272,907.											3,272,907.		3,272,907.			POZO PERSONAS JORNALES	1 1,500 2,781						
2021010 194-0117	AP-IP-ABR- 057/2021 I 28/04/2021 AP-IP-JUN- 119/2021 A 28/09/2021	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COPAL ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN / CALLE EJIDO Y CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC TEPIC	C	07/09/2021				1,487,577.		1,487,577.				350,295.		350,295.				1,137,282.		1,137,282.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 504 1,259	0.79	79	24				
2021010 203-0228	AP-IP-JUN- 104/2021 I 23/09/2021	ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C	04/08/2021	11/09/2021			150,000.		150,000.											150,000.		150,000.			POZO PERSONAS JORNALES	1 23,303 1,654	1 23,303 1,654	100				
SUMA DE LA HOJA										5,009,706.		5,009,706.				449,516.		449,516.				4,560,190.		4,560,190.										
SUBTOTAL										5,009,706.		5,009,706.				449,516.		449,516.				4,560,190.		4,560,190.										
TOTAL										5,009,706.		5,009,706.				449,516.		449,516.				4,560,190.		4,560,190.										

ING. ÁLVARO ROBERTO LLINA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 / PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD 19 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VILLI FONDO DE APOYO A LOS MUNICIPIOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD AL CANTABILIZADO

NUM. DE HOJA 2 DE 2

FAFEE 21/21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	OTROS	U.M.	ART.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2021010 191-0107	AP-IP-ABR-045/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUN-081/2021 R 17/06/2021	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA ZACUALPAN	C	01/07/2021				2,499,014.		2,499,014.											2,499,014.		2,499,014.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ING. ULVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 / PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VÍI FONDO DE APOYO A LOS GOBIERNOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 1 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMA:

SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 2 DE 2

FAFIF 21 21																																	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO AFILIACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNI-PIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO EJECUCIÓN	TERMINO EJECUCIÓN		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL INDIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL INDIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL INDIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	OTROS	U.M.	ACT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.			
2021010 199-0190	AP-IP-ENE- 030/2021 I 29/01/2021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT. (FINIQUITO).	TEPIIC TEPIIC	C	09/11/20	16/12/20		166,059.		166,059.				166,058		166,058.				1.			1.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 152 384	1 152 394	100	100	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2021. FINIQUITO PAGADO EL 30 DE JUNIO DE 2021		
2021010 078-0023	AP-IP-MAR- 008/2021 I 4/03/2021 AP-IP-JUN- 045/2021 A 10/06/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ANTONIO ECHAVARRIA DOMINGUEZ (3ER. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT.	TEPIIC TEPIIC	C	01/09/2021	30/11/2021		4,189,256.		4,189,256.				4,189,255		4,189,255.				1.			1.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 340 3,497	1 640 3,497	100	100			
2021010 100-0056	AP-IP-MAR- 052/2021 I 23/03/2021 AP-IP-JUN- 061/2021 R 21/06/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERA. ETAPA EN LA COLONIA 15 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT.	TEPIIC TEPIIC	C	15/09/2021			2,544,271.		2,544,271.				1,069,463		1,069,463.				1,474,808.			1,474,808.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 352 2,188	0.88	88	42			
2021010 167-0092	AP-IP-ABR- 026/2021 I 13/04/2021 AP-IP-JUN- 050/2021 R 11/06/2021	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROGRESO 2DA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT	XALISCO XALISCO	C	01/09/2021			501,294.		501,294.				188,706		188,706.				312,588.			312,588.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 72 428	0.85	85	38			
2021010 195-0105	AP-IP-ABR- 043/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUN- 119/2021 A 28/06/2021	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COPAL ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT	TEPIIC TEPIIC	C	07/06/2021			2,594,872.		2,594,872.				1,000,297		1,000,297.				1,594,575.			1,594,575.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 304 2,195	0.85	85	39			
2021010 187-0106	AP-IP-ABR- 044/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUL- 026/2021 A 7/07/2021	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	BAHÍA DE BANDERAS SAN JUAN DE ABAJO	C	14/06/2021			1,645,981.		1,645,981.				792,804		792,804.				853,177.			853,177.			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 324 1,362	0.88	88	48			
SUMA DE LA HOJA								11,640,733.		11,640,733.				7,405,584		7,405,584.				4,235,149.			4,235,149.										
SUB TOTAL								11,640,733.		11,640,733.				7,405,584		7,405,584.				4,235,149.			4,235,149.										
TOTAL																																	

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO		14,864,644 12,045,851			14,864,644 12,045,851			13,701,596 11,393,592			13,701,596 11,393,591			1,163,048 652,259			1,163,048 652,260		
SUMA DE LA HOJA		26,910,495			26,910,495			25,095,188			25,095,187			1,815,307			1,815,308		
SUBTOTAL		26,910,495			26,910,495			25,095,188			25,095,187			1,815,307			1,815,308		
TOTAL		26,910,495			26,910,495			25,095,188			25,095,187			1,815,307			1,815,308		

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS AMENOS INTERIORS
FONDO: FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					EJEC.	INICIO (D/M/A)		TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SE EF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SE EF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SE EF. OTROS	U.M.		CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.
2019-CEA-ENE-020-0166	AP-IP-MAY-052/2019 22/05/2019	REALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADO POR HURACÁN WILLA	DEL NAYAR SEGUNDO PASO (EL PASO CUATE)	C	26/11/19	19/02/20		1,467,595				1,467,595		1,430,742				1,430,742		36,853			36,853			SISTEMA PERSONAS	1 192	1 192	100	97			
2019-CEA-ENE-021-0167	AP-IP-MAY-053/2019 22/05/2019	REALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR HUERTITAS, LAS (SAMUARE)	C	26/11/19	19/02/20		499,254				499,254		497,106				497,106		2,148			2,148			SISTEMA PERSONAS	1 153	1 153	100	100			
2019-CEA-ENE-022-0168	AP-IP-MAY-054/2019 22/05/2019	REALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR MIRADOR, EL	C	26/11/19	19/02/20		531,655				531,655		528,913				528,913		2,742			2,742			SISTEMA PERSONAS	1 19	1 19	100	99			
2019-CEA-ENE-024-0171	AP-IP-MAY-056/2019 22/05/2019	ACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI TEPEHUAJE, EL	C	28/11/19	27/12/19		566,451				566,451		564,776				564,776		1,676			1,676			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 78 1	1 78 1	100	100			
2019-CEA-ENE-026-0173	AP-IP-MAY-057/2019 22/05/2019	REALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE "PUENTE DE CEMENTO" EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR JESUS MARIA	C	11/10/19	01/01/20		506,154				506,154		504,981				504,981		1,173			1,173			SISTEMA PERSONAS	1 33	1 33	100	100			
2019-CEA-ENE-028-0176	AP-IP-MAY-059/2019 22/05/2019	REALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LA IGLESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR PIEDRA DE LA IGLESIA, LA	C	26/11/19	19/02/20		1,282,439				1,282,439		1,280,374				1,280,374		2,065			2,065			SISTEMA PERSONAS	1 33	1 33	100	100			
2019-CEA-ENE-029-0177	AP-IP-MAY-060/2019 22/05/2019	REALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	ACAPONETA LLANO DE LA CRUZ	C	28/08/19	18/11/19		247,681				247,681		245,740				245,740		1,941			1,941			POZO PERSONAS	1 694	1 694	100	99			
2019-CEA-ENE-025-0180	AP-IP-MAY-061/2019 22/05/2019	REALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI HUAJICORI	C				780,855				780,855		227,860				227,860		532,995			532,995			SISTEMA PERSONAS	1 1,850	1 1,850	100	30			
2019-CEA-ENE-033-0183	AP-IP-MAY-063/2019 22/05/2019	REALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUINEA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR GUINEAS DE GUADALUPE, LAS	C	11/10/19	09/12/19		145,368				145,368		143,161				143,161		2,177			2,177			SISTEMA PERSONAS	1 238	1 238	100	99			
SUMA DE LA HOJA								6,007,452				6,007,452		5,423,682				5,423,682		583,770			583,770										
SUBTOTAL								6,007,452				6,007,452		5,423,682				5,423,682		583,770			583,770										
TOTAL								6,007,452				6,007,452		5,423,682				5,423,682		583,770			583,770										

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	RE F OT RS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	RE F OT RS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	RE F OT RS	U.M.	CANT.		ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.
2019-CEA-ENE-034-0184	AP-IP-MAY-064/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE TECUALA, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	TECUALA MORILLOS, LOS	C	12/10/19	02/01/20		1,935,769			1,935,769		1,932,501			1,932,501		3,268			3,268		SISTEMA PERSONAS	1 404	1 404	100	100				
2019-CEA-ENE-035-0190	AP-IP-MAY-065/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE MUNICIPIO DE HUIJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUIJICORI HUIZACHE, EL	C	26/11/19	27/12/19		958,058			958,058		954,104			954,104		1,954			1,954		SISTEMA PERSONAS	1 15	1 15	100	100				
2019-CEA-ENE-036-0186	AP-IP-MAY-066/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO, MUNICIPIO DE HUIJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUIJICORI RODEO DE ABAJO, EL	C	26/11/19	23/01/20		99,074			99,074		99,041			99,041		33			33		SISTEMA PERSONAS	1 37	1 37	100	100				
2019-CEA-ENE-039-0172	AP-IP-MAY-067/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR, MUNICIPIO DE HUIJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUIJICORI GUAMUCHILAR, EL	C	26/11/19	24/01/20		367,125			367,125		361,516			361,516		5,809			5,809		SISTEMA PERSONAS	1 281	1 281	100	98				
2019-CEA-ENE-042-0175	AP-IP-MAY-068/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA, MUNICIPIO DE HUIJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUIJICORI LLANO DE TENEPANTA	C	26/11/19	24/01/20		475,174			475,174		467,319			467,319		7,855			7,855		SISTEMA PERSONAS	1 107	1 107	100	98				
2019-CEA-ENE-031-0178	AP-IP-MAY-069/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE "ARROYO DEL FRATE" EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR JESUS MARIA	C	11/10/19	01/09/20		341,087			341,087		339,924			339,924		1,163			1,163		SISTEMA PERSONAS	1 855	1 855	100	100				
2019-CEA-ENE-037-0179	AP-IP-MAY-070/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TREN DE PIEZAS ESPECIALES EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE HUIJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUIJICORI RODEO DE ARRIBA, EL	C	26/11/19	23/01/20		250,727			250,727		244,828			244,828		5,899			5,899		SISTEMA PERSONAS	1 61	1 61	100	98				
2019-CEA-ENE-038-0182	AP-IP-MAY-071/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE HUIJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUIJICORI QUEMADAS, LAS	C	26/11/19	24/01/20		682,122			682,122		671,671			671,671		10,451			10,451		SISTEMA PERSONAS	1 32	1 32	100	98				
SUMA DE LA HOJA								5,107,136			5,107,136		5,070,904			5,070,904		36,232			36,232										
SUBTOTAL								11,114,588			11,114,588		10,494,666			10,494,666		620,002			620,002										
TOTAL																															

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE
NUM. DE HOJA: 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROJ.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTES	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SE P/OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SE P/OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RD	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SE P/OTROS	U.M.	CANT.		ALCANZADAS DE PROYECTO	P.B.	P.R.
2019-CEA-ENE-040-0189	AP-IP-MAY-072/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE C/ SETA DE CONTROL Y CLORACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI ZAPOTILLOS	C	26/11/19	23/01/20			139,456			139,456			138,480			138,480			976			976			SISTEMA PERSONAS	1 70	1 70	100	69	
2019-CEA-ENE-041-0189	AP-IP-MAY-073/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE (EL SALTO), MUNICIPIO DE TECUALA, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	TECUALA AGUA VERDE (EL SALTO)	C	12/10/19	02/01/20			3,610,600			3,610,600			3,068,530			3,068,530			542,070			542,070			SISTEMA PERSONAS	1 433	1 433	100	85	
SUMA DE LA HOJA									3,750,056			3,750,056			3,207,010			3,207,010			543,048			543,048								
SUBTOTAL									14,864,644			14,864,644			13,701,596			13,701,596			1,163,048			1,163,048								
TOTAL									14,864,644			14,864,644			13,701,596			13,701,596			1,163,048			1,163,048								

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019-2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERIROS
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCION
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD, ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	MPA L	REN EF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	MPA L	REN EF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	MPA L	REN EF/ OTROS	U.M.	CANT.	
2019-CEA-ENE-019-0164	AP-IP-MAY-051/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C	11/10/19	18/12/19		1,653,655			1,653,655		1,637,325			1,637,325		16,330			16,331		SISTEMA PERSONAS	1 21,709	1 21,709	100%	96		
2019-CEA-ENE-023-0170	AP-IP-MAY-055/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI SAN ANDRES MILPILLAS	C	28/11/19	14/12/19		178,328			178,328		178,002			178,002		328			326		SISTEMA PERSONAS	1 650	1 650	100%	100		
2019-CEA-ENE-027-0174	AP-IP-MAY-058/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUÁREZ ENTRE FORTUNA Y MADERO, INDEPENDENCIA ENTRE BRAVO Y MORELOS, CORONA ENTRE MORELOS Y MADERO, VICTORIA ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C	11/10/19	31/12/19		3,581,349			3,581,349		2,995,992			2,995,992		585,357			585,357		SISTEMA PERSONAS	1 876	1 876	100%	84		
2019-CEA-ENE-030-0181	AP-IP-MAY-062/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE VERACRUZ Y NARCISO MENDOZA, MADERO ENTRE VERACRUZ Y JUAN ESCUTIA, LAURELES ENTRE MADERO Y MÉXICO, NARCISO ENTRE ZARAGOZA Y MÉXICO, VERACRUZ ENTRE CARRANZA Y PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C	11/10/19	01/01/20		3,679,259			3,679,259		3,672,091			3,672,091		7,168			7,168		SISTEMA PERSONAS	1 732	1 732	100%	100		
2019-CEA-ENE-032-0187	AP-IP-MAY-074/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANILLO ENTRE CENTENARIO Y ALVARO OBREGON, ALVARO OBREGON ENTRE TABASCO Y JUAN ESCUTIA, CARMONA ENTRE CORONA Y JUAN ESCUTIA, MANUEL URIBE ENTRE MAZATLAN Y TABASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C	21/10/19	19/12/19		2,953,260			2,953,260		2,910,182			2,910,182		43,078			43,078		SISTEMA PERSONAS	1 637	1 637	100%	96		
SUMA DE LA HOJA								12,045,851			12,045,851		11,393,592			11,393,591		652,259			652,260								
SUBTOTAL								12,045,851			12,045,851		11,393,592			11,393,591		652,259			652,260								
TOTAL								12,045,851			12,045,851		11,393,592			11,393,591		652,259			652,260								

IN-3 ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL