



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA
SUB-FONDO: ENTIDADES FEDERATIVAS FAEF
(PROAGUA) ZONA URBANA Y PROAGUA ZONA RURAL

FECHA DE ELABORACION: 2 DE OCTUBRE DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|--|---|-------------------|--------------------|
| | | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO |
| (PROAGUA) ZONA URBANA SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO SUMAS ZONA URBANA | | 8,479,335 25,684,843 34,164,178 | 4,870,038 10,895,184 15,765,222 | 3,609,297 14,789,659 18,398,956 | | 419,697 9,669,629 | 188,864 3,994,114 | 230,833 5,675,515 | | 8,059,638 16,180,707 24,240,345 | 4,681,174 6,975,542 11,656,716 | 3,378,464 9,205,165 12,583,629 | | |
| (PROAGUA) ZONA RURAL SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL SUMAS ZONA RURAL | | 21,398,798 18,485,948 13,525,937 53,410,683 | 10,136,446 8,688,926 9,466,127 28,291,499 | 11,262,352 9,797,022 4,059,810 25,119,184 | | 1,346,423 4,680,183 189,878 6,216,484 | 1,296,691 2,240,568 143,896 3,681,155 | 49,732 2,439,615 45,982 2,535,329 | | 17,713,747 13,805,765 13,336,059 44,855,571 | 7,670,441 6,448,358 9,322,231 23,441,030 | 10,043,306 7,357,407 4,013,828 21,414,541 | | |
| FAFEF SD ALCANTARILLADO | | 16,004,706 | | 16,004,706 | | | | | | 16,004,706 | | 16,004,706 | | |
| SUMA DE LA HOJA | | 103,579,567 | 44,056,721 | 59,522,846 | | 22,522,294 | 11,545,288 | 10,977,006 | | 0 | 85,100,622 | 35,097,746 | 50,002,876 | |
| SUBTOTAL | | 103,579,567 | 44,056,721 | 59,522,846 | | 22,522,294 | 11,545,288 | 10,977,006 | | 0 | 85,100,622 | 35,097,746 | 50,002,876 | |
| TOTAL | | 103,579,567 | 44,056,721 | 59,522,846 | | 22,522,294 | 11,545,288 | 10,977,006 | | 0 | 85,100,622 | 35,097,746 | 50,002,876 | |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACION 2 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|---------|---|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------|------|------|-----------------|------------|------|-----|--|
| INSTANCIA EJECUTORA: COVISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS | | APERTURA PROGRAMATICA: SC AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL | | FONDO: FAFEF | | SUB-FONDO: (PROAGUA) ZONA URBANA | | NUM. DE HOJA 1 DE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) ZONA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS | | | | | | | M E T A S | % AVANCE | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD AS PROGRAMADAS | ALCANCIA DAS | P.S. | FIN. | | | | | |
| 2023020 218-0218 | AP-IP-JUN-052/2023 20/06/2023 | Equipamiento electromecánicos de peso profundo en la colonia San José, en la localidad de Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit. | Tepic Tepic | C | 30/06/23 | | 1,923,967 | 865,783 | 1,058,184 | | 419,697 | 188,864 | 230,833 | | 1,504,270 | 676,919 | 827,351 | | | Pozo Pozos | 1 4,770 | 0.80 | 80% | |
| 2023010 271-0252 | AP-IP-JUN-087/2023 28/06/2023 | Construcción de tanque elevado de agua potable de 60m³ en el Fraccionamiento Valle Real en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic Tepic | C | 03/08/23 | | 2,337,988 | 1,052,092 | 1,285,897 | | | | | | 2,337,988 | 1,052,092 | 1,285,897 | | | Tanque Pozos | 1 3,894 | 0.15 | 15% | |
| 2023010 239-0308 | AP-IP-JUL-073/2023 17/07/2023 | Equipamiento electromecánicos de peso profundo en la localidad de Jornalero, Municipio de Ixtapa, Nayarit. | Ixtapa Jornalero | C | 01/08/23 | | 4,217,379 | 2,952,163 | 1,265,216 | | | | | | 4,217,379 | 2,952,163 | 1,265,216 | | | Pozo Pozos | 1 4,300 | 0.56 | 56% | |
| | | SUMA DE LA HOJA | | | 8,479,335 | 4,870,038 | 3,609,297 | 419,697 | 188,864 | 230,833 | | 8,059,638 | 4,681,174 | 3,378,464 | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | 8,479,335 | 4,870,038 | 3,609,297 | 419,697 | 188,864 | 230,833 | | 8,059,638 | 4,681,174 | 3,378,464 | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | 8,479,335 | 4,870,038 | 3,609,297 | 419,697 | 188,864 | 230,833 | | 8,059,638 | 4,681,174 | 3,378,464 | | | | | | | | | | |


 AUTORIZO:
 ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

| INSTANCIA EXECUTORA: | | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACION | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------|-------|--------|----------------------------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------------|---|-------|-------|------|
| ORIGEN DEL RECURSO: | | FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFF | | | | | | | | | | 2 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE INVERSIÓN: | | SUB-FONDO: (PROAGUA) ZONA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO CEA-CHA (PROAGUA) ZONA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO | MUN. | FECHAS | AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | METAS | | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | | | | | |
| | | | LOCALIDAD | MOD. | Efec. | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | | U.M. | | | | | | |
| 2023010 260-0194 | AP-IP-ILN-016/2023 6/06/2023 | Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia San José, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic | Tepic | C | 29/06/23 | 26/09/23 | | 7,316,753 | 2,926,699 | 4,390,054 | | 6,036,847 | 2,734,739 | 4,102,108 | | 477,956 | 191,960 | 287,946 | Sistema Persona | 1 | 1,048 | 1,048 | 100% |
| 2023010 243-0195 | AP-IP-JLN-024/2023 7/06/2023 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Nueva Esperanza, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic | Tepic | C | 30/07/23 | 07/08/23 | | 2,405,149 | 1,082,315 | 1,322,834 | | | | | | 2,405,149 | 1,082,315 | 1,322,834 | Sistema Persona | 1 | 290 | 290 | 100% |
| 2023010 240-0196 | AP-IP-ILN-027/2023 8/06/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia López Matos en la cabecera municipal de Tepic. | Tepic | Tepic | C | 30/07/23 | 07/09/23 | | 1,780,249 | 712,098 | 1,068,151 | | | | | | 1,780,249 | 712,098 | 1,068,151 | Sistema Persona | 1 | 244 | 244 | 100% |
| 2023010 269-0211 | AP-IP-JLN-043/2023 19/06/2023 | Construcción de canal pluvial Júpiter en la zona de Las Canteras, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic | Tepic | C | 11/07/23 | | | 9,034,390 | 4,065,473 | 4,568,937 | | 2,359,751 | 1,061,888 | 1,297,463 | | 6,674,639 | 3,003,585 | 3,671,054 | Obra Persona | 1 | 2,165 | 0,80 | 80% |
| 2023010 259-0243 | AP-IP-JLN-079/2023 26/06/2023 | Rehabilitación de cárème de bocana El verde en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic | Tepic | C | 14/07/23 | | | 4,162,651 | 1,665,058 | 2,497,593 | | 307,538 | 123,015 | 184,523 | | 3,855,113 | 1,542,043 | 2,313,070 | Cárcamo Persona | 1 | 7,800 | 0,25 | 25% |
| 2023010 333-0257 | AP-IP-IL-055/2023 13/07/2023 | Proyecto ejecutivo de retorno de retención pluvial en la colonia de la zona Cuatíñame, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic | Tepic | C | | | | 985,651 | 443,541 | 542,110 | | 105,493 | 74,472 | 91,021 | | 985,651 | 443,541 | 542,110 | Proyecto Persona | 1 | 4,578 | | |
| | | SUMA DE LA HOJA | | | | 25,684,843 | 10,895,184 | 14,789,659 | | 9,669,629 | 3,994,114 | 5,675,515 | | | 16,180,707 | 6,975,542 | 9,205,165 | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 25,684,843 | 10,895,184 | 14,789,659 | | 9,669,629 | 3,994,114 | 5,675,515 | | | 16,180,707 | 6,975,542 | 9,205,165 | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | 25,684,843 | 10,895,184 | 14,789,659 | | 9,669,629 | 3,994,114 | 5,675,515 | | | 16,180,707 | 6,975,542 | 9,205,165 | | | | | | | |

AUTORIZÓ:
ING. EDUARDO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACIÓN 2 DE OCTUBRE DE 2023

| INSTANCIA EJECUTORA: | | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | APERTURA PROGRAMATICA: | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|------|
| ORIGEN DEL RECURSO: | | FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF | | | | | | | | | | SC AGUA POTABLE | | NUM. DE HOJA 1 DE 2 | | | | | | | | |
| FUENTE DE INVERSIÓN: | | RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | METAS | | % AVANCE | DESEMBOLCOS | | | |
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD PROGRAMADAS | R.S. ALCANZADAS | FIR. |
| 2023010 214-0196 | AP-IP-JUN-020/2023 7/06/2023 | Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Los Arrayanes, municipio de Rosamorada, Nayarit. | Rosamorada Arrayanes, Los | C | 03/07/23 | | 2,224,226 | 1,112,113 | 1,112,113 | | | | | 2,224,226 | 1,112,113 | 1,112,113 | Pozo Persona | 1 | 322 | 30% | | |
| 2023010 237-0197 | AP-IP-JUN-021/2023 7/06/2023 | Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Llano del Tigre, Municipio de Rosamorada, Nayarit | Rosamorada Llano del Tigre | C | 30/06/23 | | 976,315 | 488,157 | 488,158 | | 330,190 | 165,095 | 165,095 | | 646,125 | 323,062 | 323,063 | Pozo Persona | 1 | 1,008 | 65% | |
| 2023010 267-0208 | AP-IP-JUN-031/2023 14/06/2023 | Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Loma Bonita, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit | Santiago Ixcuintla Loma Bonita | C | 30/06/23 | 27/09/23 | 1,559,878 | 779,937 | 779,941 | | 1,309,536 | 654,768 | 654,768 | | 250,342 | 125,169 | 125,173 | Pozo Persona | 1 | 258 | 100% | |
| 2023010 255-0215 | AP-IP-JUN-039/2023 22/06/2023 | Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Providencia, Municipio de Rosamorada, Nayarit. | Rosamorada Providencia | C | 14/07/23 | | 2,247,446 | 1,123,720 | 1,123,726 | | 698,902 | 349,451 | 349,451 | | 1,548,544 | 774,269 | 774,275 | Pozo Persona | 1 | 357 | 95% | |
| 2023010 252-0216 | AP-IP-JUN-061/2023 22/06/2023 | Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San Miguel, municipio de Acaponeta, Nayarit | Acaponeta San Miguel | C | 20/07/23 | | 1,848,121 | 739,246 | 1,108,875 | | | | | 1,848,121 | 739,246 | 1,108,875 | Sistema Persona | 1 | 663 | 0.02 | 2% | |
| 2023010 238-0233 | AP-IP-JUN-070/2023 23/06/2023 | Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Mojarritas, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit | Santiago Ixcuintla Mojarritas | C | 19/07/23 | | 2,901,235 | 1,450,617 | 1,450,618 | | | | | 2,901,235 | 1,450,617 | 1,450,618 | Pozo Persona | 1 | 660 | 0.70 | 70% | |
| 2023010 258-0251 | AP-IP-JUN-088/2023 29/06/2023 | Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Salvador Allende, municipio de Tepic, Nayarit. | Tepic Salvador Allende | C | 28/07/23 | 25/09/23 | 330,713 | 132,283 | 198,430 | | | | | 330,713 | 132,283 | 198,430 | Sistema Persona | 1 | 806 | 1 | 100% | |
| | | | | | | | SUMA DE LA HOJA | 12,087,934 | 5,826,073 | 6,261,861 | | | | | 9,749,306 | 4,656,759 | 5,092,547 | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | 12,087,934 | 5,826,073 | 6,261,861 | | | | | 9,749,306 | 4,656,759 | 5,092,547 | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

AUTORIZÓ:
ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT


TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

| INSTANCIA EJECUTORA: | | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | FONDO: | | FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF | | APERTURA PROGRAMATICA: | | FECHA DE ELABORACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|---------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|
| ORIGEN DEL RECURSO: | | FEDERAL | | SUB-FONDO: | | (PROAGUA) ZONA RURAL | | 10 ALCANTARILLADO | | 2 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE INVERSIÓN: | | BANCO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO CEA-CPA (PROAGUA) ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE OBRM | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN Y FECHA | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | INVERSIÓN APROBADA | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | METAS | | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |
| 2023010 211-0181 | AP-IP-AP-013/2023 6/06/2023 | Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Playa Nevillito, Municipio de Tecuala, Nayarit. | Tecuala Playa Nevillito | C | | | 648,605 | 518,935 | 129,734 | 341,434 | 273,147 | 68,287 | 307,235 | 245,788 | 61,447 | Proyecto Persona | 1 248 | | | | | | | | | | |
| 2023010 280-0215 | AP-IP-JUN-046/2023 7/06/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Itzapa de la Concepción, Municipio de Compostela, Nayarit | Compostela Itzapa de la Concepción | C | 10/07/23 | | 4,994,337 | 1,997,971 | 2,996,365 | | | | 4,994,337 | 1,997,971 | 2,996,365 | Sistema Persona | 1 664 | 0.33 55% | | | | | | | | | |
| 2023010 284-0220 | AP-IP-JUN-053/2023 2/07/2023 | Suministro e instalación de sanitarios ecológicos reutilizables en la localidad de Colonia Católica de Mita, Municipio de Tepic, Nayarit | Tepic Colonia 14 de Marzo | C | 10/07/23 | | 4,875,643 | 2,437,819 | 2,437,824 | | | | 4,875,643 | 2,437,819 | 2,437,824 | Otros Persona | 1 245 | 0.01 1% | | | | | | | | | |
| 2023010 254-0240 | AP-IP-JUN-081/2023 26/06/2023 | Reemplazo de equipamiento electromecánico de cercanía de bombeo de agua residual No. 1 y 2 en el sistema residual del Pueblo Nuevo de Bahía de Banderas, Nayarit | Bahía de Banderas Nuevo Nayarit | C | 19/07/23 | | 4,440,141 | 1,776,094 | 2,664,087 | 2,971,388 | 1,188,555 | 1,782,833 | 1,468,753 | 587,099 | 881,254 | Carcame Persona | 1 11,827 | 0.99 99% | | | | | | | | | |
| 2023010 279-0254 | AP-IP-JUN-095/2023 30/06/2023 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Sta. Etapa en la localidad de Cofradía de Acutipac, municipio de Santa María del Oro, Nayarit | Santa María del Oro Cofradía de Acutipac | C | 21/07/23 | | 2,876,990 | 1,438,492 | 1,438,498 | 1,052,742 | 526,371 | 526,371 | 1,824,248 | 912,321 | 912,127 | Sistema Persona | 1 220 | 0.74 74% | | | | | | | | | |
| 2023010 212-0255 | AP-IP-JUN-096/2023 30/06/2023 | Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, municipio de Santa María del Oro, Nayarit | Santa María del Oro Varas | C | | | 649,568 | 519,654 | 129,514 | 314,613 | 252,495 | 62,134 | 334,949 | 267,159 | 67,790 | Proyecto Persona | 1 1,381 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMA DE LA HOJA | | 18,485,948 | | 8,688,976 | | 9,797,022 | | 4,680,183 | | 2,240,568 | | 2,439,615 | | 13,805,765 | | 6,448,358 | | 7,357,407 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | | 15,485,948 | | 8,688,926 | | 9,797,022 | | 4,680,183 | | 2,240,568 | | 2,439,615 | | 13,805,765 | | 6,448,358 | | 7,357,407 | |
| | | | | | | | | TOTAL | | 18,485,948 | | 8,688,926 | | 9,797,022 | | 4,680,183 | | 2,240,568 | | 2,439,615 | | 13,805,765 | | 6,448,358 | | 7,357,407 | |

AUTORIZO:
/ / / / /

ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACIÓN 2 DE OCTUBRE DE 2023

| Nº DE ORDEN | Nº DE OFICIO APPROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO MOD. | FECHAS FONDO FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAESF FONDO SUB-FONDO PROMESA ZONA RURAL | INVERSIÓN APROBADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | MITAS | | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | | | | LOCALIDAD | EPC | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023/01/0 473/0427 | AP-IP-SUP-064/2023 13/09/2023 | Contraloría social del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (Proagua) 2023 | Todo el Estado Todo el Estado | C | | | | | 10,000 | | 50,000 | | | | 50,000 | | 50,000 | | Informe Personas | 1 66 | |
| 2023/01/0 472/0432 | AP-IP-SUP-071/2023 20/09/2023 | Alcaldía social del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (Proagua)2023 | Todo el Estado Todo el Estado | C | | | | | 3,304,212 | 1,652,106 | 1,652,106 | | | | 3,304,212 | 1,652,106 | 1,652,106 | | Informe Personas | 1 123 | |
| 2023/01/0 471/0434 | AP-IP-SUP-072/2023 20/09/2023 | Indirectos de supervisión Mónica 2023 (Proagua) | Todo el Estado Todo el Estado | C | | | | | 10,171,725 | 7,814,021 | 2,357,704 | | 189,878 | 143,890 | 45,982 | 8,982,847 | 7,670,125 | 2,311,722 | | Informe Personas | 1 20 |
| | | | | SUMA DE LA HOJA | 13,525,937 | 9,466,127 | 4,059,810 | | 189,878 | 143,890 | 45,982 | | | | 13,336,059 | 9,322,231 | 4,013,828 | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 13,525,937 | 9,466,127 | 4,059,810 | | 189,878 | 143,890 | 45,982 | | | | 13,336,059 | 9,322,231 | 4,013,828 | | | | |
| | | | | TOTAL | 13,525,937 | 9,466,127 | 4,059,810 | | 189,878 | 143,890 | 45,982 | | | | 13,336,059 | 9,322,231 | 4,013,828 | | | | |

AUTORIZÓ:
ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

| | | | | | | | | | | | DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|------------|------|--------|--------------------|--------------------|-------|--|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------------|
| INSTANCIA EJECUTORA: | | | | FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DEL RECURSO: | | | | FAPEF | | | | | | | 2 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE INVERSIÓN: | | | | SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | | | | APERTURA PROGRAMÁTICA: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE OBRA | Nº. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS | | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | |
| | | | | | LOCALIDAD | EJE. | INICIO | | TERMINO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | | | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO |
| 20230103883-0335 | AP-EP-IL-124/2023 28/07/2023 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Zapotánito, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. | Santa María del Oro Zapotánito | C | | | | 16,004,706 | 16,004,706 | | | 16,004,706 | 16,004,706 | 16,004,706 | 16,004,706 | Sistema Persona | 1 1.053 | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | 16,004,706 | | | | | | | | 16,004,706 | 16,004,706 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 16,004,706 | | | | | | | | 16,004,706 | 16,004,706 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 16,004,706 | | | | | | | | 16,004,706 | 16,004,706 | | | | | | | |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO

AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO:

FEDERAL

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

FECHA DE ELABORACION: 2 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE INVERSIÓN:

RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SUB-FONDO:

APARTADO URBANO (APAUR)

NUM. DE HOJA 1

DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | | INVERSION APROBADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO |
| APAUR | | | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | | 32,517,394 | 32,517,394 | | | | | | | 15,204,535 | 15,204,535 | | |
| SD ALCANTARILLADO FD | | 3,468,394 | 750,711 | | | | | | | 3,468,394 | 3,468,394 | | |
| SUMAS APAUR | | 35,985,788 | 33,268,105 | | | 17,312,859 | 17,312,859 | | | 18,672,929 | 18,672,929 | | |
| APARURAL | | | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | | 3,741,363 | 3,741,363 | | | | | | | 3,741,363 | 3,741,363 | | |
| SD ALCANTARILLADO | | 3,646,436 | 3,646,436 | | | | | | | 3,646,436 | 3,646,436 | | |
| SUMAS APARURAL | | 7,387,799 | 7,387,799 | | | | | | | 7,387,799 | 7,387,799 | | |
| SUMA DE LA HOJA | | 43,373,587 | 40,655,904 | | | 17,312,859 | 17,312,859 | | | 26,060,728 | 26,060,728 | | |
| SUBTOTAL | | 43,373,587 | 40,655,904 | | | 17,312,859 | 17,312,859 | | | 26,060,728 | 26,060,728 | | |
| TOTAL | | 43,373,587 | 40,655,904 | | | 17,312,859 | 17,312,859 | | | 26,060,728 | 26,060,728 | | |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023FECHA DE ELABORACION 2 DE OCTUBRE DE 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
SUB-FONDO: APARTADO URBANO (APAU)

APERTURA PROGRAMATICA:
SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | METAS | | | % AVANCE | | OBSERVACIONES |
|---------------------|--|---|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------|----------|--|---------------|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD | | FIS. | FIN. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | | | | | | |
| 2023010 250-0241 | AF-IP-JUN-080/2023 26/06/2023 | Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit | Del Nayar Mesa del Nayar | C | 22/07/23 | | 32,517,394 | 32,517,394 | | | 17,312,859 | 17,312,859 | | | 15,204,535 | 15,204,535 | | | Sistema Persona | 1 7,773 | 0.67 | 67% | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| SUMA DE LA HOJA | 32,517,394 | 32,517,394 | | 17,312,859 | 17,312,859 | | 15,204,535 | 15,204,535 |
| SUBTOTAL | 32,517,394 | 32,517,394 | | 17,312,859 | 17,312,859 | | 15,204,535 | 15,204,535 |
| TOTAL | 32,517,394 | 32,517,394 | | 17,312,859 | 17,312,859 | | 15,204,535 | 15,204,535 |

AUTORIZÓ:
ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

| DEL | 01 DE ENERO | | AL | 30 DE SEPTIEMBRE | | DEL | 2023 | | APERTURA PROGRAMÁTICA: | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--------------------|---|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------|------|--|
| INSTANCIA EXECUTORA: | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | FONDO: | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENaje Y TRATAMIENTO (PROAQUA) | | SUB-FONDO: | APARTADO URBANO (APAU) | | SE ALCANTARRILLADO | | | | NUM. DE HOJA | DE | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DEL RECURSO: | FONDO 16 MEDIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE INVERSIÓN: | CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI. DE OBRA APROVACIÓN Y FECHA | NI. DE OPOR PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOS. | FECHAS | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS | | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | | | |
| EXEC. (D/M/A) | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL RES | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL RES | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL RES | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD PROGRAMADAS | ALCANZADAS | | P% FIN. | | | | |
| 2013010 202-0234 | AP-IP (AP-069/2023 23/06/2023) | Proyecto piloto de suministro e instalación de sanitarios ecológicos seco en la localidad de Mesa del Nayar, Nayarit | Del Nayar Mesa del Nayar | C | 28/07/23 | 27/08/23 | | 750,711 | 750,711 | | | | | | | 750,711 | 750,711 | | | Obra Personas | 1 40 | 1 40 | 100% | |
| 2023010 009-0378 | AP-IP-AGDO-071/2023 17/06/2023 | Reactivación y puesta en marcha de cárceles de retención de agua residual en el Municipio de Escondido Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit. Sustituido por el lucrado Retyl. | Santiago Ixcuintla Estacion Tepic | C | | | | 2,717,683 | 2,717,683 | | | | | | | 2,717,683 | 2,717,683 | | | Sistema Personas | 1 4,363 | | | |
| SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 3,468,394 | 3,468,394 | | | | | | | | |
| 3,468,394 3,468,394 3,468,394 | | | | | | | | | | | | | | | 3,468,394 | 3,468,394 | | | | | | | | |
| 3,468,394 3,468,394 3,468,394 | | | | | | | | | | | | | | | 3,468,394 | 3,468,394 | | | | | | | | |


 AUTORIZÓ:
 ING. EUALALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 2 DE OCTUBRE DE 2023

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO [APROBADO MENOS EJERCIDO] | | | | METAS | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | |
|---------------------|--|---|--|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD PROGRAMADAS | CANTIDAD ALCANZADAS | FIS. | RIN. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023010 353-0276 | AP-IP-JUL-029/2023 10/07/2023 | Proyecto ejecutivo de sistema de agua potable en la localidad de Rancho Nuevo, municipio de La Yesca, Nayarit | La Yesca Rancho Nuevo | C EJEC. | | | 649,782 | 649,782 | | | | | | | 649,782 | 649,782 | | | Proyecto Persona | 1 7 | | | |
| 2023010 342-0320 | AP-IP-JUL-087/2023 21/07/2023 | Proyecto ejecutivo de sistema de agua potable en la localidad de Las Guasimas (Loma Larga), Municipio de Huajicori, Nayarit | Huajicori Guasimas, Las (Loma Larga) | C EJEC. | | | 637,828 | 637,828 | | | | | | | 637,828 | 637,828 | | | Proyecto Persona | 1 102 | | | |
| 2023010 402-0365 | AP-IP-AGO-054/2023 11/08/2023 | Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de rebombeo de agua potable en la localidad de Santa Cruz (Puerta de Palapares), municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn | Santiago Ixcuintla Santa Cruz (Puerta de Palapares) | C EJEC. | | | 465,044 | 465,044 | | | | | | | 465,044 | 465,044 | | | Sistema Persona | 1 1,226 | | | |
| 2023010 407-0365 | AP-IP-AGO-055/2023 11/08/2023 | Reactivación y puesta en marcha de sistema de agua potable en la localidad de Mescalitán de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn. | Santiago Ixcuitlán Mescalitán de Uribe | C EJEC. | | | 1,000,360 | 1,000,360 | | | | | | | 1,000,360 | 1,000,360 | | | Sistema Persona | 1 706 | | | |
| 2023010 406-0376 | AP-IP-AGO-069/2023 16/08/2023 | Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de rebombeo de agua potable en la localidad de Unión de Corrientes, municipio de Tuxpan, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn. | Tuxpan Unión de Corrientes | C EJEC. | | | 988,349 | 988,349 | | | | | | | 988,349 | 988,349 | | | Sistema Persona | 1 1,063 | | | |
| | | | | | | | | SUMA DE LA HOJA | | 3,741,363 | 3,741,363 | | | | | | 3,741,363 | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | | 3,741,363 | 3,741,363 | | | | | | 3,741,363 | 3,741,363 | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | | 3,741,363 | 3,741,363 | | | | | | 3,741,363 | 3,741,363 | | | | | |


 AUTORIZÓ:
ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 2 DE OCTUBRE DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FEDERAL
ORIGEN DEL RECURSO:
RAMO 1B. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
FUENTE DE INVERSIÓN:
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
SUB-FONDO: APARTADO URBANO (PAUUR)

APERTURA PROGRAMATICA:
SD ALCANTARILLADO

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | | INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | METAS | | % AVANCE | | OBSERVACIONES |
|---------------------|--|--|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|--------------------|-------------|-----------------|------|---------------------------------|------------------|------|------|--------------------|------------|----------|--|---------------|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD | | FIS. | FIN. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMADAS | ALCANZADAS | | | | | | | |
| 2023010 404-0370 | AP-IP-AGO-067/2023 14/08/2023 | Reactivación y puesta en marcha de planta de tratamiento en Mescaltitan de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el Huracán Roslyn. | Santiago Ixcuintla Mescaltitan de Uribe (Isla de Mescaltitan) | C | | | 531,462 | 531,462 | | | | | | | | 531,462 | 531,462 | | | Sistema Persona | 1 706 | | | |
| 2023010 405-0374 | AP-IP-AGO-065/2023 16/08/2023 | Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la localidad de Palma Grande, municipio de Tuxpan, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn. | Tuxpan Palma Grande | C | | | 3,114,974 | 3,114,974 | | | | | | | | 3,114,974 | 3,114,974 | | | Sistema Persona | 1 2,092 | | | |
| | | | | | | | 3,646,436 | 3,646,436 | | | | | | | | 3,646,436 | 3,646,436 | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,646,436 | 3,646,436 | | | | | | | | 3,646,436 | 3,646,436 | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 3,646,436 | | | | | | | | 3,646,436 | 3,646,436 | | | | | | | |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO






COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO

AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACION

2 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | INVERSION APROBADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO |
| INVERSIÓN ESTATAL SC AGUA POTABLE | 3,854,267 | 1,541,704 | | 2,312,563 | | | | | 3,081,556 | 768,993 | | 2,312,563 |
| SD ALCANTARILLADO | 115,461,530 | 20,855,657 | | 94,605,873 | 61,783,395 | 11,500,124 | | 50,283,271 | 53,678,135 | 9,355,533 | | 44,322,602 |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL | 7,002,790 | 3,039,923 | | 7,322,762 | 5,345,512 | | | 3,960,486 | 5,017,170 | 1,654,897 | | 3,362,276 |
| SUMA DE LA HOJA | 122,464,320 | 23,895,580 | | 101,928,635 | 67,128,907 | 11,500,124 | | 54,243,757 | 58,695,305 | 11,010,430 | | 47,684,878 |
| SUBTOTAL | 122,464,320 | 23,895,580 | | 101,928,635 | 67,128,907 | 11,500,124 | | 54,243,757 | 58,695,305 | 11,010,430 | | 47,684,878 |
| TOTAL | 122,464,320 | 23,895,580 | | 101,928,635 | 67,128,907 | 11,500,124 | | 54,243,757 | 58,695,305 | 11,010,430 | | 47,684,878 |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 2 DE OCTUBRE DE 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: INVERSIÓN ESTATAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL


FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
 SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA:
 SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS | | INVERSIÓN APROBADA | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | U.M. | METAS | | % AVANCE | OBSERVACIONES | |
|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------|--------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|---------------|--|
| | | | | | EJEC. | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | PROGRAMADAS | ALCANZADAS | RIS. | FIN. | | |
| 2023010281-0264 | AP-IP-JUL-005/2023 4/07/2023 | Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela, Nayarit. | Compostela Ixata de la Concepción | C | | | | 3,854,267 | 1,541,704 | | 2,312,563 | 772,711 | 772,711 | | 3,081,556 | 768,993 | | 2,312,563 | Sistema Persona 1 804 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|--|-----------|
| SUMA DE LA HOJA | 3,854,267 | 1,541,704 | 2,312,563 | 772,711 | 772,711 | | 3,081,556 | 768,993 | | 2,312,563 |
| SUBTOTAL | 3,854,267 | 1,541,704 | 2,312,563 | 772,711 | 772,711 | | 3,081,556 | 768,993 | | 2,312,563 |
| TOTAL | 3,854,267 | 1,541,704 | 2,312,563 | 772,711 | 772,711 | | 3,081,556 | 768,993 | | 2,312,563 |

AUTORIZÓ:

 ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: INVERSIÓN ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA:
SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 2 DE OCTUBRE DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 2

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO MOD. LOCALIDAD | FECHAS | | INVERSIÓN APROBADA | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|------|--|--|--|
| | | | | EJEC. | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERA L R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD | | FES. | FIN. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023010 040-0042 | AP-IP-FEB-008/2023 3/02/2023 | Ampliación de la planta de tratamiento dde aguas residuales "La Cantera" 3era. Etapa en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit (complemento). | Tepic Tepic | C | 03/02/23 | 31/03/23 | 11,189,745 | 9,813,472 | | 1,376,273 | 11,189,745 | 9,813,472 | | 1,376,273 | | | | Planta Persona | 1 12,960 | 1 12,960 | 100% | 100% | Nota: con folio 202301008/0 se aprobó la cantidad modificada de \$16,775,944, y con folio 20230100104/0 ejercicio 2023 se aprueba la cantidad de \$11,189,745 (complemento) dando un gran total de \$27,965,689. | | |
| 2023010 082-0061 | AP-IP-FEB-043/2023 14/02/2023 | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales 1ra. Etapa en la localidad de La Peñita de Jaltémba, Municipio de Compostela, Nayarit. | Compostela Peñita de Jaltémba, La | C | 02/03/23 | 27/04/23 | 37,448,362 | | | 37,448,362 | 37,447,786 | | | 37,447,786 | 576 | | | 576 | Planta Persona | 1 14,438 | 1 14,438 | 100% | 100% | | |
| 2023010 207-0193 | AP-IP-JUN-011/2023 6/06/2023 | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales 2da. Etapa en La Peñita de Jaltémba, Municipio de Compostela, Nayarit. | Compostela Peñita de Jaltémba, La | C | 23/06/23 | | 42,916,125 | | | 42,916,125 | 11,459,212 | | | 11,459,212 | 31,456,913 | | | 31,456,913 | Planta Persona | 1 11,280 | 0.71 | 71% | | | |
| 2023010 277-0232 | AP-IP-JUN-066/2023 23/06/2023 | construcción de sistema de alcantarillado pluvial en Fraccionamiento Valle Real, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | Tepic Tepic | C | 14/07/23 | | 3,723,974 | 1,675,786 | | 2,048,188 | 1,348,899 | 1,348,899 | | | 2,375,075 | 326,887 | | | 2,048,188 | Sistema Persona | 1 3,874 | 0.80 | 80% | | |
| | | | | SUMA DE LA HOJA | | 95,278,206 | 11,489,258 | | 83,788,948 | 61,445,642 | 11,162,371 | | 50,283,271 | 33,832,564 | 326,887 | | | | | | | | 33,505,677 | | |
| | | | | SUBTOTAL | | 95,278,206 | 11,489,258 | | 83,788,948 | 61,445,642 | 11,162,371 | | 50,283,271 | 33,832,564 | 326,887 | | | | | | | | 33,505,677 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AUTORIZÓ:
ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO:
INVERSIÓN ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN:
INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA:
SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION
2 DE OCTUBRE DE 2023

NUM. DE HOJA 2 DE 2

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSIÓN APROBADA | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | |
|---------------------|--|---|------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------------|---------|---------------|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD | FIS. | FIN. | | | |
| | | | | | PROGRAMADAS | ALCANZADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023010 268-0257 | AP-IP-JUL-001/2023 3/07/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Cristo Rey en la cabecera municipal de Ixtlan del Rio, Nayarit. | Ixtlan del Rio | C | 27/07/23 | | 5,986,683 | 2,694,005 | | 3,292,678 | | | | 5,986,683 | 2,694,005 | | 3,292,678 | Sistema Persona | 1 788 | 0.16 16% | |
| 2023010 274-0260 | AP-IP-JUL-008/2023 4/07/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Mazatan, municipio de Compostela, Nayarit. | Compostela Mazatan | C | 31/07/23 | | 4,259,215 | 1,703,683 | | 2,555,532 | 337,753 | 337,753 | | 3,921,462 | 1,365,930 | | 2,555,532 | Sistema Persona | 1 1,160 | 0.35 35% | |
| 2023010 276-0268 | AP-IP-JUL-018/2023 8/07/2023 | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 2da. Etapa en la localida de Zapotan, municipio de Compostela, Nayarit | Compostela Zapotán | C | 31/07/23 | | 9,937,426 | 4,968,711 | | 4,968,715 | | | | 9,937,426 | 4,968,711 | | 4,968,715 | Sistema Persona | 1 1,420 | 0.40 40% | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | 20,183,324 | 9,866,399 | | 10,816,925 | 337,753 | 337,753 | | 0 | 19,845,571 | 9,028,646 | | 10,816,925 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 115,461,530 | 20,855,657 | | 94,605,873 | 61,783,395 | 11,500,124 | | 50,283,271 | 53,678,135 | 9,355,533 | | 44,322,602 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 115,461,530 | 20,855,657 | | 94,605,873 | 61,783,395 | 11,500,124 | | 50,283,271 | 53,678,135 | 9,355,533 | | 44,322,602 | | | | | |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO:
INVERSIÓN ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN:
INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA:
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION 2 DE OCTUBRE DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO MOD. LOCALIDAD | FECHAS | | INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | METAS | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | |
|---------------------|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|------|-----|
| | | | | EJEC. | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD | | FIS. | FIN. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023010 002-0001 | AP-IP-ENE-005/2023 5/01/2023 AP-IP-JUN-006/2023 5/06/2023 AP-IP-AGO-014/2023 2/08/2023 | Gastos de operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit | Todo el Estado Todo el Estado | AD | 05/01/23 | | 4,282,836 | | | 4,282,839 | 3,268,790 | | | | 3,268,790 | 1,014,046 | | | 1,014,049 | Informe Persona | 1 36 | 0.70 | 70% | 76% |
| 2023010 272-0266 | AP-IP-JUL-011/2023 5/07/2023 | E005 Capacitación y desarrollo sustentable en relación a las acciones de Cultura del Agua | Todo el Estado Todo el Estado | AD | | | 1,399,918 | 699,959 | | 699,959 | | | | | 1,399,918 | 699,959 | | | 699,959 | Informe Persona | 1 346,200 | | | |
| 2023010 369-0316 | AP-IP-JUL-023/2023 7/07/2023 | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Acciones de Desinfección de Agua 2023 (Adquisiciones) | Todo el Estado Todo el Estado | AD | 01/08/23 | | 1,320,036 | 2,339,964 | | 2,339,964 | 2,076,722 | 1,385,026 | | | 691,696 | 2,603,206 | 954,938 | | 1,648,268 | Informe Persona | 1 816,356 | 0.10 | | 10% |
| | | | | SUMA DE LA HOJA | 7,002,790 | 3,039,923 | | 7,322,762 | 5,345,512 | | | | | | 3,960,486 | 5,017,170 | 1,654,897 | | 3,362,276 | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 7,002,790 | 3,039,923 | | 7,322,762 | 5,345,512 | | | | | | 3,960,486 | 5,017,170 | 1,654,897 | | 3,362,276 | | | | | |
| | | | | TOTAL | 7,002,790 | 3,039,923 | | 7,322,762 | 5,345,512 | | | | | | 3,960,486 | 5,017,170 | 1,654,897 | | 3,362,276 | | | | | |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO

AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) FECHA DE ELABORACION: 2 DE OCTUBRE DE 2023
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUB-FONDO: APARTADO URBANO (APAUR) Y APARTADO RURAL (APARURAL) NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | INVERSION APROBADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO |
| APARTADO URBANO (APAUR) | | | | | | | | | | | | |
| SD ALCANTARILLADO | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 | | | | | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 |
| SUMAS APAUR | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 | | | | | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 |
| APARTADO RURAL (APARURAL) | | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | 10,924,628 | 5,462,312 | | 5,462,316 | | | | | 10,924,628 | 5,462,312 | | 5,462,316 |
| SD ALCANTARILLADO | 7,803,214 | 3,901,604 | | 3,901,610 | | | | | 7,803,214 | 3,901,604 | | 3,901,610 |
| SUMAS APARURAL | 18,727,842 | 9,363,916 | | 9,363,926 | | | | | 18,727,842 | 9,363,916 | | 9,363,926 |
| SUMA DE LA HOJA | 807,522,931 | 689,057,263 | | 118,465,668 | | | | | 807,522,931 | 689,057,263 | | 118,465,668 |
| SUBTOTAL | 807,522,931 | 689,057,263 | | 118,465,668 | | | | | 807,522,931 | 689,057,263 | | 118,465,668 |
| TOTAL | 807,522,931 | 689,057,263 | | 118,465,668 | | | | | 807,522,931 | 689,057,263 | | 118,465,668 |

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

| INSTANCIA EXECUTORA: DIRECCIÓN DEL RECLUSO: FUENTE DE INVERSIÓN: | DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | | | | | DE LA HOGA | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | | | | | | | | | | APERTURA PROGRAMÁTICA: ID ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| | ESTATAL | | SUB-FONDO: APARTADO URBANO (APAU) | | NUM. DE HOJA | | FECHA DE ELABORACION | | 2 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS | | | | | | INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | METAS | % AVANCE | |
| | | | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD | RS. PRODRAMADAS | FIN. ALCANZADAS |
| 2023010 189-0144 | AP-IP-ABR-040/2023 28/04/2023 | Simancamiento del Rio Molino en la cuenca Rio Molino, Nayarit. | Villor Villas | C | | | 724,096,379 | 651,686,739 | | 72,409,640 | | | | | 724,096,379 | 651,686,739 | | 72,409,640 | Sistema Personas | 1 | 491,153 | |
| 2023010 215-0189 | AP-IP-JUN-008/2023 5/06/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Comerciantes, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | Tepic Tepic | C | 07/07/13 | | 26,468,417 | 10,587,364 | | 15,881,053 | | | | | 26,468,417 | 10,587,364 | | 15,881,053 | Sistema Personas | 1 | 4,968 | 37% |
| 2023010 246-0190 | AP-IP-JUN-012/2023 6/06/2023 | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Emilio M. González, en la cabecera municipal de Tetlan del Río, Nayarit. | Tetlan del Río Tetlan del Río | C | 11/07/13 | | 6,224,566 | 3,112,280 | | 3,112,280 | | | | | 6,224,566 | 3,112,280 | | 3,112,286 | Sistema Personas | 1 | 470 | 66% |
| 2023010 216-0195 | AP-IP-JUN-013/2023 7/06/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Rosamorada, Nayarit. | Rosamorada Rosamorada | C | 19/07/13 | | 7,993,150 | 3,996,574 | | 3,996,576 | | | | | 7,993,150 | 3,996,574 | | 3,996,576 | Sistema Personas | 1 | 688 | 30% |
| 2023010 242-0207 | AP-IP-JUN-023/2023 9/06/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de La Cartera, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | Tepic Tepic | C | 07/07/13 | | 16,958,930 | 6,783,569 | | 10,175,361 | | | | | 16,958,930 | 6,783,569 | | 10,175,361 | Sistema Personas | 1 | 2,850 | 45% |
| 2023010 279-0224 | AP-IP-JUN-040/2023 19/06/2023 | Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de La Labor, municipio de Santa María del Oro, Nayarit, Nayarit. | Santa María del Oro La Labor, La | C | 10/07/13 | | 7,053,647 | 3,526,823 | | 3,526,826 | | | | | 7,053,647 | 3,526,821 | | 3,526,826 | Sistema Personas | 1 | 3,141 | 43% |
| | | | | SUMA DE LA HOJA | | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 | | | | | | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 | | | | | | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 | | | | |
| | | | | TOTAL | | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 | | | | | | 788,795,089 | 679,693,347 | | 109,101,742 | | | | |

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTRODO:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

| INSTANCIA EJECUTORA: | | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENaje Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | | APERTURA PROGRAMÁTICA: | | FECHA DE ELABORACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------|-----|--|
| ORIGEN DEL RECURSO: | | ESTATAL | | SUB-FONDO: APARTADO RURAL (APARURAL) | | SC AGUA POTABLE | | 2 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE INVERSIÓN: | | RAMO 16: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | CONVENIO CEA-CHA (PROAGUA) | | | | NUM. DE HOJA <u>1</u> DE <u>1</u> | | | | | | | | | | | | |
| No. DE ORDEN | No. DE OFICIO APROBACIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | METAS | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD | FBS. PROGRAMADAS | FIN. ALCANZADAS | | | | |
| 2023010 247 0221 | AF-IP-BIM-05/2023 21/06/2023 | Conexión de linea de conducción de agua potable para beneficiar a la localidad de Santa Cruz de Miramar, municipio de San Blas, Nayarit | San Blas Santa Cruz de Miramar | C | 14/07/23 | | | | 10,924,628 | 5,462,312 | | 5,462,316 | | 10,924,628 | 5,462,312 | 5,462,316 | Sistema Población 1,2748 | 0.44 | 44% | |
| | | | | | | SUMA DE LA HOJA | 10,924,628 | 5,462,312 | 5,462,316 | | | | | 10,924,628 | 5,462,312 | 5,462,316 | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | 10,924,628 | 5,462,312 | 5,462,316 | | | | | 10,924,628 | 5,462,312 | 5,462,316 | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 10,924,628 | 5,462,312 | 5,462,316 | | | | | 10,924,628 | 5,462,312 | 5,462,316 | | | | |

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AUTORIZO




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

| INSTANCIA EJECUTORA: | | | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO (PROAGUA) | | | APERTURA PROGRAMATICA: | | | FECHA DE ELABORACION | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|--------|-------------------|---|--------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|-------------|--|
| ORIGEN DEL RECURSO: | | | ESTADO | | | SUB-FONDO: APARTADO RURAL (APARURAL) | | | SD ALCANTARILLADO | | | 2 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | |
| FUENTE DE INVERSIÓN: | | | RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | NUM. DE HOJA | | | | | | | |
| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIO | MOD. | PECHAS | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSIÓN APROBADA | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | | | |
| | | | LOCALIDAD | EJE.C. | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | | | |
| 2023010 245-0223 | AP-IP-R-IN-057/2023 21/06/2023 | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 4ta. Etapa en la localidad de El Ahuacate, municipio de Tepic, Nayarit. | Tepic Ahuacate, El | C | 14/07/23 | | | 7,803,214 | 3,901,604 | | 3,901,610 | | | | 3,901,610 | Sistema Persona | 1 248 | 0.60 60% | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 7,803,214 | 3,901,604 | | 3,901,610 | | | | 3,901,610 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 7,803,214 | 3,901,604 | | 3,901,610 | | | | 3,901,610 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 7,803,214 | 3,901,604 | | 3,901,610 | | | | 3,901,610 | | | | |

B.I.G. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 AUTORIZADO
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO






COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO

AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: AMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
(PROAGUA) ZONA URBANA Y PROAGUA ZONA RURAL
FECHA DE ELABORACION: 2 DE OCTUBRE DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | | INVERSION APROBADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO |
| FISE SD ALCANTARILLADO | | 27,215,577 | | 27,215,577 | | | | | | 27,215,577 | | 27,215,577 | |
| SUMA DE LA HOJA | | <u>27,215,577</u> | | <u>27,215,577</u> | | | | | | <u>27,215,577</u> | | <u>27,215,577</u> | |
| SUBTOTAL | | <u>27,215,577</u> | | <u>27,215,577</u> | | | | | | <u>27,215,577</u> | | <u>27,215,577</u> | |
| TOTAL | | <u>27,215,577</u> | | <u>27,215,577</u> | | | | | | <u>27,215,577</u> | | <u>27,215,577</u> | |

AUTORIZÓ:
ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

| DETALLE DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | PERÍODO | | APERTURA PROGRAMATICA: | | FECHA DE ELABORACION | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|--------------------|----------------|---|------------------------|--------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------|------|---------------|
| INSTANCIA EJECUTORA: ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE DE INVERSIÓN: | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FEDERAL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | SUB-FONDO: | Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) | | | DS Planta de tratamiento, laguna de oxidación o similares (SD Alcantarillado) | NUM. DE HOJA | | 2 DE OCTUBRE DE 2023 | | | |
| | INICIO: 01 DE ENERO | | | AL: 30 DE SEPTIEMBRE | | | DEL: 2023 | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS | | % AVANCE | | | | |
| No. DE OMA APPROBACIÓN Y FECHA | No. DE OFICIO PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. LOCALIDAD | FECHAS EJEC. | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANTIDAD PROGRAMADA ALCANZADAS | FEL. | FIN. | observaciones |
| 2028010 327-0330 | AP-IP-JUR-120/2023 28/07/2023 | Construcción de red de alcantarillado en la localidad de Mecatán, municipio de San Blas, Nayarit. | San Blas Mecatán | C | 21/08/23 | | 2,737,511 | | 2,737,511 | | | | | 2,737,511 | | 2,737,511 | | Metro Cúbico Personas | 756,350 215 | 0.10 | 10% | | |
| 2028010 326-0346 | AP-IP-AGO-015/2023 2/08/2023 | Construcción de red de alcantarillado en la localidad de Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | Santiago Ixcuintla Pozo de Ibarra | C | 21/08/23 | | 9,998,345 | | 9,998,345 | | | | | 9,998,345 | | 9,998,345 | | Metro Lineal Personas | 1,701,660 670 | 0.05 | 5% | | |
| 2028010 379-0382 | AP-IP-AGO-080/2023 21/08/2023 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de pozos Pozos de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | Santiago Ixcuintla Pozo de Ibarra | C | 08/09/23 | | 14,479,721 | | 14,479,721 | | | | | 14,479,721 | | 14,479,721 | | Metro Cúbico Personas | 1,039 3,386 | 0.01 | 1% | | |
| | | | | SUMA DE LA HOJA | | 27,215,577 | | 27,215,577 | | | | | | 27,215,577 | | 27,215,577 | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | 27,215,577 | | 27,215,577 | | | | | | 27,215,577 | | 27,215,577 | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 27,215,577 | | 27,215,577 | | | | | | 27,215,577 | | 27,215,577 | | | | | | | |

AUTORIZÓ:
ING. JULIÁN CRITZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO