

CICLO	TRIMESTRE	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	APORTACIÓN FEDERAL	MONTO APROBADO				MONTO MODIFICADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
							RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL	RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL							
2020	1	CEA-01 SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUUR)	JALA	ROSA BLANCA	2,668	70%	\$ 1,229,495.00	\$ 526,926.00	\$ -	\$ 1,756,421.00	\$ 1,039,068.00	\$ 445,315.00	\$ -	\$ 1,484,383.00	\$ 1,484,382.79	\$ 1,484,382.62	\$ 1,484,382.62	\$ 1,484,382.62	\$ 1,484,382.62	100%	100%
2020	1	CEA-02 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	640	50%	\$ 373,808.00	\$ 373,808.00	\$ -	\$ 747,616.00	\$ 373,808.00	\$ 373,808.00	\$ -	\$ 747,616.00	\$ 747,213.46	\$ 746,810.92	\$ 746,810.92	\$ 746,810.92	\$ 746,810.92	100%	100%
2020	1	CEA-03 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MECATÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS	SAN BLAS	MECATAN	95	56%	\$ 300,000.00	\$ 234,443.00	\$ -	\$ 534,443.00	\$ 297,393.00	\$ 232,405.00	\$ -	\$ 529,798.00	\$ 529,797.67	\$ 529,797.24	\$ 518,706.56	\$ 518,706.56	\$ 518,706.56	98%	100%
2020	1	CEA-04 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO JUAN ESCUTIA 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN (PROAGUA-APAUUR)	TUXPAN	TUXPAN	313	50%	\$ 1,682,446.00	\$ 1,682,446.00	\$ -	\$ 3,364,892.00	\$ 1,413,978.00	\$ 1,413,977.00	\$ -	\$ 2,827,955.00	\$ 2,827,954.44	\$ 2,827,954.88	\$ 2,827,954.88	\$ 2,827,954.88	\$ 2,827,954.88	100%	100%
2020	1	CEA-05 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. (PROAGUA) APARTADO URBANO	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO	435	60%	\$ 1,511,059.00	\$ 1,007,373.00	\$ -	\$ 2,518,432.00	\$ 1,320,462.00	\$ 1,274,195.00	\$ -	\$ 2,594,657.00	\$ 2,594,657.00	\$ 2,594,657.00	\$ 2,594,657.00	\$ 2,594,657.00	\$ 2,594,657.00	100%	100%
2020	1	CEA-06 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA IMSS-SPAUN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUUR)	TEPIC	TEPIC	159	50%	\$ 406,793.00	\$ 406,792.00	\$ -	\$ 813,585.00	\$ 399,407.00	\$ 399,407.00	\$ -	\$ 798,814.00	\$ 798,814.00	\$ 798,814.00	\$ 798,814.00	\$ 798,814.00	\$ 798,814.00	100%	100%
2020	1	CEA-07 MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO LANDAREÑAS EN CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO (PROAGUA-APAUUR)	XALISCO	XALISCO	328	50%	\$ 2,411,602.00	\$ 2,411,602.00	\$ -	\$ 4,823,204.00	\$ 2,027,889.00	\$ 2,877,003.00	\$ -	\$ 4,904,892.00	\$ 4,904,891.81	\$ 4,904,891.62	\$ 4,904,891.62	\$ 4,904,891.62	\$ 4,904,891.62	100%	100%
2020	1	CEA-08 SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOLOLOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUUR)	TEPIC	TEPIC	100	50%	\$ 176,829.00	\$ 176,828.00	\$ -	\$ 353,657.00	\$ 175,831.00	\$ 175,832.00	\$ -	\$ 351,663.00	\$ 351,662.42	\$ 351,662.83	\$ 351,662.81	\$ 351,662.81	\$ 351,662.81	100%	100%
2020	1	CEA-09 REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-APAUUR)	AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	408	60%	\$ 1,138,450.00	\$ 758,966.00	\$ -	\$ 1,897,416.00	\$ 1,138,450.00	\$ 965,759.00	\$ -	\$ 2,104,209.00	\$ 2,103,892.82	\$ 2,103,417.55	\$ 2,101,839.40	\$ 2,101,839.40	\$ 2,101,839.40	100%	100%
2020	1	CEA-10 REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-URBANO)	AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	160	60%	\$ 508,052.00	\$ 338,701.00	\$ -	\$ 846,753.00	\$ 497,984.00	\$ 331,989.00	\$ -	\$ 829,973.00	\$ 829,973.00	\$ 829,973.00	\$ 828,548.18	\$ 828,548.18	\$ 828,548.18	100%	100%
2020	1	CEA-11 CONSTRUCCION DE TUNEL PLUVIAL EL TAJO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUUR)	TEPIC	TEPIC	17,420	50%	\$ 4,797,641.00	\$ 4,797,641.00	\$ -	\$ 9,595,282.00	\$ 4,912,215.00	\$ 5,656,801.00	\$ -	\$ 10,569,016.00	\$ 10,569,015.39	\$ 10,569,015.77	\$ 10,569,015.77	\$ 10,569,015.77	\$ 10,569,015.77	100%	100%
2020	1	CEA-12 INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAUUR	VARIAS	VARIAS	0	53%	\$ 448,673.00	\$ 392,646.00	\$ -	\$ 841,319.00	\$ 876,055.00	\$ 685,780.00	\$ -	\$ 1,561,835.00	\$ 1,561,835.00	\$ 1,549,258.37	\$ 1,549,258.37	\$ 1,549,258.37	\$ 1,549,258.37	100%	100%

CICLO	TRIMESTRE	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	APORTACIÓN FEDERAL	MONTO APROBADO				MONTO MODIFICADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
							RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL	RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL							
2020	1	CEA-13 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APUR	VARIAS	VARIAS	0	50%	\$ 28,992.00	\$ 28,993.00		\$ 57,985.00	\$ 53,867.00	\$ 53,868.00	\$ -	\$ 107,735.00	\$ 107,735.00	\$ 105,169.65	\$ 105,169.65	\$ 105,169.65	\$ 105,169.65	100%	100%
2020	1	CEA-14 REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROAGUA-RURAL)	SANTIAGO IXCUINTLA	ACAPONETILLA	187	70%	\$ 186,476.00	\$ 79,918.00		\$ 266,394.00	\$ 185,105.00	\$ 79,331.00	\$ -	\$ 264,436.00	\$ 264,435.72	\$ 264,435.73	\$ 264,410.80	\$ 264,410.80	\$ 264,410.80	100%	100%
2020	1	CEA-15 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARISTEMBA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, PROAGUA-APARURAL	SAN BLAS	HUARISTEMBA	187	60%	\$ 419,216.00	\$ 279,477.00		\$ 698,693.00	\$ 417,746.00	\$ 323,902.00	\$ -	\$ 741,648.00	\$ 741,647.75	\$ 741,648.00	\$ 741,648.00	\$ 741,648.00	\$ 741,648.00	100%	100%
2020	1	CEA-16 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LOS COCOS, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-CEA-17 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA) APARTADOR RURAL	SAN BLAS	PLAYA LOS COCOS	145	60%	\$ 634,312.00	\$ 422,875.00		\$ 1,057,187.00	\$ 632,130.00	\$ 606,493.00	\$ -	\$ 1,238,623.00	\$ 1,238,622.88	\$ 1,238,622.69	\$ 1,238,622.69	\$ 1,238,622.69	\$ 1,238,622.69	100%	100%
2020	1	CEA-17 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA) APARTADOR RURAL	TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	106	70%	\$ 530,680.00	\$ 227,434.00		\$ 758,114.00	\$ 528,254.00	\$ 226,394.00	\$ -	\$ 754,648.00	\$ 754,648.00	\$ 754,648.00	\$ 749,304.36	\$ 749,304.36	\$ 749,304.36	99%	100%
2020	1	CEA-18 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL COFRADIA DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO (PROAGUA) APARTADO RURAL	SANTA MARÍA DEL ORO	COFRADIA DE ACUITAPILCO	345	70%	\$ 2,043,880.00	\$ 875,949.00		\$ 2,919,829.00	\$ 1,965,629.00	\$ 1,296,975.00	\$ -	\$ 3,262,604.00	\$ 3,262,603.45	\$ 3,262,604.00	\$ 3,262,604.00	\$ 3,262,604.00	\$ 3,262,604.00	100%	100%
2020	1	CEA-19 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA RURAL)	SANTA MARÍA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS	2,500	60%	\$ 1,444,231.00	\$ 962,820.00		\$ 2,407,051.00	\$ 1,444,231.00	\$ 962,820.00	\$ -	\$ 2,407,051.00	\$ 2,407,051.00	\$ 2,407,051.00	\$ 2,198,712.83	\$ 2,198,712.83	\$ 2,198,712.83	91%	100%
2020	1	CEA-20 COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIAS	VARIAS	0	60%	\$ 88,990.00	\$ 59,326.00		\$ 148,316.00	\$ 186,862.00	\$ 124,575.00	\$ -	\$ 311,437.00	\$ 311,437.00	\$ 276,011.09	\$ 276,011.09	\$ 276,011.09	\$ 276,011.09	100%	100%
2020	1	CEA-21 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APARURAL 2019	VARIAS	VARIAS	0	59%	\$ 28,000.00	\$ 19,769.00		\$ 47,769.00	\$ 74,260.00	\$ 71,291.00	\$ -	\$ 145,551.00	\$ 145,551.00	\$ 142,195.99	\$ 142,195.99	\$ 142,195.99	\$ 142,195.99	100%	100%
2020	1	CEA-22 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIAS	VARIAS	0	65%	\$ 157,840.00	\$ 86,446.00		\$ 244,286.00	\$ 453,176.00	\$ 286,347.00	\$ -	\$ 739,523.00	\$ 739,523.00	\$ 731,198.67	\$ 731,198.67	\$ 731,198.67	\$ 731,198.67	100%	100%
2020	1	CEA-23 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2019 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIAS	VARIAS	0	60%	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00		\$ 100,000.00	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 44,444.44	\$ 44,444.44	\$ 44,444.44	\$ 44,444.44	100%	100%

CICLO	TRIMESTRE	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	APORTACIÓN FEDERAL	MONTO APROBADO				MONTO MODIFICADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	
							RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL	RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL								
2020	1	CEA-25 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA (PROAGUA-APARURAL)	LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLÁN	2,278	60%	\$ 1,315,514.00	\$ 877,009.00		\$ 2,192,523.00	\$ 1,315,514.00	\$ 877,009.00	\$ -	\$ 2,192,523.00	\$ 2,139,722.42	\$ 2,060,521.04	\$ 2,060,521.04	\$ 2,060,521.04	\$ 2,060,521.04	100%	100%	
2020	1	CEA-26 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 40M3 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APARURAL)	SAN BLAS	LA LIBERTAD	1,581	60%	\$ 519,000.00	\$ 348,053.00		\$ 867,053.00	\$ 519,000.00	\$ 348,053.00	\$ -	\$ 867,053.00	\$ 848,032.45	\$ 819,669.26	\$ 819,669.26	\$ 819,669.26	\$ 819,669.26	100%	100%	
2020	1	CEA-27 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA) APARTADO RURAL	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	1,330	60%	\$ 1,023,198.00	\$ 682,132.00		\$ 1,705,330.00	\$ 1,023,198.00	\$ 682,132.00	\$ -	\$ 1,705,330.00	\$ 1,698,950.34	\$ 1,689,380.85	\$ 1,689,380.84	\$ 1,689,380.84	\$ 1,689,380.84	100%	100%	
2020	1	CEA-28 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA-APARURAL)	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	1,330	60%	\$ 275,721.00	\$ 183,814.00		\$ 459,535.00	\$ 275,721.00	\$ 183,814.00	\$ -	\$ 459,535.00	\$ 458,731.47	\$ 457,526.17	\$ 457,526.17	\$ 457,526.17	\$ 457,526.17	100%	100%	
2020	1	CEA-29 CURSOS DE CAPACITACION A ORGANISMO OPERADORES (PROAGUA)	TEPIC	TEPIC	75	50%	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%	100%	
2020	1	CEA-30 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAU)	COMPOSTELA	LAS VARAS	17,090	60%	\$ 799,822.00	\$ 533,215.00	\$ -	\$ 1,333,037.00	\$ 799,822.00	\$ 533,215.00	\$ -	\$ 1,333,037.00	\$ 1,331,446.81	\$ 1,329,062.02	\$ 1,329,062.02	\$ 1,329,062.02	\$ 1,329,062.02	\$ 1,329,062.02	100%	100%
2020	1	CEA-31 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS REMOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-APAU)	TECUALA	LOS REMOS	16,849	60%	\$ 900,131.00	\$ 600,087.00	\$ -	\$ 1,500,218.00	\$ 900,131.00	\$ 600,087.00	\$ -	\$ 1,500,218.00	\$ 1,498,679.28	\$ 1,496,370.71	\$ 1,496,355.99	\$ 1,496,355.99	\$ 1,496,355.99	\$ 1,496,355.99	100%	100%
2020	1	CEA-32 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERCIAL DE 500M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAU)	COMPOSTELA	ZACUALPAN	7,568	60%	\$ 1,990,517.00	\$ 1,327,012.00	\$ -	\$ 3,317,529.00	\$ 1,990,517.00	\$ 1,327,012.00	\$ -	\$ 3,317,529.00	\$ 3,310,297.23	\$ 3,299,450.57	\$ 3,299,450.57	\$ 3,299,450.57	\$ 3,299,450.57	\$ 3,299,450.57	100%	100%
2020	1	CEA-33 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DE RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	25,807	50%	\$ 1,003,244.00	\$ 1,003,244.00	\$ -	\$ 2,006,488.00	\$ 1,003,244.00	\$ 1,003,244.00	\$ -	\$ 2,006,488.00	\$ 2,005,607.67	\$ 2,004,727.35	\$ 2,004,727.35	\$ 2,004,727.35	\$ 2,004,727.35	\$ 2,004,727.35	100%	100%
2020	1	CEA-34 REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA POTABLE DE MAMPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDAD DE JALA Y JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAU)	JALA	JALA, JOMULCO	9,508	60%	\$ 876,272.00	\$ 584,181.00	\$ -	\$ 1,460,453.00	\$ 876,272.00	\$ 584,181.00	\$ -	\$ 1,460,453.00	\$ 1,455,681.99	\$ 1,448,524.98	\$ 1,448,524.98	\$ 1,448,524.98	\$ 1,448,524.98	\$ 1,448,524.98	100%	100%

CICLO	TRIMESTRE	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	APORTACIÓN FEDERAL	MONTO APROBADO				MONTO MODIFICADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
							RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL	RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL							
2020	1	CEA-35 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO " LA CAPILLA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT (PROGRAMA-APAUR)	SANTA MARÍA DEL ORO	SANTA MARÍA DEL ORO	4,747	60%	\$ 2,876,683.00	\$ 1,917,788.00	\$ -	\$ 4,794,471.00	\$ 2,876,683.00	\$ 1,917,788.00	\$ -	\$ 4,794,471.00	\$ 4,777,284.51	\$ 4,751,503.77	\$ 4,751,503.77	\$ 4,751,503.77	\$ 4,751,503.77	100%	100%
2020	1	CEA-36 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUR)	JALA	JOMULCO	5,410	60%	\$ 712,813.00	\$ 475,209.00	\$ -	\$ 1,188,022.00	\$ 712,813.00	\$ 475,209.00	\$ -	\$ 1,188,022.00	\$ 1,185,399.57	\$ 1,181,466.41	\$ 1,181,466.41	\$ 1,181,466.41	\$ 1,181,466.41	100%	100%
2020	1	CEA-37 CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO DE 10" DIAM. EN AV. MÉXICO ENTRE ANDADOR FCO. MARQUEZ Y CÁRCAMO NO.1, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERA (PROAGUA-APAUR)	BAHÍA DE BANDERAS	BUCERIAS	16,137	60%	\$ 1,080,123.00	\$ 720,082.00	\$ -	\$ 1,800,205.00	\$ 1,080,123.00	\$ 720,082.00	\$ -	\$ 1,800,205.00	\$ 1,703,777.20	\$ 1,559,133.17	\$ 1,559,133.17	\$ 1,559,133.17	\$ 1,559,133.17	100%	100%
2020	1	CEA-38 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, 1ER. (PROAGUA-APAUR)	TEPIC	TEPIC	1,016	50%	\$ 1,259,024.00	\$ 1,259,024.00	\$ -	\$ 2,518,048.00	\$ 1,259,024.00	\$ 1,259,024.00	\$ -	\$ 2,518,048.00	\$ 2,381,505.17	\$ 2,244,962.35	\$ 2,244,962.35	\$ 2,244,962.35	\$ 2,244,962.35	100%	100%
2020	1	CEA-39 SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR)	TEPIC	TEPIC	5,424	50%	\$ 878,113.00	\$ 878,112.00	\$ -	\$ 1,756,225.00	\$ 878,113.00	\$ 878,112.00	\$ -	\$ 1,756,225.00	\$ 1,747,856.97	\$ 1,739,487.94	\$ 1,739,487.87	\$ 1,739,487.87	\$ 1,739,487.87	100%	100%
2020	1	CEA-40 REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN CON HUMEDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (PROAGUA-PTAR)	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	7,016	50%	\$ 1,810,253.00	\$ 1,810,253.00	\$ -	\$ 3,620,506.00	\$ 1,810,253.00	\$ 1,810,253.00	\$ -	\$ 3,620,506.00	\$ 3,437,813.05	\$ 3,255,120.09	\$ 3,255,120.09	\$ 3,255,120.09	\$ 3,255,120.09	100%	100%
2020	1	CEA-41 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-PTAR)	TECUALA	TECUALA	9,870	50%	\$ 702,235.00	\$ 702,235.00	\$ -	\$ 1,404,470.00	\$ 702,235.00	\$ 702,235.00	\$ -	\$ 1,404,470.00	\$ 1,372,091.22	\$ 1,339,712.43	\$ 1,339,712.43	\$ 1,339,712.43	\$ 1,339,712.43	100%	100%
2020	1	CEA-42 COMPONENTE DE CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019	VARIAS	VARIAS	0	50%	\$ 8,803.00	\$ 8,803.00	\$ -	\$ 17,606.00	\$ 8,803.00	\$ 8,803.00	\$ -	\$ 17,606.00	\$ 17,606.00	\$ 9,762.44	\$ 9,762.44	\$ 9,762.44	\$ 9,762.44	100%	100%
2020	1	CEA-43 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2019	VARIAS	VARIAS	0	50%	\$ 123,487.00	\$ 123,487.00	\$ -	\$ 246,974.00	\$ 123,487.00	\$ 123,487.00	\$ -	\$ 246,974.00	\$ 246,974.00	\$ 216,754.05	\$ 216,754.05	\$ 216,754.05	\$ 216,754.05	100%	100%
2020	1	CEA-44 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 250M3, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-URBANO)	SAN BLAS	JALCOCOTÁN	4,207	60%	\$ 1,750,099.00	\$ 1,166,732.00	\$ -	\$ 2,916,831.00	\$ 1,750,099.00	\$ 1,166,732.00	\$ -	\$ 2,916,831.00	\$ 2,795,670.51	\$ 2,613,928.78	\$ 2,613,928.78	\$ 2,613,928.78	\$ 2,613,928.78	100%	100%

CICLO	TRIMESTRE	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	APORTACIÓN FEDERAL	MONTO APROBADO				MONTO MODIFICADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
							RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL	RAMO 16 S074-Agua Potable, Drenaje y	RAMO 33 I012-FAFEF	ESTATAL	TOTAL							
2020	1	CEA-45 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	PEÑITA DE JALTEMBA	12,774	60%	\$ 710,042.00	\$ 473,362.00	\$ -	\$ 1,183,404.00	\$ 710,042.00	\$ 473,362.00	\$ -	\$ 1,183,404.00	\$ 1,115,106.19	\$ 1,012,660.47	\$ 1,012,660.46	\$ 1,012,660.46	\$ 1,012,660.46	100%	100%
2020	1	CEA-46 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ (PROAGUA-APAU)	RUIZ	RUIZ	17,310	60%	\$ 3,508,867.00	\$ 2,339,245.00	\$ -	\$ 5,848,112.00	\$ 3,508,867.00	\$ 2,339,245.00	\$ -	\$ 5,848,112.00	\$ 5,801,341.31	\$ 5,731,185.77	\$ 5,731,185.77	\$ 5,731,185.77	\$ 5,731,185.77	100%	100%
2020	1	CEA-47 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 6(SEIS) EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 18 DE MARZO. MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA	COLONIA 18 DE MARZO	9,990	57%	\$ 840,000.00	\$ 621,028.00	\$ -	\$ 1,461,028.00	\$ 840,000.00	\$ 621,028.00	\$ -	\$ 1,461,028.00	\$ 1,453,687.46	\$ 1,443,758.53	\$ 1,443,758.53	\$ 1,443,758.53	\$ 1,443,758.53	100%	100%
2020	1	CEA-48 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC	TEPIC	385	60%	\$ 440,824.00	\$ 293,882.00	\$ -	\$ 734,706.00	\$ 440,824.00	\$ 293,882.00	\$ -	\$ 734,706.00	\$ 728,722.27	\$ 719,745.68	\$ 719,745.68	\$ 719,745.68	\$ 719,745.68	100%	100%
2020	1	CEA-49 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONDOROQUE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS (PROAGUA-APARURAL)	BAHÍA DE BANDERAS	TONDOROQUE	740	60%	\$ 3,897,805.00	\$ 2,598,537.00	\$ -	\$ 6,496,342.00	\$ 3,897,805.00	\$ 2,598,537.00	\$ -	\$ 6,496,342.00	\$ 6,340,705.27	\$ 6,107,250.17	\$ 6,107,250.17	\$ 6,107,250.17	\$ 6,107,250.17	100%	100%
2020	1	CEA-50 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	VILLA MORELOS	486	60%	\$ 3,179,354.00	\$ 2,119,569.00	\$ -	\$ 5,298,923.00	\$ 3,179,354.00	\$ 2,119,569.00	\$ -	\$ 5,298,923.00	\$ 5,280,463.83	\$ 5,252,774.57	\$ 2,899,531.57	\$ 2,899,531.57	\$ 2,899,531.57	55%	60%
2020	1	CEA-51 REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-PTAR)	TECUALA	TECUALA	14,511	50%	\$ 1,848,856.00	\$ 1,848,856.00	\$ -	\$ 3,697,712.00	\$ 1,848,856.00	\$ 1,848,856.00	\$ -	\$ 3,697,712.00	\$ 3,652,083.96	\$ 3,606,455.93	\$ 3,606,455.93	\$ 3,606,455.93	\$ 3,606,455.93	100%	100%