

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL  
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF  
SUB-FONDO: (PROAGUA) ZONA URBANA Y PROAGUA ZONA RURAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE OCTUBRE DE 2023  
NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)			INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			
	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	FEDERAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
(PROAGUA) ZONA URBANA	8,479,335	4,870,038	3,609,297	188,864	230,833	419,697	188,864	188,864	230,833	8,059,638	4,581,174	3,378,464	
SC AGUA POTABLE	25,684,843	10,895,184	14,789,659	3,984,114	5,675,515	9,669,629	3,984,114	3,984,114	5,675,515	16,180,707	6,975,542	9,205,165	
SD ALCANTARILLADO	34,164,178	15,765,222	18,398,956							24,240,345	11,856,716	12,583,629	
<b>SUMAS ZONA URBANA</b>													
(PROAGUA) ZONA RURAL	21,398,798	10,136,446	11,262,352	1,296,691	49,732	1,346,423	1,296,691	1,296,691	49,732	17,713,747	7,670,441	10,043,306	
SC AGUA POTABLE	18,485,948	8,688,926	9,797,022	2,240,568	2,439,615	4,680,183	2,240,568	2,240,568	2,439,615	13,805,766	6,448,358	7,357,407	
SD ALCANTARILLADO	13,525,937	9,466,127	4,059,810	143,896	45,982	189,878	143,896	143,896	45,982	13,336,059	9,322,231	4,013,828	
<b>SUMAS ZONA RURAL</b>													
<b>SUMAS ZONA RURAL</b>	<b>53,410,683</b>	<b>28,291,499</b>	<b>25,119,184</b>	<b>3,681,155</b>	<b>2,535,329</b>	<b>6,216,484</b>	<b>3,681,155</b>	<b>3,681,155</b>	<b>2,535,329</b>	<b>44,855,571</b>	<b>23,441,030</b>	<b>21,414,541</b>	
FAFEF													
SD ALCANTARILLADO	16,004,706	16,004,706								16,004,706		16,004,706	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	<b>103,579,567</b>	<b>44,056,721</b>	<b>59,522,846</b>	<b>11,545,288</b>	<b>10,977,006</b>	<b>22,522,294</b>	<b>11,545,288</b>	<b>11,545,288</b>	<b>10,977,006</b>	<b>85,100,622</b>	<b>35,097,746</b>	<b>50,002,876</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>103,579,567</b>	<b>44,056,721</b>	<b>59,522,846</b>	<b>11,545,288</b>	<b>10,977,006</b>	<b>22,522,294</b>	<b>11,545,288</b>	<b>11,545,288</b>	<b>10,977,006</b>	<b>85,100,622</b>	<b>35,097,746</b>	<b>50,002,876</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>103,579,567</b>	<b>44,056,721</b>	<b>59,522,846</b>	<b>11,545,288</b>	<b>10,977,006</b>	<b>22,522,294</b>	<b>11,545,288</b>	<b>11,545,288</b>	<b>10,977,006</b>	<b>85,100,622</b>	<b>35,097,746</b>	<b>50,002,876</b>	

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2023

NOTANCIA EJECUTIVA: COMISIÓN ESTADAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE OCTUBRE DE 2023

ORIGEN DEL RECURSO: COMISIÓN ESTADAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 FONDO: FONDO VEINTICUATRO DE APORTACIONES FINANCIERAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FUENTE DE INVERSIÓN: BANCO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTADOS  
 SUB-FONDO: PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

No. de Orden	No. de Oficio Aprobación	Fecha	Municipio	Iniciado Ejec.	Terminado Ejec.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJECUTA			SALDO (APROBADO MENOS EJECUTADO)			METAS		OBSERVACIONES		
						Inicio Ejec.	Terminado Ejec.	Total	Federal Directo	Federal Indirecto	Total	Federal Directo	Federal Indirecto	Total	Federal Directo	Federal Indirecto	Total	U.A. Programada		Cantidad	% Avance
202020	AP-IP-104-021/2023	20/06/2023	Tehuac	C	20/06/23		1,323,967	866,783	1,204,138	418,697	338,864	230,833	877,351	076,513	076,513	076,513	076,513	1	80%		
202020	AP-IP-110-087/2023	28/06/2023	Tehuac	C	03/08/23		2,337,866	1,852,092	1,326,897	1,097,899	1,097,899	1,246,387	1,246,387	1,097,899	1,097,899	1,097,899	1,097,899	1	15%		
202020	AP-IP-145-073/2023	27/07/2023	Jalisco	C	01/09/23		4,212,379	2,952,140	1,350,116	2,952,140	2,952,140	2,952,140	2,952,140	2,952,140	2,952,140	2,952,140	2,952,140	1	50%		
SUMA DE LA AGUA							8,479,355	4,870,008	3,600,297	418,697	188,864	230,833	8,099,638	4,681,174	4,681,174	4,681,174	4,681,174				
SUMA DE LA AGUA							8,479,355	4,870,008	3,600,297	418,697	188,864	230,833	8,099,638	4,681,174	4,681,174	4,681,174	4,681,174	4,681,174			
TOTAL							8,479,355	4,870,008	3,600,297	418,697	188,864	230,833	8,099,638	4,681,174	4,681,174	4,681,174	4,681,174				

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 AUTÓCRATA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTADAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
FECHA DE ELABORACION 2 DE OCTUBRE DE 2023

NO. DE OMA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZADO INFORMACION FINANCIERA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES		ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD PROGRAMADAS (ALCANZADAS)	ITS	FIN.
2023010	AP-IP-016-016/2023	Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la colonia San José, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	20/06/23	31/09/23	IMPORTE	7,316,753	3,076,099	4,390,294	6,836,847	2,734,739	4,102,108	479,006	191,960	287,846	1	1,204	100%					
2023010	AP-IP-016-021/2023	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la colonia San José, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	14/07/23	07/09/23	IMPORTE	2,405,149	1,063,319	1,322,834	2,405,149	1,063,319	1,322,834	2,405,149	1,063,319	1,322,834	1	250	100%					
2023010	AP-IP-016-022/2023	Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua potable en la colonia San José, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	10/07/23	07/09/23	IMPORTE	1,780,149	712,298	1,068,151	1,780,149	712,298	1,068,151	1,780,149	712,298	1,068,151	1	244	100%					
2023010	AP-IP-016-043/2023	Construcción de canal pluvial (lujar) en la zona de Las Cuerneras, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	13/07/23		IMPORTE	9,034,900	4,066,473	4,968,517	2,395,371	1,064,888	1,297,463	6,674,839	3,003,589	3,671,254	1	1,165	100%					
2023010	AP-IP-016-079/2023	Rehabilitación de curvas de todos E.V. en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	14/07/23		IMPORTE	4,182,653	1,665,258	2,497,593	397,558	113,015	184,533	3,805,113	1,541,249	2,313,070	1	7,820	25%					
2023010	AP-IP-016-055/2023	Proyecto de sistema de abastecimiento de agua potable en la colonia San José, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C			IMPORTE	986,651	443,241	543,110	169,493	74,472	91,021	866,651	443,241	543,110	1	4,378						
<b>SUMA DE LA HOJA</b>								75,684,863	10,895,184	14,799,659	9,669,629	3,994,114	5,675,515	15,189,707	6,975,542	9,205,165								
<b>SU TOTAL</b>								75,684,863	10,895,184	14,799,659	9,669,629	3,994,114	5,675,515	15,189,707	6,975,542	9,205,165								
<b>TOTAL</b>								25,664,843	10,895,184	14,799,659	9,669,629	3,994,114	5,675,515	15,189,707	6,975,542	9,205,165								

AUTORES:  
**ING. RAFAEL ORTIZ GOMEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT


## TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION 2 DE OCTUBRE DE 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INSTANCIA EJECUTIVA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
FUENTE DE INVERSION: RANVO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIO CEN-CAZNA (PROGUEJA) ZONA RURAL  
FEDERAL  
SUB-FONDO: FONDO VBI FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
PATEF  
APERTURA PROGRAMATICA: SC. AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APLICACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSION AFORADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.	PROGRAMADAS	ALCANTADAS		RS.	IRL		
2023010 234-0136	AP-IP-JUN-020/2023 7/06/2023	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de Los Arroyos, municipio de Rosamorada, Nayarit.	Rosamorada Arroyos, Los	C	03/07/23		2,224,226	1,112,113	1,112,113	1,112,113	1,112,113	1,112,113	2,224,226	1,112,113	1,112,113	1	332	0.30	30%			
2023010 237-0197	AP-IP-JUN-021/2023 7/06/2023	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Llano del Tigre, Municipio de Rosamorada, Nayarit.	Rosamorada Llano del Tigre	C	30/06/23		976,115	488,115	488,115	165,095	165,095	321,063	646,125	321,063	321,063	1	1,008	0.65	65%			
2023010 267-0208	AP-IP-JUN-021/2023 14/06/2023	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Loma Bonta, Municipio de Rosamorada, Nayarit.	Santiago Ixcantla Loma Bonta	C	30/06/23	27/09/23	1,559,878	779,937	779,941	654,768	654,768	1,253,469	2,403,342	1,253,469	1,253,469	1	258	1	100%			
2023010 253-0215	AP-IP-JUN-030/2023 22/06/2023	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de Providencia, Municipio de Rosamorada, Nayarit.	Rosamorada Providencia	C	14/07/23		2,247,446	1,123,720	1,123,726	369,451	369,451	774,275	1,548,544	774,275	774,275	1	357	0.95	95%			
2023010 252-0218	AP-IP-JUN-061/2023 22/06/2023	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San Miguel, municipio de Acaponetla, Nayarit.	Acaponetla San Miguel	C	20/07/23		1,848,121	739,246	1,108,875	1,108,875	1,108,875	1,848,121	739,246	1,108,875	1,108,875	1	663	0.02	2%			
2023010 238-0213	AP-IP-JUN-070/2023 23/06/2023	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de San Miguel, municipio de Santiago Ixcantla, Nayarit.	Santiago Ixcantla San Miguel	C	19/07/23		2,901,235	1,450,617	1,450,618	1,450,617	1,450,617	2,901,235	1,450,617	1,450,617	1,450,617	1	660	0.70	70%			
2023010 258-0251	AP-IP-JUN-088/2023 29/06/2023	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Salvador Alende, municipio de "Tigre", Nayarit.	Tigre Salvador Alende	C	28/07/23	25/09/23	330,713	132,283	198,430	132,283	132,283	330,713	132,283	132,283	132,283	1	806	1	100%			
<b>SUMA DE LA HOJA</b>							12,087,934	5,826,073	6,261,861													
<b>SUBTOTAL</b>							12,087,934	5,826,073	6,261,861													
<b>TOTAL</b>							12,087,934	5,826,073	6,261,861													

  
 INGENIERO  
 ING. EULALIO CORTÉZ GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE LA  
 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO