



SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EJERCICIO FISCAL 2023

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO EJERCIDO	DETALLE_PROYECTO PAGADO	DETALLE_PROYECTO CONTRATOS	DETALLE_PROYECTO AVANCES_FISICOS	DETALLE_PROYECTO ESTATUS	DETALLE_PROYECTO FLUJO
	2024	1	NAY230202232829	2,224,226.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112113.0, modificado:1112113.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, profundo en la localidad de Los Arrayanes, municipio de Rosamorada, Nayarit (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112113.0, modificado:1112113.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010214-0196		{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Los Arrayanes, Rosamorada, lon:-105.1165111, lat:22.0996556]}	06-06-2023	04-09-2023	2,222,425.00	2,222,424.34	2,222,424.34	2,188,326.38	2,188,326.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY230202235769	4,875,643.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437819.0, modificado:2437819.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, ecológicos secos en la localidad de Colonia Catorce de Marzo, municipio de Tepic, Nayarit (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437824.0, modificado:2437824.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010284-0220	245	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:17, localidad:208, direccion:Colonia catorce de marzo, Tepic, lon:-105.07548611, lat:21.73773056]}	03-07-2023	31-10-2023	4,875,643.00	4,874,945.10	4,874,945.10	4,874,484.16	4,874,484.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY230302270496	649,998.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130002.0, modificado:130002.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, potable en la localidad de Venustiano Carranza municipio de Tepic, Nayarit (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519996.0, modificado:519996.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010322-0302	474	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:17, localidad:156, direccion:Localidad de Venustiano Carranza, lon:-104.98671667, lat:21.517725]}	12-10-2023	12-10-2023	649,998.00	648,336.63	648,336.63	648,308.92	648,308.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY230302270509	649,568.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129914.0, modificado:129914.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, alcantarillado sanitario y saneamiento en las localidades de Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519654.0, modificado:519654.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010212-0255	1381	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Localidades Miguel Hidalgo y Colonia Moderna, lon:-104.65790556, lat:21.46830833], geo2: [cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Localidades Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, lon:-104.65790556, lat:21.46830833]}	05-06-2023	02-09-2023	649,568.00	648,147.71	648,147.71	648,144.99	648,144.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY230302271652	9,034,390.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065473.0, modificado:4065473.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, la zona de las canteras, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968917.0, modificado:4968917.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010269-0211	2165	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Zona de Las Canteras, lon:-104.83609167, lat:21.4839]}	03-07-2023	31-10-2023	9,023,762.00	9,023,761.66	9,023,761.66	9,023,761.64	9,023,761.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY230202232842	2,901,235.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450617.0, modificado:1449342.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, profundo en la localidad de Mojarritas, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450618.0, modificado:1449343.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010238-0233	660	{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Mojarritas, Santiago Ixcuintla, lon:-105.05475, lat:21.75252222]}	06-06-2023	04-09-2023	2,898,685.00	2,898,684.57	2,898,684.57	2,639,798.06	2,639,798.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY230302270494	1,277,021.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638508.0, modificado:638508.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, de pozo profundo en la localidad de Cofradía de Cuyutlan, Municipio de Rosamorada (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638513.0, modificado:638513.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010210-0270	972	{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:40, direccion:Localidad de Cofradía de Cuyutlan, lon:-105.1197222, lat:22.05694444]}	06-06-2023	04-09-2023	1,277,021.00	1,271,426.26	1,271,426.26	1,271,417.60	1,271,417.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY230302270572	2,337,989.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050292.0, modificado:1050642.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, potable de 60m3 en el Fraccionamiento Valle Real en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285897.0, modificado:1284118.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010271-0252	3894	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Valle Real, Tepic, lon:-104.85973611, lat:21.46243333]}	03-07-2023	01-09-2023	2,334,760.00	2,334,759.54	2,334,759.54	2,334,759.54	2,334,759.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY2304022337162	1,908,311.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908311.0, modificado:1908311.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010484-0522	25124	{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Localidad de Ruiz, lon:-105.15527778, lat:21.965]}	29-09-2023	27-12-2023	1,908,311.00	1,906,961.12	1,906,961.12	1,906,956.25	1,906,956.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY2304022337172	1,084,192.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084192.0, modificado:1084192.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010589-0559	120	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Infonavit Los Fresnos, lon:-104.879475, lat:21.47711389]}	04-12-2023	29-12-2023	1,084,192.00	1,080,553.47	1,080,344.15	1,080,344.15	1,080,344.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
	2024	1	NAY230202235492	976,315.00	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488157.0, modificado:488157.0], ff2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, de pozo profundo en la Localidad de Llano del Tigre, Nayarit (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488158.0, modificado:488158.0]}	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010237-0197		{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Llano del Tigre, Rosamorada, lon:-105.29861111, lat:22.14111111]}	30-05-2023	28-08-2023	976,315.00	975,915.66	975,915.66	975,915.60	975,915.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURIST
A

Sin observaciones

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURIST
A

Sin observaciones

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURIST
A

Sin observaciones

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURIST
A

Sin observaciones

Sin observaciones